



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO 2013

RESUMEN

01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

**INIFE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo XXXIII Fondo V (2013)

DEPENDENCIA EJECUTORA: Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa (INIFE)

FECHA DE ELABORACION : 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

NUM. DE HOJA : 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	APROBADO			EJERCIDO			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL
			DIRECTA			DIRECTA			DIRECTA
600601250100006 03831040222130 3050247064	109,481,761	0	109,481,761	8,674,168	0	8,674,168	100,807,593	0	100,807,593
UMA DE LA HOJA	109,481,761	0	109,481,761	8,674,168	0	8,674,168	100,807,593	0	100,807,593
SUBTOTAL	109,481,761	0	109,481,761	8,674,168	0	8,674,168	100,807,593	0	100,807,593
TOTAL	109,481,761	0	109,481,761	8,674,168	0	8,674,168	100,807,593	0	100,807,593

  
 ARQ. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2013

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

NUMERO DE TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE  
FECHA ELABORACIÓN : 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Inversión Estatal  
FONDO: Fondo de Compensación  
DEPENDENCIA EJECUTORA: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

PROGRAMA: U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional

NUM. DE HOJA : 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO				EJERCIDO				METAS PROG.				OBSERVACIONES				
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			U.M.	CANT.	% AVANCE	
											DIRECTA	RAMOS			DIRECTA	RAMOS			DIRECTA	RAMOS				FS.	FR.
200601250 600002010 000000221 301000047 035	2013-INIFE- ABR-033- 0077	AP-IP-ABR- 0023/2013 10/04/2013	02	Gasto de Operación para el Seguimiento de Obras y Acciones del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa 2013	Varios Varias	C			5,499,999	0	0	5,499,999	2,799,878	0	0	2,799,878	2,700,122	0	0	2,700,122	Informe	1.00	51%	51%	
SUMA DE LA HOJA									5,499,999	0	0	5,499,999	2,799,878	0	0	2,799,878	2,700,122	0	0	2,700,122					
SUBTOTAL									5,499,999	0	0	5,499,999	2,799,878	0	0	2,799,878	2,700,122	0	0	2,700,122					
TOTAL									5,499,999	0	0	5,499,999	2,799,878	0	0	2,799,878	2,700,122	0	0	2,700,122					

ARQ. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL DEL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2013

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

NUMERO DE TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE  
FECHA ELABORACIÓN : 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Inversion Estatal  
FONDO: Fondo de Compensacion  
DEPENDENCIA EJECUTORA: Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa (NIFE)

PROGRAMA: SJ Infraestructura Basica Educativa

NUM. DE HOJA : 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OSRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO				EJERCIDO				MANTO				METAS PROG.			% AVANCE		OBSERVACIONES
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U.M.	CANT.	FIS.	FIN.		
											DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33						
200601250 600002010 000000221 301000047 035	2013-INIFE MAY-127- 0172	AP-IP-JUN- 0008/2013 07/06/2013	02	Programa de Mantenimiento de Escuelas	Varios Varias	C	01/06/13		3,000,000	0	0	3,000,000	269,046	0	0	269,046	2,730,954	0	0	2,730,954	Informe	1.00	9%	9%		
SUMA DE LA HOJA									3,000,000	0	0	3,000,000	269,046	0	0	269,046	2,730,954	0	0	2,730,954						
SUBTOTAL									3,000,000	0	0	3,000,000	269,046	0	0	269,046	2,730,954	0	0	2,730,954						
TOTAL									3,000,000	0	0	3,000,000	269,046	0	0	269,046	2,730,954	0	0	2,730,954						

ARQ. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2013

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

NUMERO DE TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE  
FECHA ELABORACIÓN : 30 de Septiembre del 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo XXXIII  
FONDO: Fondo V. Fondo de Aportaciones Múltiples  
DEPENDENCIA EJECUTORA: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

PROGRAMA: SJ Infraestructura Basica Educativa

NUM. DE HOJA : 3 DE 15

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		APROBADO				EJERCIDO				SALDO				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	RAMO 33	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	RAMO 33	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	RAMO 33	U.M.	CANT.	IS.	FIN.	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-198-0399	AP-IP JUL- 124/2013 25/JUL/2013	02 A)	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD. EN PREESCOLAR DECROLY (SE)	RINCON DE GUAYABITOS COMPOSTELA	c			529,353	0	0	529,353	0	0	0	0	529,353	0	0	529,353	BANOS ALUMNO JORNALES	8.00 75 1892	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-166-0392	AP-IP JUL- 121/2013 25/JUL/2013	02 C)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, SANITARIOS 7 UD EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS PLAZA CIVICA CON PORTERIAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (SE)	LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS) TEPIC	c			2,182,789	0	0	2,182,789	0	0	0	0	2,182,789	0	0	2,182,789	AULA BANOS DIRECCION PLAZA CIVICA ANEXO ALUMNO JORNALES	3.00 1.00 1.00 1.00 6.00 75 7276	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-174-0398	AP-IP JUL- 123/2013 25/JUL/2013	02 A)	SUSTITUCION DE TECHO DE UN AULA, SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ELEVACION DE PISOS EN GENERAL EN PREESCOLAR CONCEPCION GONZALEZ NARANJO (SEPEH)	RANCHO NUEVO SANTIAGO IXCUINTLA	c			707,117	0	0	707,117	0	0	0	0	707,117	0	0	707,117	AULA BANOS ANEXO ALUMNO JORNALES	1.00 1.00 5.00 100 2357	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- MAY-325-0219	AP-IP JUN- 056/2013 21/JUN/2013	02 C)	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U2-C, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD. DIRECCION EN ESTRUCTURA U1-C, PATIO CIVICO Y CERCO PERIMETRAL COM MALLA CICLON EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION FRACC. JARDINES DEL SOL (SEPEH)	SAN JOSE DEL VALLE BAHIA DE BANDERAS	c	15/07/13		6,459,150	0	0	6,459,150	5,072,658	0	0	5,072,658	1,386,492	0	0	1,386,492	AULA DIRECCION BAÑOS ANEXO ALUMNO JORNALES	5.00 1.00 12.00 2.00 450 23583	80%	79%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-168-0384	AP-IP JUL- 103/2013 24/JUL/2013	04 A)	REHABILITACION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X5.30 MTS. EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ (SEPEH)	SAN PABLO EL NAVAR	c			168,756	0	0	168,756	0	0	0	0	168,756	0	0	168,756	AULA ALUMNO JORNALES	1.00 30 563	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-061-0380	AP-IP JUL- 102/2013 24/JUL/2013	02 B)	CONSTRUCCION DE AULA COCINA, ANDADOR Y PORTICO, EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS COL. LAZARO CARDENAS (SE)	ACAPONETA ACAPONETA	c			477,703	0	0	477,703	0	0	0	0	477,703	0	0	477,703	AULA ANEXO ALUMNO JORNALES	1.00 1.00 175 1736	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-154-0403	AP-IP JUL- 130/2013 25/JUL/2013	02 C)	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD. REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X3 MTS. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO CORTEZ (SE)	SAN JOSE DE GRACIA ACAPONETA	c			1,062,004	0	0	1,062,004	0	0	0	0	1,062,004	0	0	1,062,004	AULA BANOS ANEXO ALUMNO JORNALES	3.00 8.00 2.00 75 3540	0%	0%	
SUMA DE LA HOJA									11,586,872	0	0	11,586,872	5,072,658	0	0	5,072,658	6,514,214	0	0	6,514,214					
SUBTOTAL									14,049,485	0	0	14,049,485	2,512,807	0	0	2,512,807	11,536,678	0	0	11,536,678					
TOTAL									25,636,358	0	0	25,636,358	7,585,465	0	0	7,585,465	18,050,892	0	0	18,050,892					

ARQ. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL  
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2013

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

NUMERO DE TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE  
FECHA ELABORACIÓN : 30 de Septiembre del 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo XXXIII  
FONDO: FONDO V. Fondo de Aportaciones Múltiples  
DEPENDENCIA EJECUTORA: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

PROGRAMA: SJ Infraestructura Basica Educativa

NUM. DE HOJA : 4 DE 15

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO				EJERCIDO				AJUDO				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL	U.M.	CANT.	FS.	FM.	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-161-0402	AP-IP JUL- 128/2013 25/JUL/2013	02 A)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON EN BARDECO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR CENDICOL. PROVINCIA (SE)	TEPIC TEPIC	c			989,643	0	0	989,643	0	0	0	0	989,643	0	0	989,643	BARDECO ANEXO ALUMNO JORNALES	1.00 2.00 125 3299	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-073-0394	AP-IP JUL- 114/2013 25/JUL/2013	04 A)	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00X8.00 MTS AISLADA EN PREESCOLAR OCTAVIO PAZ (FRACC. SAN VICENTE DEL MAR) (SEPEN)	SAN VICENTE BAHIA DE BANDERAS	c			345,615	0	0	345,615	0	0	0	0	345,615	0	0	345,615	AULA ALUMNO JORNALES	1.00 200 1152	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-058-0393	AP-IP JUL- 112/2013 25/JUL/2013	02 A)	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X6 MTS. EN PREESCOLAR INDIGENA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA (SEPEN)	JESUS MARIA EL NAYAR	c			336,671	0	0	336,671	0	0	0	0	336,671	0	0	336,671	AULA ALUMNO JORNALES	1.00 100 1122	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-189-0398	AP-IP JUL- 117/2013 25/JUL/2013	02 C)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y DE LUMINARIAS EN CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ (SEPEN)	XALISCO XALISCO	c	19/08/13		438,395	0	0	438,395	416,753	0	0	416,753	21,642	0	0	21,642	LABORATORIO CUBIERTA EN CANCHA ALUMNO JORNALES	1.00 1.00 0.00 730 1335	95%	95%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUN-044-0391	AP-IP JUL- 111/2013 25/JUL/2013	02 B)	REPARACION DE RED ELECTRICA DE ALIMENTACIONES PRINCIPALES E INTERIOR DE AULAS EN GENERAL. PRIMARIA. PROFR. ODILON COCULA VALDIVIA (SEPEN)	VALLE DE BANDERAS BAHIA DE BANDERAS	c			636,761	0	0	636,761	0	0	0	0	636,761	0	0	636,761	ANEXO ALUMNO JORNALES	1.00 300 2102	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-018-0397	AP-IP JUL- 116/2013 25/JUL/2013	04 C)	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA Y MURO DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA (SE)	LA PALMA SAN BLAS	c			259,649	0	0	259,649	0	0	0	0	259,649	0	0	259,649	ANEXO ALUMNO JORNALES	2.00 56 865	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-121-0395	AP-IP JUL- 115/2013 25/JUL/2013	02 A)	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.000 MTS SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA (SEPEN)	LOS SANDOVALES ACAPONETA	c			601,603	0	0	601,603	0	0	0	0	601,603	0	0	601,603	AULA BAÑOS ALUMNO JORNALES	1.00 4.00 50 2006	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- AGO-010- 0557	AP-IP AGO- 051/2013 08/AGO/2013	02 C)	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO CARRILLO SALVADOR (SE)	HIGUERAS, LAS EL NAYAR	c			859,589	0	0	859,589	0	0	0	0	859,589	0	0	859,589	AULA ANEXO ALUMNO JORNALES	1.00 1.00 75 2865	0%	0%	
SUMA DE LA HOJA									4,467,926	0	0	4,467,926	416,753	0	0	416,753	4,051,173	0	0	4,051,173					
SUBTOTAL									25,636,358	0	0	25,636,358	7,585,465	0	0	7,585,465	18,050,892	0	0	18,050,892					
TOTAL									30,104,284	0	0	30,104,284	8,002,218	0	0	8,002,218	22,102,066	0	0	22,102,066					

ARQ. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2013

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

NUMERO DE TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE  
FECHA ELABORACIÓN : 30 de Septiembre del 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo XXXIII  
FONDO: FONDO V. Fondo de Aportaciones Múltiples  
DEPENDENCIA EJECUTORA: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

PROGRAMA: SJ Infraestructura Basica Educativa

NUM. DE HOJA : 6 DE 15

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	TÍTULO DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		APROBADO				EJERCIDO				CALDO				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES											
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	INDICIA	DIRECTA	ESTATAL	RAMO 33	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL	RAMO 33	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL	RAMO 33	U.M.		CANT.	FIS.	FIN.								
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-AGO-034-0502	AP-IP-AGO-039/2013 07/AGO/2013	04 B)	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5.00 M3 EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUVENTINO ESPINOZA (SEPEH)	TEPIC TEPIC	C			478,802	0	0	478,802	0	0	0	0	478,802	0	0	478,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-AGO-031-0501	AP-IP-AGO-038/2013 07/AGO/2013	02 A)	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. PREESCOLAR BENITO JUAREZ (EJIDO LIBRADO RIVERA) (SEPEH)	LIBRADO RIVERA COMPOSTELA	C			210,218	0	0	210,218	0	0	0	0	210,218	0	0	210,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-AGO-050-0501	AP-IP-AGO-037/2013 07/AGO/2013	04 B)	REHABILITACION DE 4 AULAS Y DIRECCION PRIMARIA JUAN ESCUTIA (SEPEH)	PEÑITA DE JALTEMBA COMPOSTELA	C			43,204	0	0	43,204	0	0	0	0	43,204	0	0	43,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-AGO-048-0579	AP-IP-AGO-036/2013 08/AGO/2013	04 C)	REHABILITACION DE AULAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS TELESECUNDARIA EUSTAQUIO GUTIERREZ RENTERIA (SE)	EL TRAPICHE, LA YESCA	C			182,887	0	0	182,887	0	0	0	0	182,887	0	0	182,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-JUL-304-0581	AP-IP-AGO-053/2013 08/AGO/2013	04 B)	SUSTITUCION DE TECHOS EN MODULO DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (SEPEH)	ABELARDO L. RODRIGUEZ (AMAPA) ROSAMORADA	C			460,095	0	0	460,095	0	0	0	0	460,095	0	0	460,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-JUL-307-0582	AP-IP-AGO-054/2013 08/AGO/2013	02 B)	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTINO AVILA ARCE FRACC. JACARANDAS (SEPEH)	TEPIC TEPIC	C			537,886	0	0	537,886	0	0	0	0	537,886	0	0	537,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-AGO-049-0498	AP-IP-AGO-035/2013 07/AGO/2013	02 B)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA TIPO POSTE PRIMARIA LEONA VICARIO (SE)	TECUALA TECUALA	C			250,840	0	0	250,840	0	0	0	0	250,840	0	0	250,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-JUN-122-0683	AP-IP-AGO-055/2013 09/AGO/2013	04	APORTACION A CONVENIO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DE EDUCACION BASICA VARIAS VARIAS	VARIAS VARIAS	C			2,499,831	0	0	2,499,831	0	0	0	0	2,499,831	0	0	2,499,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
SUMA DE LA HOJA									4,663,763	0	0	4,663,763	0	0	0	0	4,663,763	0	0	4,663,763																
SUBTOTAL									33,648,014	0	0	33,648,014	8,002,218	0	0	8,002,218	25,645,796	0	0	25,645,796																
TOTAL									38,311,777	0	0	38,311,777	8,002,218	0	0	8,002,218	30,309,559	0	0	30,309,559																

DR. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2013

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

NUMERO DE TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE  
FECHA ELABORACIÓN : 30 de Septiembre del 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo XXXIII  
FONDO: FONDO V. Fondo de Aportaciones Múltiples  
DEPENDENCIA EJECUTORA: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

PROGRAMA: SJ Infraestructura Basica Educativa

NUM. DE HOJA : 7 DE 15

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		TOTAL	APROBADO		EJERCIDO				VALIDO				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	DIRECTA	RAMO 33	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	RAMO 33	U.M.	CANT.	FIS.		FIN.
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-207-0588	AP-IP-AGO- 058/2013 09/AGO/2013	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2012 PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (SEPEN)	VARIOS VARIAS	C			1,636,094	0	0	1,636,094	0	0	0	0	1,636,094	0	0	1,636,094	EQUIPO ALUMNO	1.00 1778	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-209-0590	AP-IP-AGO- 060/2013 09/AGO/2013	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2011 PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE NAYARIT (SE)	VARIAS VARIAS	C			1,932,339	0	0	1,932,339	0	0	0	0	1,932,339	0	0	1,932,339	EQUIPO ALUMNO	1.00 1778	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- AGO-082- 0600	AP-IP-AGO- 075/2013 14/AGO/2013	04 B)	REHABILITACION DE AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X6 MTS ADOSADAS Y EDIFICIO DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC (SEPEN)	GUADALUPE OCOTAN LA YESCA	C	05/09/13		802,038	0	0	802,038	671,950	0	0	671,950	130,088	0	0	130,088	AULA ALUMNO JORNALES	6.00 126 2673	85%	84%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- AGO-081- 0600	AP-IP-AGO- 074/2013 14/AGO/2013	04 C)	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA TECNICA RAFAEL MEJIA AMARAL (SEPEN)	EL BOTADERO SANTIAGO IXCUINTLA	C			285,223	0	0	285,223	0	0	0	0	285,223	0	0	285,223	SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS JORNALES	1.00 0.00 150 951	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- JUL-220-0602	AP-IP-AGO- 076/2013 15/AGO/2013	04 C)	REHABILITACION DE AULAS EN GENERAL SECUNDARIA GENERAL JOSE GPE. NAJERA (SEPEN)	RUIZ RUIZ	C			2,606,879	0	0	2,606,879	0	0	0	0	2,606,879	0	0	2,606,879	AULA ANEXO ALUMNO JORNALES	12.00 1.00 350 11045	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE- AGO-080- 0601	AP-IP-AGO- 077/2013 15/AGO/2013	04 A)	ELEVACION DE NIVELES DE PISO EN GENERAL PREESCOLAR EULOGIO PARRA (SEPEN)	PIMIENTILLO ROSAMORADA	C			110,046	0	0	110,046	0	0	0	0	110,046	0	0	110,046	ANEXO ALUMNO JORNALES	1.00 75 367	0%	0%	
SUMA DE LA HOJA									7,372,619	0	0	7,372,619	671,950	0	0	671,950	5,700,669	0	0	6,700,669					
SUBTOTAL									38,311,777	0	0	38,311,777	8,002,218	0	0	8,002,218	30,309,559	0	0	30,309,559					
TOTAL									45,684,396	0	0	45,684,396	8,674,168	0	0	8,674,168	37,010,228	0	0	37,010,228					

ARQ. CARLOS RAFAEL CARRILLO BOURGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2013

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

NUMERO DE TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE  
FECHA ELABORACIÓN : 30 de Septiembre del 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo XXXIII  
FONDO: FONDO V. Fondo de Aportaciones Múltiples  
DEPENDENCIA EJECUTORA: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

PROGRAMA: SJ Infraestructura Basica Educativa

NUM. DE HOJA : 15 DE 15

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHA		APROBADO				EJERCIDO				METAS PROG.				OBSERVACIONES				
							INICIO (O/M/A)	TERMINO (O/M/A)	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL	RAMO 33	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL	RAMO 33	TOTAL	FEDERAL		DIRECTA	ESTATAL	RAMO 33	U.M.
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-AGO-095-0776	AP-IP-SEP-150/2013 23/SEP/2013	02 A)	SUSTITUCION DE TECHOS EN AULAS DIDACTICAS EN PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ (SEPEN)	IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO	C			229,606	0	0	229,606	0	0	0	0	229,606	0	0	229,606	AULA ALUMNO JORNALES	1.00 85 768	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-SEP-159-0781	AP-IP-SEP-155/2013 24/SEP/2013	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2013 PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN VARIAS ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT (SEPEN)	VARIOS VARIAS	C			1,930,254	0	0	1,930,254	0	0	0	0	1,930,254	0	0	1,930,254	LOTE DE EQUIPO ALUMNO	1.00 0.00 1258	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-SEP-253-0853	AP-IP-SEP-208/2013 30/SEP/2013	04 D)	IMPERMEABILIZACION DE MODULOS E INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR EN CAM 1 Y 2 (COL. LOMA BONITAS) (SEPEN)	TEPIC TEPIC	C			1,432,020	0	0	1,432,020	0	0	0	0	1,432,020	0	0	1,432,020	AULA ANEXO SERVICIO SANITARIO ALUMNO JORNALES	12.00 9.00 1.00 0.00 100 4966	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-JUL-224-0850	AP-IP-SEP-205/2013 30/SEP/2013	02 B)	CONSTRUCCION (2DA. ETAPA) DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL. LAZARO CARDENAS (SEPEN)	TEPIC TEPIC	C			685,442	0	0	685,442	0	0	0	0	685,442	0	0	685,442	CUBIERTA EN CANCHA ALUMNO JORNALES	1.00 0.00 200 2338	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-OCT-006-0842	AP-IP-SEP-204/2013 30/SEP/2013	04 C)	REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA MARCELINO MARQUEZ (SE)	REFORMA AGRARIA (LA COLORADA) SAN BLAS	C			588,687	0	0	588,687	0	0	0	0	588,687	0	0	588,687	AULA DIRECCION SERVICIOS SANITARIOS ANEXO ALUMNOS JORNALES	3.00 1.00 1.00 0.00 1.00 150 1962	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-SEP-075-0851	AP-IP-SEP-206/2013 30/SEP/2013	02 B)	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 US Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA (SEPEN)	LAS LUMBRES TECUALA	C			572,825	0	0	572,825	0	0	0	0	572,825	0	0	572,825	BAÑOS ALUMNO JORNALES	1.00 50 1509	0%	0%	
600601250100006 038310402221303 050247064	2013-INIFE-SEP-252-0852	AP-IP-SEP-207/2013 30/SEP/2013	02 B)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA. TIPO DE POSTE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESPINOZA BAVARA (SEPEN)	ACAPONETA ACAPONETA	C			243,580	0	0	243,580	0	0	0	0	243,580	0	0	243,580	ANEXO ALUMNO JORNALES	1.00 812 812	0%	0%	
SUMA DE LA HOJA									5,682,414	0	0	5,682,414	0	0	0	0	5,682,414	0	0	5,682,414					
SUBTOTAL									103,799,347	0	0	103,799,347	8,674,168	0	0	8,674,168	95,125,179	0	0	95,125,179					
TOTAL									109,481,761	0	0	109,481,761	8,674,168	0	0	8,674,168	100,807,593	0	0	100,807,593					

ARQ. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA