

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 05-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2015 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales										CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
1	18DAI0005H	NACAWUE (ANCIANA MAYOR)	PRIMARIA	57	CONOCIDO, SALVADOR ALLENDE, TEPIC, NAYARIT	SALVADOR ALLENDE	TEPIC	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	ARQ. CESAR AUGUSTO ALATORRE PARRA	INIFE-FED-E100-2016-IR-004	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 930,910.49	99.1%	760%	100%	Terminada
2	18DPR0215W	DANIEL DELGADILLO	PRIMARIA	76	MEXICO S/N, TRIGOMIL, XALISCO, NAYARIT	TRIGOMIL	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	ING. CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN	INIFE-FED-E100-2016-IR-011	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 936,778.07	95.6%	713%	100%	Terminada
3	18DPR0244R	FRANCISCO I. MADERO	PRIMARIA	31	CONOCIDO, COFRADIA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COFRADIA DE ACUITAPILCO	SANTA MARÍA DEL ORO	ARQ. CORINA PATRICIA PÉREZ HERNÁNDEZ	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	INIFED-FED-E100-2016-IR-003	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 671,785.85	97.4%	760%	100%	Terminada
4	18DPR0216V	NIÑOS HEROES	PRIMARIA	143	ZARAGOZA 55, MEXPAN, IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	MEXPAN	IXTLÁN DEL RÍO	ARQ. CORINA PATRICIA PÉREZ HERNÁNDEZ	EDIFICACIONES RODESC S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-001	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 1,291,416.09	85.4%	760%	85%	Ejecución
5	18DPR0219S	GUADALUPE VICTORIA	PRIMARIA	42	JUAN ESCUTIA, RUÍZ, NAYARIT	JUAN ESCUTIA	RUÍZ	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	ARQ. IRMA ANGELICA MARTINEZ MEDINA	INIFE-FED-E100-2016-IR-002	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 672,381.44	99.4%	760%	100%	Terminada
6	18DCC0068X	EMILIANO ZAPATA	PREESCOLAR	88	CONOCIDO, RANCHO VIEJO, DEL NAYAR, NAYARIT	RANCHO VIEJO	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAE SALAZAR CERVANTES	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-007-2	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 934,651.90	34.1%	713%	35%	Rescisión
7	18DCC0012V	FRANCISCO ZARCO	PREESCOLAR	65	CONOCIDO, SANTA TERESA, DEL NAYAR, NAYARIT	SANTA TERESA	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAE SALAZAR CERVANTES	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-007-1	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 925,121.77	33.1%	713%	35%	Rescisión
8	18DPR0062I	JOSE VASCONCELOS	PRIMARIA	108	MEXICO 38, PEÑAS, TUXPAN, NAYARIT	PEÑAS	TUXPAN	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-006	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 1,273,753.32	99.0%	768%	100%	Terminada
9	18DPR0212Z	20 DE NOVIEMBRE	PRIMARIA	32	CONOCIDO POR LA CALLE PRINCIPAL, PALAPITA, XALISCO, NAYARIT	PALAPITA	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	ARD CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-007	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 660,402.19	100.0%	768%	100%	Terminada
10	18DES0002N	JUVENTINO ESPINOSA SANCHEZ	SECUNDARIA	1,217	EULOGIO PARRA S/N, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	SIIC DESARROLLO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-012	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 2,060,350.15	98.7%	768%	100%	Terminada
11	18DAI0013Q	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	46	CONOCIDO, IXTALPA, DEL NAYAR, NAYARIT	IXTALPA	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAE SALAZAR CERVANTES	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA SA DE CV	INIFE-FED-E100-2016-IR-006-1	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 635,032.98	100.0%	713%	100%	Terminada
12	18DAI0014P	MELCHOR OCAMPO	PRIMARIA	97	CONOCIDO, EL SAUCITO PEYOTÁN, DEL NAYAR, NAYARIT	EL SAUCITO PEYOTÁN	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	INIFE-FED-E100-2016-LP-43-1	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 894,730.33	100.0%	713%	100%	Terminada
13	18DAI0011S	CUAUHTEMOC	PRIMARIA	123	CONOCIDO, ARROYO DE CAMARONES, DEL NAYAR, NAYARIT	ARROYO DE CAMARONES	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA SA DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-44-1	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 955,611.24	100.0%	713%	100%	Terminada
14	18DCC0150X	NUEVA CREACION	PREESCOLAR	11	A UN COSTADO DE LA PENAL, JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT	JESUS MARIA	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAE SALAZAR CERVANTES	SIIC, DESARROLLO INTEGRAL S DE RL DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-031-1	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 629,961.39	61.2%	721%	61%	Ejecución
15	18DAI0019K	GENERAL LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	133	CONOCIDO, SANTA CRUZ DE GUAYBEL, DEL NAYAR, NAYARIT	SANTA CRUZ DE GUAYBEL	DEL NAYAR	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	PRR CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-029	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 1,245,995.87	100.0%	721%	100%	Terminada
16	18DCC0018P	JOSE LOPEZ PORTILLO	PREESCOLAR	21	CONOCIDO, ARROYO CAÑAVERAL, DEL NAYAR, NAYARIT	ARROYO CAÑAVERAL	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ING. JOSE ANTONIO RIVERA CABRERA	INIFE-FED-E100-2016-LP-049-1	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 590,707.91	30.0%	713%	60%	Ejecución
17	18DCC0020D	JOSE LOPEZ PORTILLO	PREESCOLAR	23	FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, DEL NAYAR, NAYARIT	SANTA BARBARA	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	INIFE-FED-E100-2016-LP-43-2	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 648,226.72	100.0%	713%	100%	Terminada
18	18DCC0148I	CENTRO DE CASTELLANIZACION - PREESCOLAR INDIGENA	PREESCOLAR	19	CONOCIDO, EL COLOMO, DEL NAYAR, NAYARIT	EL COLOMO	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAE SALAZAR CERVANTES	SIIC DESARROLLO INTEGRAL S DE RL DE CV	INIFE-FED-E100-2016-IR-008	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 669,482.98	51.9%	713%	53%	Ejecución
19	18DCC0146K	NUEVA CREACION	PREESCOLAR	75	CONOCIDO, JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT	JESUS MARIA	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAE SALAZAR CERVANTES	SIIC DESARROLLO INTEGRAL S DE RL DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-003-1	11-abr-16	09-jul-16	90	\$ 932,174.56	87.4%	807%	96%	Ejecución
20	18DCC0051X	TUAKAMUTA (LUGAR CENTRO CEREMONIAL)	PREESCOLAR	86	CONOCIDO, JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT	JESUS MARIA	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAE SALAZAR CERVANTES	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-006-2	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 649,573.49	100.0%	713%	100%	Terminada
21	18DCC0136D	TUKI (CASA SAGRADA)	PREESCOLAR	17	CONOCIDO, EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	EL BURUATO	SANTA MARÍA DEL ORO	ARQ. CORINA PATRICIA PÉREZ HERNÁNDEZ	DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-054	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 608,952.17	100.0%	713%	100%	Terminada
22	18DCC0120C	JEAN PIAGET	PREESCOLAR	29	A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MU UXA A, SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO) DEL	SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO)	DEL NAYAR	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	RAMIRO TREJO VALLE	INIFE-FED-E100-2016-IR-013-2	25-jul-16	22-oct-16	90	\$ 671,559.36	99.4%	690%	100%	Terminada

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 05-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2015 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales										CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
23	18DAI0016N	PENTECATL (EL SACERDOTE DEL VINO)	PRIMARIA	166	CONOCIDO, PRESIDIO DE LOS REYES	PRESIDIO DE LOS REYES	RUÍZ	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	DALI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-030	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 1,298,076.92	99.5%	721%	100%	Terminada
24	18DCC0015S	MAURICIO SWADESH	PREESCOLAR	48	CONOCIDO A UN COSTADO DEL JUZGADO AUXILIAR, MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS) ROSAMORADA NAYARIT	MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS)	ROSAMORADA	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-013	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 653,146.84	94.2%	768%	100%	Terminada
25	18DCC0064A	30 DE ABRIL	PREESCOLAR	40	CONOCIDO, LAS HUERTITAS, DEL NAYAR, NAYARIT	LAS HUERTITAS	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-044-2	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 504,878.37	100.0%	713%	100%	Terminada
26	18DCC0131I	EMILIANO ZAPATA	PREESCOLAR	53	BARRIO DE SAN MIGUEL, JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT	JESUS MARIA	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAEAL SALAZAR CERVANTES	GD PLANEACION ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRA S. DE	INIFE-FED-E100-2016-LP-036	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 889,951.27	98.9%	721%	100%	Terminada
27	18DCC0023A	JOSE MARIA MORELOS	PREESCOLAR	46	FRENTE DE LA GOBERNACION, SAN FRANCISCO, DEL NAYAR, NAYARIT	SAN FRANCISCO	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAEAL SALAZAR CERVANTES	ARQUITECTO EDGAR PALAFOX PALACIOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-032-1	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 463,432.92	100.0%	721%	100%	Terminada
28	18DCC0130J	FRANCISCO MARQUEZ	PREESCOLAR	30	BARRIO DE MOLOLOA, JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT	JESUS MARIA	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAEAL SALAZAR CERVANTES	ARQUITECTO EDGAR PALAFOX PALACIOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-032-2	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 644,244.18	96.2%	721%	100%	Terminada
29	18DCC0149H	NUEVA CREACION - TATEI YURIENAKA	PREESCOLAR	21	CONOCIDO, GUADALUPE OCOTAN, LA YESCA, NAYARIT	GUADALUPE OCOTAN	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-026-1	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 631,994.88	30.0%	760%	25%	Ejecución
30	18DCC0101O	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PREESCOLAR	16	CONOCIDO, SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, HUAJICORI, NAYARIT	SAN FRANCISCO DEL CAIMAN	HUAJICORI	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	DISENO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCIONES ARCO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-009-1	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 498,293.37	95.3%	768%	100%	Terminada
31	18DCC0022B	BENITO JUAREZ	PREESCOLAR	22	CONOCIDO, ARROYO DE SANTIAGO, DEL NAYAR, NAYARIT	ARROYO DE SANTIAGO	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-033-1	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 533,196.69	100.0%	721%	100%	Terminada
32	18DCC0042P	AMADO NERVO	PREESCOLAR	29	CONOCIDO, EL CARRIZAL, LA YESCA, NAYARIT	EL CARRIZAL	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-027-1	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 622,643.51	100.0%	760%	100%	Terminada
33	18DAI0030G	NIÑOS HEROES	PRIMARIA	52	CONOCIDO, ARROYO DE SANTIAGO, DEL NAYAR, NAYARIT	ARROYO DE SANTIAGO	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-033-2	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 880,977.15	100.0%	721%	100%	Terminada
34	18DCC0126X	NIWETSIKA (DIOS DEL MAIZ)	PREESCOLAR	14	CONOCIDO, EL SAUZ, DEL NAYAR, NAYARIT	EL SAUZ	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-039-1	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 653,415.91	98.4%	721%	100%	Terminada
35	18DCC0113T	NETZAHUALCOYOTL	PREESCOLAR	19	CONOCIDO, AGUAMILPA, DEL NAYAR, NAYARIT	AGUAMILPA	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	CONTRACTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-040-1	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 638,672.08	100.0%	721%	100%	Terminada
36	18DCC0041Q	PILTONTE NAHUATL	PREESCOLAR	21	CONOCIDO, EL NARANJO, ACAPONETA, NAYARIT	EL NARANJO	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-008-1	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 628,093.43	96.3%	768%	100%	Terminada
37	18DCC0038C	NIÑO ARTILLERO	PREESCOLAR	16	CONOCIDO, SANTA CRUZ, ACAPONETA, NAYARIT	SANTA CRUZ	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-008-2	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 671,265.03	96.1%	768%	100%	Terminada
38	18DCC0007J	RICARDO FLORES MAGON	PREESCOLAR	53	CONOCIDO, GAVILANES, DEL NAYAR, NAYARIT	GAVILANES	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ARQUITECTO EDGAR PALAFOX PALACIOS	INIFE-FED-E100-2016-IR-010-1	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 935,372.03	90.9%	713%	100%	Terminada
39	18DCC0045M	MOCTEZUMA	PREESCOLAR	92	MAXIMINO GONZALEZ, GUADALUPE OCOTAN, LA YESCA, NAYARIT	GUADALUPE OCOTAN	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-026-2	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 864,099.11	83.0%	760%	100%	Terminada
40	18DCC0133G	MARIA MONTESSORI	PREESCOLAR	38	CONOCIDO, LOS MANGUITOS, DEL NAYAR, NAYARIT	LOS MANGUITOS	DEL NAYAR	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-050-1	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 664,523.53	100.0%	713%	100%	Terminada
41	18DCC0014T	VIRICUTA	PREESCOLAR	42	CONOCIDO, POTRERO DE LA PALMITA, DEL NAYAR, NAYARIT	POTRERO DE LA PALMITA	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	TRANSPORTES CABAR, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-034-1	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 651,399.70	100.0%	721%	100%	Terminada
42	18DAI0027T	CUAUHTEMOC	PRIMARIA	36	CONOCIDO, HUITALOTA, HUAJICORI, NAYARIT	HUITALOTA	HUAJICORI	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	RICARDO GABRIEL ELIAS ROJO	INIFE-FED-E100-2016-IR-012-1	25-jul-16	22-oct-16	90	\$ 672,575.05	100.0%	690%	100%	Terminada
43	18DAI0021Z	CUAUHTEMOC	PRIMARIA	132	CONOCIDO, GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA, NAYARIT	GUADALUPE OCOTÁN	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ING. MILTON RIVAS MEJIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-025	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 1,113,180.96	100.0%	760%	100%	Terminada
44	18DCC0044N	CHUEMU UNA	PREESCOLAR	17	CONOCIDO, EL GUACO, DEL NAYAR, NAYARIT	EL GUACO	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAEAL SALAZAR CERVANTES	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-017-2	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 658,011.82	30.0%	768%	58%	Ejecución

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 05-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2015 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales										CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
45	18DCC00190	HEROE DE NACAZARI	PREESCOLAR	46	CONOCIDO, EL ROBLE, DEL NAYAR, NAYARIT	EL ROBLE	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H., S. A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-038-1	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 638,832.91	100.0%	721%	100%	Terminada
46	18DCC0115R	ARAMARA	PREESCOLAR	17	CONOCIDO, LA PALMITA, DEL NAYAR, NAYARIT	LA PALMITA	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-051	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 632,470.56	99.0%	713%	100%	Terminada
47	18DCC0069W	IN-KIAN	PREESCOLAR	50	CONOCIDO, SAN ANDRES MILPILLAS, HUAJICORI, NAYARIT	SAN ANDRES MILPILLAS	HUAJICORI	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-005-1	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 659,065.12	100.0%	768%	100%	Terminada
48	18DCC0147J	N'+I'KARTAM	PREESCOLAR	18	CONOCIDO, LA MURALLITA, HUAJICORI, NAYARIT	LA MURALLITA	HUAJICORI	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	ARQ. FANY FAVIOLA GUZMAN MEDINA	INIFE-FED-E100-2016-IR-009-1	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 665,944.73	100.0%	713%	100%	Terminada
49	18DAI0006G	CUAUHTEMOC	PRIMARIA	109	CONOCIDO, SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI, NAYARIT	SAN ANDRÉS MILPILLAS	HUAJICORI	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-005-2	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 1,286,753.69	96.9%	768%	100%	Terminada
50	18DAI0001L	EMILIANO ZAPATA	PRIMARIA	83	CONOCIDO, POTRERO DE LA PALMITA, DEL NAYAR, NAYARIT	POTRERO DE LA PALMITA	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	TRANSPORTES CABAR, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-034-2	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 915,027.03	100.0%	721%	100%	Terminada
51	18DAI0010T	VICENTE GUERRERO	PRIMARIA	112	CONOCIDO, GAVILANES, DEL NAYAR, NAYARIT	GAVILANES	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ARQUITECTO EDGAR PALAFOX PALACIOS	INIFE-FED-E100-2016-IR-010-2	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 1,292,696.31	92.8%	713%	100%	Terminada
52	18DPR0340U	HIMNO NACIONAL	PRIMARIA	42	CONOCIDO, CORTAPICO, LAYAESCA, NAYARIT	CORTAPICO	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-027-2	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 632,253.72	100.0%	760%	100%	Terminada
53	18DCC0004M	RAFAEL RAMIREZ	PREESCOLAR	36	CONOCIDO JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, COYUNQUE, DEL NAYAR, NAYARIT	COYUNQUE	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAE SALAZAR CERVANTES	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-017-1	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 659,318.11	30.0%	768%	33%	Ejecución
54	18DPB0185R	GUADALUPE VICTORIA	PRIMARIA	102	CONOCIDO, EL SAUZ, DEL NAYAR, NAYARIT	EL SAUZ	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-039-2	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 1,231,513.97	100.0%	721%	100%	Terminada
55	18DCC0093W	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	PREESCOLAR	24	CONOCIDO, IXTALPA, DEL NAYAR, NAYARIT	IXTALPA	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAE SALAZAR CERVANTES	SIIC, DESARROLLO INTEGRAL S DE RL DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-031-2	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 630,073.77	54.2%	721%	55%	Ejecución
56	18DAI0003J	JOSE LIMON GUZMAN	PRIMARIA	133	CONOCIDO, LA COFRADÍA 1, DEL NAYAR, NAYARIT	LA COFRADÍA UNO	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-019-1	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 1,285,238.37	100.0%	768%	100%	Terminada
57	18DCC0104L	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	PREESCOLAR	32	CONOCIDO, ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC, NAYARIT, TEPIC, NAYARIT	ZAPOTE DE PICACHOS	TEPIC	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-014	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 357,423.64	100.0%	768%	100%	Terminada
58	18DCC0009H	TEZOMOC	PREESCOLAR	21	CONOCIDO, MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI, NAYARIT	MESA DE LOS RICOS	HUAJICORI	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	ARQ. FANY FAVIOLA GUZMAN MEDINA	INIFE-FED-E100-2016-IR-009-2	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 664,185.92	97.6%	713%	100%	Terminada
59	18DCC0002O	BENITO JUAREZ	PREESCOLAR	42	CONOCIDO, LA COFRADÍA UNO, DEL NAYAR, NAYARIT	LA COFRADIA UNO	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-019-2	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 668,596.21	100.0%	768%	100%	Terminada
60	18DCC0097S	CUAUHTEMOC	PREESCOLAR	22	CONOCIDO, LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR, NAYARIT	LOS PINITOS (DOLORES VIEJO)	DEL NAYAR	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-050-2	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 644,232.87	94.0%	713%	100%	Terminada
61	18DPB0178H	AÑO DE LA PATRIA	PRIMARIA	58	CONOCIDO, LLANO GRANDE, HUAJICORI, NAYARIT	LLANO GRANDE	HUAJICORI	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	ARD CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-004-1	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 926,365.46	96.1%	768%	100%	Terminada
62	18DCC0001P	MOCTEZUMA	PREESCOLAR	20	CONOCIDO, LLANO GRANDE, HUAJICORI, NAYARIT	LLANO GRANDE	HUAJICORI	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	ARD CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-004-2	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 465,291.40	97.1%	768%	100%	Terminada
63	18DCC0066Z	CALMECAC	PREESCOLAR	31	CONOCIDO, LAS ESTRELLAS, DEL NAYAR, NAYARIT	LAS ESTRELLAS	DEL NAYAR	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	CONSTRUCCIONES MENDO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-019-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 726,486.41	100.0%	511%	100%	Terminada
64	18DAI0031F	AMADO NERVO	PRIMARIA	101	CONOCIDO, COYUNQUE, DEL NAYAR, NAYARIT	COYUNQUE	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAE SALAZAR CERVANTES	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-016	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 1,236,786.06	54.6%	768%	60%	Ejecución
65	18DPR0712U	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PRIMARIA	27	CONOCIDO, LAS ANONAS, TECUALA, NAYARIT	LAS ANONAS	TECUALA	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCIONES ARCO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-009-2	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 670,955.34	96.6%	768%	100%	Terminada
66	18DCC0025Z	BENITO JUAREZ	PREESCOLAR	60	CONOCIDO FRENTE A LA CLINICA DE SALUD, NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR, NAYARIT	NARANJITO DE COPAL	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	IBARRA&GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-037-1	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 922,479.94	100.0%	721%	100%	Terminada

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 05-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2015 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales										CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
67	18DCC0006K	VASCO DE QUIROGA	PREESCOLAR	22	CONOCIDO, EL SABINO, DEL NAYAR, NAYARIT	EL SABINO	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ING. JOSE ANTONIO RIVERA CABRERA	INIFE-FED-E100-2016-LP-049-2	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 608,879.07	30.0%	713%	21%	Rescisión
68	18DCC0046L	MOCTEZUMA	PREESCOLAR	38	EN LA TELESECUNDARIA, LAS HIGUERAS, DEL NAYAR, NAYARIT	LAS HIGUERAS	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ING. LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-42-1	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 576,765.53	77.0%	713%	95%	Ejecución
69	18DCC0141P	AGUSTIN CASTAÑEDA RANGEL	PREESCOLAR	52	CONOCIDO, LOS ENCINOS, DEL NAYAR, NAYARIT	LOS ENCINOS	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAEL SALAZAR CERVANTES	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT S.A DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-024	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 937,102.60	100.0%	760%	100%	Terminada
70	18DCC0035F	JODAY NUBGADAM	PREESCOLAR	17	LA ESCUELA PRIMARIA, LA CAMPANA (EL MIMBRE), HUAJICORI, NAYARIT	LA CAMPANA (EL MIMBRE)	HUAJICORI	ARQ. TONATIHU FLORES ORTIZ	RICARDO GABRIEL ELIAS ROJO	INIFE-FED-E100-2016-IR-012-2	25-jul-16	22-oct-16	90	\$ 671,684.00	100.0%	690%	100%	Terminada
71	18DCC0026Y	TSIKURI	PREESCOLAR	22	CONOCIDO, PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), DEL NAYAR, NAYARIT	PASO DE ALICA (AGUA BUENA)	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	CONSTRUCCIONES MENDO. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-035-1	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 664,063.41	100.0%	721%	100%	Terminada
72	18DCC0112U	MANUEL GOMEZ PEDRAZA	PREESCOLAR	19	CONOCIDO, EL NOGAL, DEL NAYAR, NAYARIT	EL NOGAL	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-046-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 591,860.29	30.0%	659%	50%	Rescisión
73	18DCC0040R	WASATA (QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO)	PREESCOLAR	32	CONOCIDO, HUAYNAMOTA, DEL NAYAR, NAYARIT	HUAYNAMOTA	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ING. LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-42-2	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 548,048.00	87.1%	713%	98%	Ejecución
74	18DPB0098W	PRIMARIA BILINGÜE	PRIMARIA	126	CONOCIDO, MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAEL SALAZAR CERVANTES	GD PLANEACION ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS. S.	INIFE-FED-E100-2016-LP-023	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 1,059,732.24	98.4%	760%	100%	Terminada
75	18DCC0005L	TAKAIMU UTA	PREESCOLAR	31	AL COSTADO DERECHO DEL JOZGADO AUXILIAR, EL MAGUEY, DEL NAYAR, NAYARIT	EL MAGUEY	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAEL SALAZAR CERVANTES	SIIC DESARROLLO INTEGRAL S. DE R.L.	INIFED-FED-E100-2016-LP-028-1	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 663,751.94	79.8%	760%	99%	Ejecución
76	18DCC0095U	CUITLAHUAC	PREESCOLAR	47	CONOCIDO, DOLORES, DEL NAYAR, NAYARIT	DOLORES	DEL NAYAR	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	RAMIRO TREJO VALLE	INIFE-FED-E100-2016-IR-013-1	25-jul-16	22-oct-16	90	\$ 672,239.16	98.7%	690%	100%	Terminada
77	18DAI0023X	EMILIANO ZAPATA	PRIMARIA	86	CONOCIDO, EL ROBLE, DEL NAYAR, NAYARIT	EL ROBLE	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G. C. H. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-038-2	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 892,429.04	100.0%	721%	100%	Terminada
78	18DCC0109G	HUITZILOPOCHTLI (DIOS AZTECA)	PREESCOLAR	15	CONOCIDO, PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR, NAYARIT	PLAYA DE GOLONDRINAS	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	IBARRA&GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-037-2	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 570,103.18	100.0%	721%	100%	Terminada
79	18DCC0114S	T+ RI WAKI	PREESCOLAR	16	CONOCIDO, LA PALMITA, DEL NAYAR, NAYARIT	LA PALMITA	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ASPAVI S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-052	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 613,962.13	80.0%	713%	80%	Ejecución
80	18DCC0143N	NUOVA CREACION	PREESCOLAR	24	CONOCIDO, LAS HORMIGAS, DEL NAYAR, NAYARIT	LAS HORMIGAS	DEL NAYAR	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	CONSTRUCCIONES MENDO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-019-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 726,228.55	100.0%	511%	100%	Terminada
81	18DAI0022Y	LIBERACION	PRIMARIA	122	CONOCIDO, LAS HIGUERAS, DEL NAYAR, NAYARIT	LAS HIGUERAS	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ING. MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-41	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 1,236,057.58	98.6%	713%	100%	Terminada
82	18DCC0132H	TANIWETSIKA	PREESCOLAR	40	CONOCIDO, EL LIMON, DEL NAYAR, NAYARIT	EL LIMON	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-046-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 588,689.92	56.8%	659%	57%	Rescisión
83	18DCC0076F	CRISTOBAL COLON	PREESCOLAR	29	CONOCIDO, EL RISCO, DEL NAYAR, NAYARIT	EL RISCO	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ASPAVI S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-045-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 670,872.56	48.7%	659%	75%	Ejecución
84	18DCC0106J	MARIANO ABASOLO	PREESCOLAR	18	CONOCIDO, CIENEGA DEL MANGO, LA [ENT. 18, MUN. 009, LOC	CIENEGA DEL MANGO, LA [ENT. 18, MUN. 009, LOC	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	PRR CONSTRUCTORA A DE RL DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-020-1	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 624,417.25	100.0%	768%	100%	Terminada
85	18DCC0123Z	INDIO MARIANO	PREESCOLAR	29	CONOCIDO, HUICOT (VILLA HERMOSA), RUÍZ, NAYARIT	HUICOT (VILLA HERMOSA)	RUÍZ	ARQ. ELESBAN MISAEL SALAZAR CERVANTES	SIIC DESARROLLO INTEGRAL S. DE R.L.	INIFE-FED-E100-2016-LP-028-2	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 1,339,235.71	30.0%	760%	5%	Ejecución
86	18DCC0119N	TAWEXIK+A	PREESCOLAR	20	CONOCIDO, COFRADIA DE PERICOS, DEL NAYAR, NAYARIT	COFRADIA DE PERICOS	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ASPAVI S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-045-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 552,716.63	30.0%	659%	70%	Ejecución
87	18DCC0117P	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	28	CONOCIDO, CHIMALTITA, RUÍZ, NAYARIT	CHIMALTITA	RUÍZ	ARQ. ELESBAN MISAEL SALAZAR CERVANTES	SIIC DESARROLLO INTEGRAL S. DE R.L.	INIFE-FED-E100-2016-LP-028-3	23-may-16	20-ago-16	90	\$ 391,059.07	30.0%	760%	5%	Ejecución
88	18DCC0008I	MARIANO SOLIS	PREESCOLAR	47	CONOCIDO, JAZMÍN DEL COQUITO, DEL NAYAR, NAYARIT	JAZMÍN DEL COQUITO	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	PRRCONSTRUCTORA A DE RL DE CV	INIFE-FED-E100-2016-LP-020-2	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 616,207.69	100.0%	768%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 05-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2015 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales										CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
89	18DAI0024W	EMILIANO ZAPATA	PRIMARIA	44	CONOCIDO, PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), DEL NAYAR, NAYARIT	PASO DE ALICA (AGUA BUENA)	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	CONSTRUCCIONES MENDO. S.A. DE C. V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-035-2	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 658,357.33	100.0%	721%	100%	Terminada
90	18DCC0072J	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	22	CONOCIDO, LAS GUINEAS DE GUADALUPE, DEL NAYAR, NAYARIT	LAS GUINEAS DE GUADALUPE	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	CONSTRUCTORA MARALINE, S.DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-040-2	27-jun-16	24-sep-16	90	\$ 648,697.97	100.0%	721%	100%	Terminada
91	18DAI0004I	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	138	CONOCIDO, JAZMIN DEL COQUITO, DEL NAYAR, NAYARIT	JAZMÍN DEL COQUITO	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ARQ. CESAR AUGUSTO A LA TORRE PARRA	INIFE-FED-E100-2016-LP-021	16-may-16	13-ago-16	90	\$ 1,267,300.15	100.0%	768%	100%	Terminada
92	18DCC0145L	ATISCAN (FUNCION DEL NIÑO EN LA FIESTA DEL FLOTE)	PREESCOLAR	16	CONOCIDO, LOS CIRUELOS, DEL NAYAR, NAYARIT	LOS CIRUELOS	DEL NAYAR	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C. V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-053	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 338,149.49	100.0%	713%	100%	Terminada
93	18DAI0020Z	PROF. OLIVERIO VARGAS HERNANDEZ	PRIMARIA	101	CONOCIDO, ZOQUIPAN, DEL NAYAR, NAYARIT	ZOQUIPAN	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	ING. MANUEL CORREA CERVANTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-048	04-jul-16	01-oct-16	90	\$ 1,161,545.15	100.0%	713%	100%	Terminada

Elaboró

Autorizó

Ing. Gerardo Ernesto Góngora Gutiérrez
Enlace Estatal del INIFE

Arq. Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra
Director General del INIFE

\$72,963,152.20	86.71%	727.72%	89.37%	18	Ejecución
				70	Terminada
				5	Rescisión
				0	Ampliación