

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-oct-18

**INFORME TRIMESTRAL 2015 (JULIO-SEPTIEMBRE)**

| Datos Generales |            |  |                 |                     |   |                         |                     |   | CONTRATO                     |                 |                      |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|--|-----------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel                               | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección   | Localidad               | Municipio           | Persona Física o Moral                            | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 1               | 18DAI0005H | NACAWUE (ANCIANA MAYOR)                          | PRIMARIA        | 57                  | CONOCIDO, SALVADOR ALLENDE, TEPIC, NAYARIT                      | SALVADOR ALLENDE        | TEPIC               | ARQ. CESAR AUGUSTO ALATORRE PARRA                 | INIFE-FED-E100-2016-IR-004   | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 930,910.49        | 99.1%               | 861%                 | 100%            | Terminada           |
| 2               | 18DPR0215W | DANIEL DELGADILLO                                | PRIMARIA        | 76                  | MEXICO S/N, TRIGOMIL, XALISCO, NAYARIT                          | TRIGOMIL                | XALISCO             | ING. CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN                | INIFE-FED-E100-2016-IR-011   | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 936,778.07        | 95.6%               | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 3               | 18DPR0244R | FRANCISCO I. MADERO                              | PRIMARIA        | 31                  | CONOCIDO, COFRADIA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT | COFRADIA DE ACUITAPILCO | SANTA MARÍA DEL ORO | ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ                     | INIFED-FED-E100-2016-IR-003  | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 668,347.73        | 100.0%              | 861%                 | 100%            | Terminada           |
| 4               | 18DPR0216V | NIÑOS HEROES                                     | PRIMARIA        | 143                 | ZARAGOZA 55, MEXPAN, IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT                    | MEXPAN                  | IXTLÁN DEL RÍO      | EDIFICACIONES RODESC S.A. DE C.V.                 | INIFE-FED-E100-2016-IR-001   | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 1,291,416.09      | 85.4%               | 861%                 | 85%             | Ejecución           |
| 5               | 18DPR0219S | GUADALUPE VICTORIA                               | PRIMARIA        | 42                  | JUAN ESCUTIA, RUÍZ, NAYARIT                                     | JUAN ESCUTIA            | RUÍZ                | ARQ. IRMA ANGELICA MARTINEZ MEDINA                | INIFE-FED-E100-2016-IR-002   | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 672,381.44        | 99.4%               | 861%                 | 100%            | Terminada           |
| 6               | 18DCC0068X | EMILIANO ZAPATA                                  | PREESCOLAR      | 88                  | CONOCIDO, RANCHO VIEJO, DEL NAYAR, NAYARIT                      | RANCHO VIEJO            | DEL NAYAR           | ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ                | INIFE-FED-E100-2016-IR-007-2 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 934,651.90        | 34.1%               | 814%                 | 35%             | Rescisión           |
| 7               | 18DCC0012V | FRANCISCO ZARCO                                  | PREESCOLAR      | 65                  | CONOCIDO, SANTA TERESA, DEL NAYAR, NAYARIT                      | SANTA TERESA            | DEL NAYAR           | ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ                | INIFE-FED-E100-2016-IR-007-1 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 925,121.77        | 33.1%               | 814%                 | 35%             | Rescisión           |
| 8               | 18DPR0062I | JOSE VASCONCELOS                                 | PRIMARIA        | 108                 | MEXICO 38, PEÑAS, TUXPAN, NAYARIT                               | PEÑAS                   | TUXPAN              | AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ                | INIFE-FED-E100-2016-LP-006   | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 1,273,753.32      | 99.0%               | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 9               | 18DPR0212Z | 20 DE NOVIEMBRE                                  | PRIMARIA        | 32                  | CONOCIDO POR LA CALLE PRINCIPAL, PALAPITA, XALISCO, NAYARIT     | PALAPITA                | XALISCO             | ARD CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV       | INIFE-FED-E100-2016-LP-007   | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 660,402.19        | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 10              | 18DES0002N | JUVENTINO ESPINOSA SANCHEZ                       | SECUNDARIA      | 1,217               | EULOGIO PARRA S/N, TEPIC, TEPIC, NAYARIT                        | TEPIC                   | TEPIC               | SIIC DESARROLLO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.       | INIFE-FED-E100-2016-LP-012   | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 2,060,350.15      | 98.7%               | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 11              | 18DAI0013Q | JUAN ESCUTIA                                     | PRIMARIA        | 46                  | CONOCIDO, IXTALPA, DEL NAYAR, NAYARIT                           | IXTALPA                 | DEL NAYAR           | CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA SA DE CV     | INIFE-FED-E100-2016-IR-006-1 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 635,032.98        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 12              | 18DAI0014P | MELCHOR OCAMPO                                   | PRIMARIA        | 97                  | CONOCIDO, EL SAUCITO PEYOTÁN, DEL NAYAR, NAYARIT                | EL SAUCITO PEYOTÁN      | DEL NAYAR           | ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON                    | INIFE-FED-E100-2016-LP-43-1  | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 894,730.33        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 13              | 18DAI0011S | CUAUHTEMOC                                       | PRIMARIA        | 123                 | CONOCIDO, ARROYO DE CAMARONES, DEL NAYAR, NAYARIT               | ARROYO DE CAMARONES     | DEL NAYAR           | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA SA DE CV         | INIFE-FED-E100-2016-LP-44-1  | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 955,611.24        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 14              | 18DCC0150X | NUEVA CREACION                                   | PREESCOLAR      | 11                  | A UN COSTADO DE LA PENAL, JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT       | JESUS MARIA             | DEL NAYAR           | SIIC, DESARROLLO INTEGRAL S DE RL DE CV           | INIFE-FED-E100-2016-LP-031-1 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 629,961.39        | 61.2%               | 822%                 | 61%             | Ejecución           |
| 15              | 18DAI0019K | GENERAL LAZARO CARDENAS                          | PRIMARIA        | 133                 | CONOCIDO, SANTA CRUZ DE GUAYBEL, DEL NAYAR, NAYARIT             | SANTA CRUZ DE GUAYBEL   | DEL NAYAR           | PRR CONSTRUCTORA S DE RL DE CV                    | INIFE-FED-E100-2016-LP-029   | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 1,245,995.87      | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 16              | 18DCC0018P | JOSE LOPEZ PORTILLO                              | PREESCOLAR      | 21                  | CONOCIDO, ARROYO CAÑAVERAL, DEL NAYAR, NAYARIT                  | ARROYO CAÑAVERAL        | DEL NAYAR           | ING. JOSE ANTONIO RIVERA CABRERA                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-049-1 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 590,707.91        | 30.0%               | 814%                 | 60%             | Ejecución           |
| 17              | 18DCC0020D | JOSE LOPEZ PORTILLO                              | PREESCOLAR      | 23                  | FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, DEL NAYAR, NAYARIT  | SANTA BARBARA           | DEL NAYAR           | ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON                    | INIFE-FED-E100-2016-LP-43-2  | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 648,226.72        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 18              | 18DCC0148I | CENTRO DE CASTELLANIZACION - PREESCOLAR INDIGENA | PREESCOLAR      | 19                  | CONOCIDO, EL COLOMO, DEL NAYAR, NAYARIT                         | EL COLOMO               | DEL NAYAR           | SIIC DESARROLLO INTEGRAL S DE RL DE CV            | INIFE-FED-E100-2016-IR-008   | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 669,482.98        | 51.9%               | 814%                 | 53%             | Ejecución           |
| 19              | 18DCC0146K | NUEVA CREACION                                   | PREESCOLAR      | 75                  | CONOCIDO, JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT                       | JESUS MARIA             | DEL NAYAR           | SIIC DESARROLLO INTEGRAL S DE RL DE CV            | INIFE-FED-E100-2016-LP-003-1 | 11-abr-16       | 09-jul-16            | 90           | \$ 932,174.56        | 87.4%               | 908%                 | 96%             | Ejecución           |
| 20              | 18DCC0051X | TUAKAMUTA (LUGAR CENTRO CEREMONIAL)              | PREESCOLAR      | 86                  | CONOCIDO, JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT                       | JESUS MARIA             | DEL NAYAR           | CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-IR-006-2 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 649,573.49        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |

## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2015 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |                                   |                 |                     |   |                              |                     |   | CONTRATO                     |                 |                      |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|---|------------------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel                | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección   | Localidad                    | Municipio           | Persona Física o Moral                                      | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 21              | 18DCC0136D | TUKI (CASA SAGRADA)               | PREESCOLAR      | 17                  | CONOCIDO, EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT  | EL BURUATO                   | SANTA MARÍA DEL ORO | DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-054   | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 608,952.17        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 22              | 18DCC0120C | JEAN PIAGET                       | PREESCOLAR      | 29                  | A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MU UXA A, SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO) DEL NAYARIT | SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO) | DEL NAYAR           | RAMIRO TREJO VALLE  | INIFE-FED-E100-2016-IR-013-2 | 25-jul-16       | 22-oct-16            | 90           | \$ 671,559.36        | 100.0%              | 791%                 | 100%            | Terminada           |
| 23              | 18DAI0016N | PENTECATL (EL SACERDOTE DEL VINO) | PRIMARIA        | 166                 | CONOCIDO, PRESIDIO DE LOS REYES   | PRESIDIO DE LOS REYES        | RUIZ                | DALI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV              | INIFE-FED-E100-2016-LP-030   | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 1,298,076.92      | 99.5%               | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 24              | 18DCC0015S | MAURICIO SWADESH                  | PREESCOLAR      | 48                  | CONOCIDO A UN COSTADO DEL JUZGADO AUXILIAR, MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS) ROSAMORADA NAYARIT           | MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS)       | ROSAMORADA          | DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.  | INIFE-FED-E100-2016-LP-013   | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 631,277.18        | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 25              | 18DCC0064A | 30 DE ABRIL                       | PREESCOLAR      | 40                  | CONOCIDO, LAS HUERTITAS, DEL NAYAR, NAYARIT   | LAS HUERTITAS                | DEL NAYAR           | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.               | INIFE-FED-E100-2016-LP-044-2 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 504,878.37        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 26              | 18DCC0131I | EMILIANO ZAPATA                   | PREESCOLAR      | 53                  | BARRIO DE SAN MIGUEL, JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT   | JESUS MARIA                  | DEL NAYAR           | GD PLANEACION ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE     | INIFE-FED-E100-2016-LP-036   | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 888,929.17        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 27              | 18DCC0023A | JOSE MARIA MORELOS                | PREESCOLAR      | 46                  | FRENTE DE LA GOBERNACION, SAN FRANCISCO, DEL NAYAR, NAYARIT                                     | SAN FRANCISCO                | DEL NAYAR           | ARQUITECTO EDGAR PALAFOX PALACIOS                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-032-1 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 463,432.92        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 28              | 18DCC0130J | FRANCISCO MARQUEZ                 | PREESCOLAR      | 30                  | BARRIO DE MOLOLOA, JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT  | JESUS MARIA                  | DEL NAYAR           | ARQUITECTO EDGAR PALAFOX PALACIOS                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-032-2 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 643,744.37        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 29              | 18DCC0149H | NUEVA CREACION - TATEI YURIENAKA  | PREESCOLAR      | 21                  | CONOCIDO, GUADALUPE OCOTAN, LA YESCA, NAYARIT   | GUADALUPE OCOTAN             | LA YESCA            | ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-026-1 | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 631,994.88        | 30.0%               | 861%                 | 25%             | Ejecución           |
| 30              | 18DCC0101O | SOR JUANA INES DE LA CRUZ         | PREESCOLAR      | 16                  | CONOCIDO, SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, HUAJICORI, NAYARIT  | SAN FRANCISCO DEL CAIMAN     | HUAJICORI           | DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCIONES ARCO, S.A. DE C.V.   | INIFE-FED-E100-2016-LP-009-1 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 498,293.37        | 95.3%               | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 31              | 18DCC0022B | BENITO JUAREZ                     | PREESCOLAR      | 22                  | CONOCIDO, ARROYO DE SANTIAGO, DEL NAYAR, NAYARIT  | ARROYO DE SANTIAGO           | DEL NAYAR           | ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-033-1 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 521,567.21        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 32              | 18DCC0042P | AMADO NERVO                       | PREESCOLAR      | 29                  | CONOCIDO, EL CARRIZAL, LA YESCA, NAYARIT  | EL CARRIZAL                  | LA YESCA            | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.               | INIFE-FED-E100-2016-LP-027-1 | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 521,567.21        | 100.0%              | 861%                 | 100%            | Terminada           |
| 33              | 18DAI0030G | NIÑOS HEROES                      | PRIMARIA        | 52                  | CONOCIDO, ARROYO DE SANTIAGO, DEL NAYAR, NAYARIT  | ARROYO DE SANTIAGO           | DEL NAYAR           | ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-033-2 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 880,977.15        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 34              | 18DCC0126X | NIWETSICA (DIOS DEL MAIZ)         | PREESCOLAR      | 14                  | CONOCIDO, EL SAUZ, DEL NAYAR, NAYARIT   | EL SAUZ                      | DEL NAYAR           | ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS                                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-039-1 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 653,415.91        | 98.4%               | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 35              | 18DCC0113T | NETZAHUALCOYOTL                   | PREESCOLAR      | 19                  | CONOCIDO, AGUAMILPA, DEL NAYAR, NAYARIT   | AGUAMILPA                    | DEL NAYAR           | CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V.                   | INIFE-FED-E100-2016-LP-040-1 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 638,672.08        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 36              | 18DCC0041Q | PILTONTE NAHUATL                  | PREESCOLAR      | 21                  | CONOCIDO, EL NARANJO, ACAPONETA, NAYARIT  | EL NARANJO                   | ACAPONETA           | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS                                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-008-1 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 628,093.43        | 96.3%               | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 37              | 18DCC0038C | NIÑO ARTILLERO                    | PREESCOLAR      | 16                  | CONOCIDO, SANTA CRUZ, ACAPONETA, NAYARIT  | SANTA CRUZ                   | ACAPONETA           | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS                                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-008-2 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 670,706.47        | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 38              | 18DCC0007J | RICARDO FLORES MAGON              | PREESCOLAR      | 53                  | CONOCIDO, GAVILANES, DEL NAYAR, NAYARIT   | GAVILANES                    | DEL NAYAR           | ARQUITECTO EDGAR PALAFOX PALACIOS                           | INIFE-FED-E100-2016-IR-010-1 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 925,950.15        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 39              | 18DCC0045M | MOCTEZUMA                         | PREESCOLAR      | 92                  | MAXIMINO GONZALEZ, GUADALUPE OCOTAN, LA YESCA, NAYARIT  | GUADALUPE OCOTAN             | LA YESCA            | ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-026-2 | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 864,099.11        | 83.0%               | 861%                 | 100%            | Terminada           |
| 40              | 18DCC0133G | MARIA MONTESSORI                  | PREESCOLAR      | 38                  | CONOCIDO, LOS MANGUITOS, DEL NAYAR, NAYARIT   | LOS MANGUITOS                | DEL NAYAR           | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-050-1 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 664,523.53        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-oct-18

**INFORME TRIMESTRAL 2015 (JULIO-SEPTIEMBRE)**

| Datos Generales |            |                               |                 |                     |  |                             |           |   | CONTRATO                     |                 |                      |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel            | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad                   | Municipio | Persona Física o Moral                                | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 41              | 18DCC0014T | VIRICUTA                      | PREESCOLAR      | 42                  | CONOCIDO, POTRERO DE LA PALMITA, DEL NAYAR, NAYARIT                | POTRERO DE LA PALMITA       | DEL NAYAR | TRANSPORTES CABAR, S.A. DE C.V.                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-034-1 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 651,399.70        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 42              | 18DAI0027T | CUAUHTEMOC                    | PRIMARIA        | 36                  | CONOCIDO, HUITALOTA, HUAJICORI, NAYARIT                            | HUITALOTA                   | HUAJICORI | RICARDO GABRIEL ELIAS ROJO                            | INIFE-FED-E100-2016-IR-012-1 | 25-jul-16       | 22-oct-16            | 90           | \$ 672,575.05        | 100.0%              | 791%                 | 100%            | Terminada           |
| 43              | 18DAI0021Z | CUAUHTEMOC                    | PRIMARIA        | 132                 | CONOCIDO, GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA, NAYARIT                      | GUADALUPE OCOTÁN            | LA YESCA  | ING. MILTON RIVAS MEJIA                               | INIFE-FED-E100-2016-LP-025   | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 1,113,180.96      | 100.0%              | 861%                 | 100%            | Terminada           |
| 44              | 18DCC0044N | CHUEMU UNA                    | PREESCOLAR      | 17                  | CONOCIDO, EL GUACO, DEL NAYAR, NAYARIT                             | EL GUACO                    | DEL NAYAR | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-017-2 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 658,011.82        | 58.3%               | 869%                 | 58%             | Ejecución           |
| 45              | 18DCC0019O | HEROE DE NACAZARI             | PREESCOLAR      | 46                  | CONOCIDO, EL ROBLE, DEL NAYAR, NAYARIT                             | EL ROBLE                    | DEL NAYAR | CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H., S. A. DE C.V.    | INIFE-FED-E100-2016-LP-038-1 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 638,832.91        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 46              | 18DCC0115R | ARAMARA                       | PREESCOLAR      | 17                  | CONOCIDO, LA PALMITA, DEL NAYAR, NAYARIT                           | LA PALMITA                  | DEL NAYAR | SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016LP-051    | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 632,470.56        | 99.0%               | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 47              | 18DCC0069W | IN-KIAN                       | PREESCOLAR      | 50                  | CONOCIDO, SAN ANDRES MILPILLAS, HUAJICORI, NAYARIT                 | SAN ANDRES MILPILLAS        | HUAJICORI | AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ                    | INIFE-FED-E100-2016-LP-005-1 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 659,065.12        | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 48              | 18DCC0147J | N+'KARTAM                     | PREESCOLAR      | 18                  | CONOCIDO, LA MURALLITA, HUAJICORI, NAYARIT                         | LA MURALLITA                | HUAJICORI | ARQ. FANY FAVIOLA GUZMAN MEDINA                       | INIFE-FED-E100-2016-IR-009-1 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 665,944.73        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 49              | 18DAI0006G | CUAUHTEMOC                    | PRIMARIA        | 109                 | CONOCIDO, SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI, NAYARIT                 | SAN ANDRÉS MILPILLAS        | HUAJICORI | AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ                    | INIFE-FED-E100-2016-LP-005-2 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 1,286,753.69      | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 50              | 18DAI0001L | EMILIANO ZAPATA               | PRIMARIA        | 83                  | CONOCIDO, POTRERO DE LA PALMITA, DEL NAYAR, NAYARIT                | POTRERO DE LA PALMITA       | DEL NAYAR | TRANSPORTES CABAR, S.A. DE C.V.                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-034-2 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 915,027.03        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 51              | 18DAI0010T | VICENTE GUERRERO              | PRIMARIA        | 112                 | CONOCIDO, GAVILANES, DEL NAYAR, NAYARIT                            | GAVILANES                   | DEL NAYAR | ARQUITECTO EDGAR PALAFOX PALACIOS                     | INIFE-FED-E100-2016-IR-010-2 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 1,282,172.88      | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 52              | 18DPR0340U | HIMNO NACIONAL                | PRIMARIA        | 42                  | CONOCIDO, CORTAPICO, LAYAESCA, NAYARIT                             | CORTAPICO                   | LA YESCA  | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.         | INIFE-FED-E100-2016-LP-027-2 | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 632,253.72        | 100.0%              | 861%                 | 100%            | Terminada           |
| 53              | 18DCC0004M | RAFAEL RAMIREZ                | PREESCOLAR      | 36                  | CONOCIDO JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, COYUNQUE, DEL NAYAR, NAYARIT | COYUNQUE                    | DEL NAYAR | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-017-1 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 659,318.11        | 30.0%               | 869%                 | 33%             | Ejecución           |
| 54              | 18DPB0185R | GUADALUPE VICTORIA            | PRIMARIA        | 102                 | CONOCIDO, EL SAUZ, DEL NAYAR, NAYARIT                              | EL SAUZ                     | DEL NAYAR | ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS                               | INIFE-FED-E100-2016-LP-039-2 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 1,231,513.97      | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 55              | 18DCC0093W | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA  | PREESCOLAR      | 24                  | CONOCIDO, IXTALPA, DEL NAYAR, NAYARIT                              | IXTALPA                     | DEL NAYAR | SIIC, DESARROLLO INTEGRAL S DE RL DE CV               | INIFE-FED-E100-2016-LP-031-2 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 630,073.77        | 54.2%               | 822%                 | 55%             | Ejecución           |
| 56              | 18DAI0003J | JOSE LIMON GUZMAN             | PRIMARIA        | 133                 | CONOCIDO, LA COFRADIA 1, DEL NAYAR, NAYARIT                        | LA COFRADÍA UNO             | DEL NAYAR | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-019-1 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 1,285,238.37      | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 57              | 18DCC0104L | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PREESCOLAR      | 32                  | CONOCIDO, ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC, NAYARIT, TEPIC, NAYARIT       | ZAPOTE DE PICACHOS          | TEPIC     | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-014   | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 357,423.64        | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 58              | 18DCC0009H | TEZUZOMOC                     | PREESCOLAR      | 21                  | CONOCIDO, MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI, NAYARIT                    | MESA DE LOS RICOS           | HUAJICORI | ARQ. FANY FAVIOLA GUZMAN MEDINA                       | INIFE-FED-E100-2016-IR-009-2 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 663,381.39        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 59              | 18DCC0002O | BENITO JUAREZ                 | PREESCOLAR      | 42                  | CONOCIDO, LA COFRADIA UNO, DEL NAYAR, NAYARIT                      | LA COFRADIA UNO             | DEL NAYAR | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-019-2 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 668,596.21        | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 60              | 18DCC0097S | CUAUHTEMOC                    | PREESCOLAR      | 22                  | CONOCIDO, LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR, NAYARIT          | LOS PINITOS (DOLORES VIEJO) | DEL NAYAR | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.        | INIFE-FED-E100-2016-LP-050-2 | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 617,706.35        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |



## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2015 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |   |                 |                     |   |                            |           |   | CONTRATO                      |                 |                  |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|---|-----------------|---------------------|---|----------------------------|-----------|---|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel                      | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección   | Localidad                  | Municipio | Persona Física o Moral                                    | No. Contrato                  | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 61              | 18DPB0178H | AÑO DE LA PATRIA                        | PRIMARIA        | 58                  | CONOCIDO, LLANO GRANDE, HUAJICORI, NAYARIT                                    | LLANO GRANDE               | HUAJICORI | ARD CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV               | INIFE-FED-E100-2016-LP-004-1  | 16-may-16       | 13-ago-16        | 90           | \$ 926,365.46        | 96.1%               | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 62              | 18DCC0001P | MOCTEZUMA                               | PREESCOLAR      | 20                  | CONOCIDO, LLANO GRANDE, HUAJICORI, NAYARIT                                    | LLANO GRANDE               | HUAJICORI | ARD CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV               | INIFE-FED-E100-2016-LP-004-2  | 16-may-16       | 13-ago-16        | 90           | \$ 465,291.40        | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 63              | 18DCC0066Z | CALMECAC                                | PREESCOLAR      | 31                  | CONOCIDO, LAS ESTRELLAS, DEL NAYAR, NAYARIT                                   | LAS ESTRELLAS              | DEL NAYAR | CONSTRUCCIONES MENDO S.A. DE C.V.                         | INIFE-FED-E100-2016-IR-019-1  | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 726,486.41        | 100.0%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 64              | 18DAI0031F | AMADO NERVO                             | PRIMARIA        | 101                 | CONOCIDO, COYUNQUE, DEL NAYAR, NAYARIT  | COYUNQUE                   | DEL NAYAR | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ                               | INIFE-FED-E100-2016-LP-016    | 16-may-16       | 13-ago-16        | 90           | \$ 1,236,786.06      | 54.6%               | 869%                 | 60%             | Ejecución           |
| 65              | 18DPR0712U | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON              | PRIMARIA        | 27                  | CONOCIDO, LAS ANONAS, TECUALA, NAYARIT  | LAS ANONAS                 | TECUALA   | DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIONES ARCO, S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-009-2  | 16-may-16       | 13-ago-16        | 90           | \$ 670,955.34        | 96.6%               | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 66              | 18DCC0025Z | BENITO JUAREZ                           | PREESCOLAR      | 60                  | CONOCIDO FRENTE A LA CLINICA DE SALUD, NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR, NAYARIT | NARANJITO DE COPAL         | DEL NAYAR | IBARRA&GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-037-1  | 27-jun-16       | 24-sep-16        | 90           | \$ 922,479.94        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 67              | 18DCC0006K | VASCO DE QUIROGA                        | PREESCOLAR      | 22                  | CONOCIDO, EL SABINO, DEL NAYAR, NAYARIT                                       | EL SABINO                  | DEL NAYAR | ING. JOSE ANTONIO RIVERA CABRERA                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-049-2  | 04-jul-16       | 01-oct-16        | 90           | \$ 608,879.07        | 30.0%               | 814%                 | 21%             | Rescisión           |
| 68              | 18DCC0046L | MOCTEZUMA                               | PREESCOLAR      | 38                  | EN LA TELESECUNDARIA, LAS HIGUERAS, DEL NAYAR, NAYARIT                        | LAS HIGUERAS               | DEL NAYAR | ING. LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-42-1   | 04-jul-16       | 01-oct-16        | 90           | \$ 576,765.53        | 77.0%               | 814%                 | 95%             | Ejecución           |
| 69              | 18DCC0141P | AGUSTIN CASTAÑEDA RANGEL                | PREESCOLAR      | 52                  | CONOCIDO, LOS ENCINOS, DEL NAYAR, NAYARIT                                     | LOS ENCINOS                | DEL NAYAR | CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT S.A DE C.V.            | INIFE-FED-E100-2016-LP-024    | 23-may-16       | 20-ago-16        | 90           | \$ 937,102.60        | 100.0%              | 861%                 | 100%            | Terminada           |
| 70              | 18DCC0035F | JODAY NUBGADAM                          | PREESCOLAR      | 17                  | LA ESCUELA PRIMARIA, LA CAMPANA (EL MIMBRE), HUAJICORI, NAYARIT               | LA CAMPANA (EL MIMBRE)     | HUAJICORI | RICARDO GABRIEL ELIAS ROJO                                | INIFE-FED-E100-2016-IR-012-2  | 25-jul-16       | 22-oct-16        | 90           | \$ 671,684.00        | 100.0%              | 791%                 | 100%            | Terminada           |
| 71              | 18DCC0026Y | TSIKURI                                 | PREESCOLAR      | 22                  | CONOCIDO, PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), DEL NAYAR, NAYARIT                      | PASO DE ALICA (AGUA BUENA) | DEL NAYAR | CONSTRUCCIONES MENDO. S.A. DE C.V.                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-035-1  | 27-jun-16       | 24-sep-16        | 90           | \$ 664,063.41        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 72              | 18DCC0112U | MANUEL GOMEZ PEDRAZA                    | PREESCOLAR      | 19                  | CONOCIDO, EL NOGAL, DEL NAYAR, NAYARIT  | EL NOGAL                   | DEL NAYAR | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL                               | INIFE-FED-E100-2016-LP-046-1  | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 591,860.29        | 30.0%               | 760%                 | 50%             | Rescisión           |
| 73              | 18DCC0040R | WATSATA (QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO) | PREESCOLAR      | 32                  | CONOCIDO, HUAYNAMOTA, DEL NAYAR, NAYARIT                                      | HUAYNAMOTA                 | DEL NAYAR | ING. LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-42-2   | 04-jul-16       | 01-oct-16        | 90           | \$ 548,048.00        | 87.1%               | 814%                 | 98%             | Ejecución           |
| 74              | 18DPB0098W | PRIMARIA BILINGÜE                       | PRIMARIA        | 126                 | CONOCIDO, MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR, NAYARIT                                  | MESA DEL NAYAR             | DEL NAYAR | GD PLANEACION ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.   | INIFE-FED-E100-2016-LP-023    | 23-may-16       | 20-ago-16        | 90           | \$ 1,045,437.74      | 100.0%              | 861%                 | 100%            | Terminada           |
| 75              | 18DCC0005L | TAKAIMU UTA                             | PREESCOLAR      | 31                  | AL COSTADO DERECHO DEL JUZGADO AUXILIAR, EL MAGUEY, DEL NAYAR, NAYARIT        | EL MAGUEY                  | DEL NAYAR | SIIC DESARROLLO INTEGRAL S. DE R.L.                       | INIFED-FED-E100-2016-LP-028-1 | 23-may-16       | 20-ago-16        | 90           | \$ 663,751.94        | 79.8%               | 861%                 | 99%             | Ejecución           |
| 76              | 18DCC0095U | CUITLAHUAC                              | PREESCOLAR      | 47                  | CONOCIDO, DOLORES, DEL NAYAR, NAYARIT   | DOLORES                    | DEL NAYAR | RAMIRO TREJO VALLE  | INIFE-FED-E100-2016-IR-013-1  | 25-jul-16       | 22-oct-16        | 90           | \$ 672,239.16        | 100.0%              | 791%                 | 100%            | Terminada           |
| 77              | 18DAI0023X | EMILIANO ZAPATA                         | PRIMARIA        | 86                  | CONOCIDO, EL ROBLE, DEL NAYAR, NAYARIT  | EL ROBLE                   | DEL NAYAR | CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G. C. H. S.A. DE C.V.        | INIFE-FED-E100-2016-LP-038-2  | 27-jun-16       | 24-sep-16        | 90           | \$ 892,429.04        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 78              | 18DCC0109G | HUITZILOPOCHTLI (DIOS AZTECA)           | PREESCOLAR      | 15                  | CONOCIDO, PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR, NAYARIT                            | PLAYA DE GOLONDRINAS       | DEL NAYAR | IBARRA&GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-037-2  | 27-jun-16       | 24-sep-16        | 90           | \$ 570,103.18        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 79              | 18DCC0114S | T+ RI WAKI                              | PREESCOLAR      | 16                  | CONOCIDO, LA PALMITA, DEL NAYAR, NAYARIT                                      | LA PALMITA                 | DEL NAYAR | ASPAVI S.A. DE C.V.                                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-052    | 04-jul-16       | 01-oct-16        | 90           | \$ 613,962.13        | 80.0%               | 814%                 | 80%             | Ejecución           |
| 80              | 18DCC0143N | NUEVA CREACION                          | PREESCOLAR      | 24                  | CONOCIDO, LAS HORMIGAS, DEL NAYAR, NAYARIT                                    | LAS HORMIGAS               | DEL NAYAR | CONSTRUCCIONES MENDO S.A. DE C.V.                         | INIFE-FED-E100-2016-IR-019-2  | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 726,228.55        | 100.0%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |

## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2015 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |   |                 |                     |  |   |           |  | CONTRATO                     |                 |                      |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|---|-----------------|---------------------|--|---|-----------|--|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel                                | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad                                     | Municipio | Persona Física o Moral                   | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 81              | 18DAI0022Y | LIBERACION  | PRIMARIA        | 122                 | CONOCIDO, LAS HIGUERAS, DEL NAYAR, NAYARIT               | LAS HIGUERAS                                  | DEL NAYAR | ING. MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA       | INIFE-FED-E100-2016-LP-41    | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 1,236,057.58      | 98.6%               | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 82              | 18DCC0132H | TANIWETSIKA                                       | PREESCOLAR      | 40                  | CONOCIDO, EL LIMON, DEL NAYAR, NAYARIT                   | EL LIMON                                      | DEL NAYAR | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL              | INIFE-FED-E100-2016-LP-046-2 | 22-ago-16       | 19-nov-16            | 90           | \$ 588,689.92        | 56.8%               | 760%                 | 57%             | Rescisión           |
| 83              | 18DCC0076F | CRISTOBAL COLON                                   | PREESCOLAR      | 29                  | CONOCIDO, EL RISCO, DEL NAYAR, NAYARIT                   | EL RISCO                                      | DEL NAYAR | ASPAVI S.A. DE C.V.                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-045-1 | 22-ago-16       | 19-nov-16            | 90           | \$ 670,872.56        | 48.7%               | 760%                 | 76%             | Ejecución           |
| 84              | 18DCC0106J | MARIANO ABASOLO                                   | PREESCOLAR      | 18                  | CONOCIDO, CIENEGA DEL MANGO, LA [ENT. 18, MUN. 009, LOC  | CIENEGA DEL MANGO, LA [ENT. 18, MUN. 009, LOC | DEL NAYAR | PRR CONSTRUCTORA A DE RL DE CV           | INIFE-FED-E100-2016-LP-020-1 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 624,417.25        | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 85              | 18DCC0123Z | INDIO MARIANO                                     | PREESCOLAR      | 29                  | CONOCIDO, HUICOT (VILLA HERMOSA), RUÍZ, NAYARIT          | HUICOT (VILLA HERMOSA)                        | RUÍZ      | SIIC DESARROLLO INTEGRAL S. DE R.L.      | INIFE-FED-E100-2016-LP-028-2 | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 1,339,235.71      | 30.0%               | 861%                 | 5%              | Ejecución           |
| 86              | 18DCC0119N | TAWEXIK+A   | PREESCOLAR      | 20                  | CONOCIDO, COFRADIA DE PERICOS, DEL NAYAR, NAYARIT        | COFRADIA DE PERICOS                           | DEL NAYAR | ASPAVI S.A. DE C.V.                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-045-2 | 22-ago-16       | 19-nov-16            | 90           | \$ 552,716.63        | 30.0%               | 760%                 | 71%             | Ejecución           |
| 87              | 18DCC0117P | JUAN ESCUTIA                                      | PREESCOLAR      | 28                  | CONOCIDO, CHIMALTITA, RUÍZ, NAYARIT                      | CHIMALTITA                                    | RUÍZ      | SIIC DESARROLLO INTEGRAL S. DE R.L.      | INIFE-FED-E100-2016-LP-028-3 | 23-may-16       | 20-ago-16            | 90           | \$ 391,059.07        | 30.0%               | 861%                 | 5%              | Ejecución           |
| 88              | 18DCC0008I | MARIANO SOLIS                                     | PREESCOLAR      | 47                  | CONOCIDO, JAZMÍN DEL COQUITO, DEL NAYAR, NAYARIT         | JAZMIN DEL COQUITO                            | DEL NAYAR | PRRCONSTRUCTORA A DE RL DE CV            | INIFE-FED-E100-2016-LP-020-2 | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 616,207.69        | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 89              | 18DAI0024W | EMILIANO ZAPATA                                   | PRIMARIA        | 44                  | CONOCIDO, PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), DEL NAYAR, NAYARIT | PASO DE ALICA (AGUA BUENA)                    | DEL NAYAR | CONSTRUCCIONES MENDO. S.A. DE C. V.      | INIFE-FED-E100-2016-LP-035-2 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 658,357.33        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 90              | 18DCC0072J | JUAN ESCUTIA                                      | PREESCOLAR      | 22                  | CONOCIDO, LAS GUINEAS DE GUADALUPE, DEL NAYAR, NAYARIT   | LAS GUINEAS DE GUADALUPE                      | DEL NAYAR | CONSTRUCTORA MARALINE, S.DE R.L. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-040-2 | 27-jun-16       | 24-sep-16            | 90           | \$ 648,697.97        | 100.0%              | 822%                 | 100%            | Terminada           |
| 91              | 18DAI0004I | JUAN ESCUTIA                                      | PRIMARIA        | 138                 | CONOCIDO, JAZMIN DEL COQUITO, DEL NAYAR, NAYARIT         | JAZMÍN DEL COQUITO                            | DEL NAYAR | ARQ. CESAR AUGUSTO A LA TORRE PARRA      | INIFE-FED-E100-2016-LP-021   | 16-may-16       | 13-ago-16            | 90           | \$ 1,267,300.15      | 100.0%              | 869%                 | 100%            | Terminada           |
| 92              | 18DCC0145L | ATSIKAN (FUNCION DEL NIÑO EN LA FIESTA DEL FLOTE) | PREESCOLAR      | 16                  | CONOCIDO, LOS CIRUELOS, DEL NAYAR, NAYARIT               | LOS CIRUELOS                                  | DEL NAYAR | PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C. V.     | INIFE-FED-E100-2016-LP-053   | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 338,149.49        | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |
| 93              | 18DAI0020Z | PROF. OLIVERIO VARGAS HERNANDEZ                   | PRIMARIA        | 101                 | CONOCIDO, ZOQUIPAN, DEL NAYAR, NAYARIT                   | ZOQUIPAN                                      | DEL NAYAR | ING. MANUEL CORREA CERVANTES             | INIFE-FED-E100-2016-LP-048   | 04-jul-16       | 01-oct-16            | 90           | \$ 1,161,545.15      | 100.0%              | 814%                 | 100%            | Terminada           |

Elaboró

Autorizó

Ing. Gerardo Ernesto Góngora Gutiérrez  
Enlace Estatal del INIFE

Arq. Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra  
Directora General del INIFE

|                 |        |         |        |    |            |
|-----------------|--------|---------|--------|----|------------|
| \$72,761,487.31 | 87.57% | 828.83% | 89.39% | 18 | Ejecución  |
|                 |        |         |        | 70 | Terminada  |
|                 |        |         |        | 5  | Rescisión  |
|                 |        |         |        | 0  | Ampliación |