

Gobierno del Estado

Oficio No.: INIFE/DPV/377/2012
Asunto: Informe 1er. Trimestre 2012

Tepic, Nayarit; 19 de Abril del 2012.

ING. VICENTE ROMERO RUIZ
SECRETARIO DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PRESENTE

Anexo envié Informe del 1er. Trimestre Enero-Marzo en 2 (Dos) tantos en original, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2012, y así dar cumplimiento a lo señalado en las Guías de Operación en el punto 3.6.1 INFORMES TRIMESTRALES de las siguientes fuentes:

- RAMO XXIII FONDO REGIONAL MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
- RAMO XXIII FONDO REGIONAL EDUCACION BASICA
- INVERSION ESTATAL FONDO DE COMPENSACION
- INVERSION ESTATAL FONDO DE COMPENSACION (MANTENIMIENTO)
- RAMO XXIII FONDO REGIONAL EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (REFRENDO)
- RAMO XXIII FONDO REGIONAL EDUCACION BASICA (REFRENDO)

Sin otro particular por el momento, le reitero un cordial saludo.

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”
EL DIRECTOR GENERAL



ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL

C.C.P. ARCHIVO
C.C.P. MINUTERIO
HV8/LAOC/UMC/21vc



INIFE

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Av. De la Cultura SIN Esq. Eucaipto, Col. Burocrata Federal, Tel. 01(311) 213-15-96 / Fax 213-33-81, C.P. 63170, Tepic, Nayarit; E-mail:
inifenay@hotmail.com



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO 2012

RESUMEN

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INIFE

FECHA DE ELABORACION: 07 DE MARZO DEL 2012

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	APROBADO				EJERCIDO				SALDO			
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	
			DIRECTA	OTROS			DIRECTA	FONDO REGIONAL			DIRECTA	FONDO REGIONAL
200501250100003 641518212010000 47064	5,500,000			5,500,000	0			0	5,500,000	0	0	5,500,000
200601250100003 661205212010000 47064	3,000,000			3,000,000	0			0	3,000,000	0	0	3,000,000
UMA DE LA HOJA	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
SUBTOTAL	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
TOTAL	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000


 ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
 FONDO: FONDO DE COMPENSACION
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOO. EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO			SALDO			METAS PROG.				OBSERVACIONES		
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	MIPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	LIM.	CANT.	FIS.	FIN.			
20050125010000 36415182120100 0047064	2012-INIFE- 00004-0145	AP-IE- 0138/2012 29/03/2012	06	41518 GASTOS DE OPERACIÓN PARA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 2012	VARIOS / VARIAS	ADMON DIRECTA			5,500,000		5,500,000					0		0	5,500,000		5,500,000		INFORME	1	0%	0%	
SUMA DE LA HOJA									5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000						
SUBTOTAL									5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000						
TOTAL									5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000						


ARO. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
 FONDO: FONDO DE COMPENSACION
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO			SALDO		METAS PROG.				OBSERVACIONES							
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	U.M.	CANT.	FIS.		FIN.						
20060125010000 366110521120100 0047064	2012-INIFE-00003-0027	AP-IE-100/2012 20/03/2012	06	61205 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 2012 (GASTOS DE OPERACIÓN)	VARIOS VARIAS	ADMON. DTA.			3,000,000		3,000,000					0		0		3,000,000		3,000,000			INFORME	1.00	0%	0%			
SUMA DE LA HOJA									3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000									
SUBTOTAL									3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000								
TOTAL									3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000								


ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO 2012

RESUMEN

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: INIFE

FECHA DE ELABORACION: 07 DE MARZO DEL 2012

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	APROBADO				EJERCIDO				SALDO			
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	
			DIRECTA	OTROS			DIRECTA	FONDO REGIONAL			DIRECTA	FONDO REGIONAL
200501250100003 641518212010000 47064	5,500,000			5,500,000	0			0	5,500,000	0	0	5,500,000
200601250100003 861205212010000 47064	3,000,000			3,000,000	0			0	3,000,000	0	0	3,000,000
UMA DE LA HOJA	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
SUBTOTAL	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
TOTAL	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000


 ARQ. HUGO VILLABRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
 FONDO: FONDO DE COMPENSACION
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO			SALDO			METAS PROG.				OBSERVACIONES							
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.								
20050125010000 36415182120100 0047064	2012-INIFE-00004-0145	AP-IE-0138/2012 29/03/2012	05	41518 GASTOS DE OPERACIÓN PARA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 2012	VARIOS / VARIAS	ADMON DIRECTA			5,500,000		5,500,000					0		0	5,500,000		5,500,000				INFORME	1	0%	0%				
SUMA DE LA HOJA									5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000											
SUBTOTAL									5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000										
TOTAL									5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000										


ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO 2012
RESUMEN

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
DEPENDENCIA EJECUTORA: INIFE

FECHA DE ELABORACION: 07 DE MARZO DEL 2012
NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	AFROBADO				EJERCIDO				SALDO			
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	
			DIRECTA	FONDO REGIONAL			DIRECTA	FONDO REGIONAL			DIRECTA	FONDO REGIONAL
600601250600001 685324211040201 47067	475,592			475,592	0			0	475,592	0	0	475,592
600601250600001 685324211040201 47064	394,226			394,226	0			0	394,226	0	0	394,226
123526013012506 000110685324211 03000047067	3,999,999			3,999,999	2,040,982			2,040,982	1,959,017	0	0	1,959,017
600647853240420 11	748,905			748,905	449,260			449,260	299,645	0	0	299,645
UMA DE LA HOJA	5,618,722	0	0	5,618,722	2,490,242	0	0	2,490,242	3,128,480	0	0	3,128,480
SUBTOTAL	5,618,722	0	0	5,618,722	2,490,242	0	0	2,490,242	3,128,480	0	0	3,128,480
TOTAL	5,618,722	0	0	5,618,722	2,490,242	0	0	2,490,242	3,128,480	0	0	3,128,480


ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL
DIRECTOR GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
 FONDO: FONDO REGIONAL MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO			SALDO			METAS PROG.				OBSERVACIONES								
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	U.M.	CANT.	FIS.	FPL									
60060125060000 16853242110402 0147067	2012-INIFE-00001-0139	AP-IE-0135/2012 27/03/2012	06	GASTOS INDIRECTOS FONREGION MEDIA SUPERIOR	VARIOS / VARIAS	ADMON DIRECTA			475,592		475,592					0		0	475,592		475,592				INFORME	1	0%	0%					
SUMA DE LA HOJA									475,592	0	475,592	0	0	0	0	0	0	0	475,592	0	475,592												
SUBTOTAL									475,592	0	475,592	0	0	0	0	0	0	0	0	475,592	0	475,592											
TOTAL									475,592	0	475,592	0	0	0	0	0	0	0	0	475,592	0	475,592											


ARO. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
 FONDO: FONDO REGIONAL (EDUCACION BASICA)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OPCIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO					EJERCIDO			SALDO			METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES											
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	U.M.	CANT.	FIS.		FIN.										
60060125060000 16853242110402 0147064	2012-INIFE-00002-0029	AP-IE-0101/2012 20/03/2012	06	GASTOS INDIRECTOS FONREGION BASICA	VAR/OS / VARIAS	ADYON DIRECTA			394,226			394,226					0			0			394,226			394,226	INFORME	1	0%	0%					
SUMA DE LA HOJA									394,226	0	394,226	0	0	0	0	0	0	0	0	394,226	0	394,226													
SUBTOTAL									394,226	0	394,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,226	0	394,226												
TOTAL									394,226	0	394,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,226	0	394,226											


ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
 FONDO: FONDO REGIONAL EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO				SALDO		METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FOAREGION	MPAL	SENEF	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FOAREGION	TOTAL	FEDERAL	FOAREGION	LLM.	CANT.	FIS.	FIN.		
12352601301250 60001106853242 1103000047067	2011-INIFE-00162-1094	AP-JE-0013/2012 14/FEB/2012	03 D	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC DERIVADO DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 (REFRENDO)	TEPIC TEPIC	C	26/12/2011		3,999,999	0	3,999,999					2,040,982	0	2,040,982	1,959,017	0	1,959,017			51%	51%	IMPORTE RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION POR \$ 3'968,641.19
SUMA DE LA HOJA									3,999,999	0	3,999,999	0	0	0	2,040,982	0	2,040,982	1,959,017	0	1,959,017						
SUBTOTAL									3,999,999	0	3,999,999	0	0	0	2,040,982	0	2,040,982	1,959,017	0	1,959,017						
TOTAL									3,999,999	0	3,999,999	0	0	0	2,040,982	0	2,040,982	1,959,017	0	1,959,017						


ARO. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
 FONDO: FONDO REGIONAL (EDUCACION BASICA)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APPROBACIÓN Y FECHA	SUB- PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO			SALDO			METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	U.M.	CANT.	FIS.	FKL			
60064785324042 011	2011-INIFE- 00184-1253	AP-IE- 0014/2012 14/FEB/2012	03 03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2011 PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (SEPEM) FONREGION (REFRENDO)	VARIOS VARIAS	C	30/12/2011		748,905		748,905						449,260		449,260	299,645		299,645			60%	60%	IMPORTE RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION POR \$ 748,765.58
SUMA DE LA HOJA									748,905	0	748,905	0	0	0	449,260	0	449,260	299,645	0	299,645							
SUBTOTAL									748,905	0	748,905	0	0	0	449,260	0	449,260	299,645	0	299,645							
TOTAL									748,905	0	748,905	0	0	0	449,260	0	449,260	299,645	0	299,645							


ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO 2012
RESUMEN

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
DEPENDENCIA EJECUTORA: INIFE

FECHA DE ELABORACION : 07 DE MARZO DEL 2012
NUM. DE HOJA : 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	APROBADO				EJERCICIO				SALDO			
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	
			DIRECTA	FONDO REGIONAL			DIRECTA	FONDO REGIONAL			DIRECTA	FONDO REGIONAL
600601250600001 685324211040201 47067	475,592			475,592	0			0	475,592	0	0	475,592
600601250600001 685324211040201 47064	394,226			394,226	0			0	394,226	0	0	394,226
123526013012506 000110685324211 03000047067	3,999,999			3,999,999	2,040,982			2,040,982	1,959,017	0	0	1,959,017
600647853240420 11	748,905			748,905	449,260			449,260	289,645	0	0	289,645
UMA DE LA HOJA	5,618,722	0	0	5,618,722	2,490,242	0	0	2,490,242	3,128,480	0	0	3,128,480
SUBTOTAL	5,618,722	0	0	5,618,722	2,490,242	0	0	2,490,242	3,128,480	0	0	3,128,480
TOTAL	5,618,722	0	0	5,618,722	2,490,242	0	0	2,490,242	3,128,480	0	0	3,128,480


 ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
 FONDO: FONDO REGIONAL MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO			SALDO			METAS PROG.				OBSERVACIONES		
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	MPAL	BENEF	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	U.M.	CANT.	FIS.	FIL.			
60060125060000 16853242110402 0147067	2012-INIFE-03001-0139	AP-IE-0135/2012 27/03/2012	06	GASTOS INDIRECTOS FONREGION MEDIA SUPERIOR	VARIOS / VARIAS	ADMON DIRECTA			475,592		475,592				0		0	475,592		475,592			INFORME	1	0%	0%	
SUMA DE LA HOJA									475,592	0	475,592	0	0	0	0	0	0	0	475,592	0	475,592						
SUBTOTAL									475,592	0	475,592	0	0	0	0	0	0	0	0	475,592	0	475,592					
TOTAL									475,592	0	475,592	0	0	0	0	0	0	0	0	475,592	0	475,592					


ARO. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
 FONDO: FONDO REGIONAL (EDUCACION BASICA)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB. PROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MODO. EJE.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO			SALDO			METAS PROG.				OBSERVACIONES
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	U.M.	CAUT.	FIS.	FIN.	
60060125060000 16853242110402 0147064	2012-INIFE- 00002-0019	AP-IE- 0101/2012 20/03/2012	06	GASTOS INDIRECTOS FONREGION BASICA	VARIOS / VARIAS	ADMON DIRECTA			394,226		394,226				0		0	394,226		394,226	INFORME	1	0%	0%	
SUMA DE LA HOJA									394,226	0	394,226	0	0	0	0	0	0	394,226	0	394,226					
SUBTOTAL									394,226	0	394,226	0	0	0	0	0	0	0	394,226	0	394,226				
TOTAL									394,226	0	394,226	0	0	0	0	0	0	0	394,226	0	394,226				


ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
 FONDO: FONDO REGIONAL EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		APROBADO					EJERCIDO			SALDO		METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	IMPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	U.M.	CANT.		FIS.	FIN.	
12352601301250 60001106853242 1103000047067	2011-INIFE-00162-1094	AP-IE-0013/2012 14/FEB/2012	03 D	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC DERIVADO DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 (REFRENDO)	TEPIC TEPIC	C	26/12/2011		3,999,999	0	3,999,999				2,040,982		2,040,982	1,959,017	0	1,959,017			51%	51%	IMPORTE RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION POR \$ 3'958,641.19	
SUMA DE LA HOJA									3,999,999	0	3,999,999	0	0	0	2,040,982	0	2,040,982	1,959,017	0	1,959,017						
SUBTOTAL									3,999,999	0	3,999,999	0	0	0	2,040,982	0	2,040,982	1,959,017	0	1,959,017						
TOTAL									3,999,999	0	3,999,999	0	0	0	2,040,982	0	2,040,982	1,959,017	0	1,959,017						


ARO. HUGO VILAGRÁN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
 FONDO: FONDO REGIONAL (EDUCACION BASICA)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE)

FECHA ELABORACIÓN: 07 DE ABRIL DEL 2012
 NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO					EJERCIDO			SALDO			METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	TOTAL	FEDERAL	FONREGION	U.M.	CANT.	FIS.		FIN.			
60064785324042011	2011-INIFE-00184-1253	AP-IE-0014/2012 14/FEB/2012	03 00	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2011 PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (SEPEN) FONREGION (REFRENDO)	VARIOS VARIAS	C	30/12/2011		748,905		748,905					449,260		449,260	299,645			299,645				60%	60%	IMPORTE RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION POR \$ 748,765.58
SUMA DE LA HOJA									748,905	0	748,905	0	0	0	449,260	0	449,260	299,645	0	299,645								
SUBTOTAL									748,905	0	748,905	0	0	0	449,260	0	449,260	299,645	0	299,645								
TOTAL									748,905	0	748,905	0	0	0	449,260	0	449,260	299,645	0	299,645								


ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA