

Escuelas al Cien

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: **03-abr-18**

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ENERO-MARZO)

Datos Generales										CONTRATO							Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Plazo (Días)	Monto Contrato	Ampliación	Disminución	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
1	18DJN1445E	LUIS PASTEUR	PREESCOLAR	27	MORELOS, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-069-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 572,119.51				81.98%	548%	85%	Ejecución
2	18DJN0097H	FERNANDO MONTES DE OCA	PREESCOLAR	108	GOLFO DE MEXICO, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-069-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,224,174.88				68.05%	548%	75%	Ejecución
3	18DPB0035K	GUILLERMO PRIETO	PRIMARIA	135	CONOCIDO, SAN FRANCISCO, DEL NAYAR; NAYARIT	SAN FRANCISCO	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAEL SALAZAR CERVANTES	GD PLANEACION, ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS. S. DE	INIFE-FED-E100-2016-LP-095-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,136,312.38				98.58%	532%	100%	Terminada
4	18DJN1242J	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PREESCOLAR	36	PONCIANO GUTIERREZ Y ROBERTO LEDEZMA, VALLE LERMA; SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT	VALLE LERMA	SANTIAGO IXCUINTLA	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-078-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 627,521.22				98.58%	548%	100%	Terminada
5	18DCC0121B	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	PREESCOLAR	60	BARRIO DE GUADALUPE, JESUS MARIA, DEL NAYAR; NAYARIT	JESUS MARIA	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAEL SALAZAR CERVANTES	GD PLANEACION, ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS. S. DE	INIFE-FED-E100-2016-LP-095-3	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 663,369.52				95.22%	532%	100%	Terminada
6	18DPB0030P	JICH ÑAN	PRIMARIA	122	COLONIA LOMA ATRAVEZADA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-082-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 600,828.18				70.07%	540%	90%	Ejecución
7	18DPR0752V	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	295	PUEBLA, YAGO; SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT	YAGO	SANTIAGO IXCUINTLA	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-078-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 633,300.67				98.68%	548%	100%	Terminada
8	18DES00180	ENRIQUE G. ELIAS	SECUNDARIA	669	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TEPEC; NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	MOISES AGRAZ ROJAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-055-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,455,108.43	\$ 153,767.09		\$ 1,608,875.52	100.00%	556%	100%	Terminada
9	18EJN0026M	JUANITA PEREGRINA	PREESCOLAR	112	ZACATECAS, TEPEC; NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	MOISES AGRAZ ROJAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-055-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,150,403.39	\$ 6,032.75		\$ 1,144,370.64	100.00%	556%	100%	Terminada
10	18DJN1542G	CUITLAHUAC	PREESCOLAR	101	PLAN DE AYALA NUM. 68 SUR, MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO	INIFE-FED-E100-2016-LP-086-1	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 803,421.10				98.62%	540%	100%	Terminada
11	18DPR0977B	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	PRIMARIA	391	AVENIDA ESTACIONES, BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO	INIFE-FED-E100-2016-LP-086-2	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,280,881.84				99.21%	540%	100%	Terminada
12	18DCC0054U	EMILIANO ZAPATA	PREESCOLAR	17	CONOCIDO, COYULTITA DE JAZMINES, DEL NAYAR; NAYARIT	COYULTITA DE JAZMINES	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-098-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 483,422.34				30.00%	532%	50%	Ejecución
13	18DCC0086M	JUSTO SIERRA	PREESCOLAR	24	A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, HIGUERA GORDA, DEL NAYAR; NAYARIT	HIGUERA GORDA	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	CONSTRUCTORA BRYKER S, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-097-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 656,973.37				81.92%	532%	92%	Ejecución
14	18DST0029M	FRANCISCO VILLA	SECUNDARIA	101	KILOMETRO NUM. 16 LAS VARAS SAN BLAS, IXTAPA DE LA CONCEPCION, COMPOSTELA; NAYARIT	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COMPOSTELA	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-70-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,626,714.54				96.96%	548%	99%	Ejecución
15	18DPB0244Q	WIMAKAURI (FIESTA DE ELOTE Y DEL TAMBOR)	PRIMARIA	35	CONOCIDO, EL BURUATO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	EL BURUATO	SANTA MARIA DEL ORO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-077-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 639,768.29				98.36%	548%	100%	Terminada
16	18DJN0029K	VENUSTIANO CARRANZA	PREESCOLAR	12	A UN COSTADO DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, SAN RAFAEL; DEL NAYAR; NAYARIT	SAN RAFAEL	DEL NAYAR	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-102	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 606,309.70				98.51%	532%	100%	Terminada
17	18DES0029U	CUAUHTEMOC	SECUNDARIA	197	AVENIDA AVIACION, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-104-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,028,227.48				98.30%	532%	99%	Ejecución
18	18DCC0053V	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	42	CONOCIDO, MESA DE CHAPALILLA; LA YESCA, NAYARIT	MESA DE CHAPALILLA	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-106-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 551,417.65				30.00%	532%	25%	Ejecución
19	18DJN0136T	MAHATMA GANDHI	PREESCOLAR	179	MIGUEL HIDALGO, SAN VICENTE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN VICENTE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-087-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,237,911.23				56.06%	540%	89%	Ejecución
20	18ETV0197V	FELIPE ANGELES	TELESECUNDARIA	41	A LA ENTRADA DEL PUEBLO FRENTE AL PUENTE, EL BURUATO; SANTA MARIA DEL ORO; NAYARIT	EL BURUATO	SANTA MARIA DEL ORO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-077-2	29-ago-16	26-ago-16	90	\$ 627,597.64				40.42%	650%	70%	Ejecución
21	18EJN0348W	CARMEN CALDERON	PREESCOLAR	44	REFORMA, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-083-1	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 594,358.49				45.08%	540%	90%	Ejecución
22	18DPR0192B	NIÑO ARTILLERO	PRIMARIA	194	AVENIDA REFORMA CARIBE, SAN VICENTE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN VICENTE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-087-2	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 849,945.20				68.60%	641%	75%	Ejecución
23	18DPR0099W	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	187	RIO COMPOSTELA, BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-088-1	05-sep-16	05-dic-16	90	\$ 835,234.78	\$ 194,135.72		\$ 1,029,370.50	99.04%	538%	100%	Terminada
24	18DJN1370E	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PREESCOLAR	90	MIRLAS, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-065-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 756,311.75	\$ 62,435.00		\$ 818,746.75	99.04%	548%	100%	Terminada
25	18EJN0013I	ALEJANDRINA MEDINA RUEDA	PREESCOLAR	60	FRAY PEDRO DE GANTE, SAN BLAS, SAN BLAS; NAYARIT	SAN BLAS	SAN BLAS	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-075-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 889,102.03				94.25%	548%	100%	Terminada
26	18DJN1244H	AMPARO PEREYRA DE GARCIA	PREESCOLAR	28	AVENIDA MORELOS NUM. 45 ORIENTE, VALLE MORELOS; SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT	VALLE MORELOS	SANTIAGO IXCUINTLA	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-078-3	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 630,968.34				99.30%	548%	100%	Terminada

Escuelas al Cien

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-abr-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ENERO-MARZO)

Datos Generales										CONTRATO						Estatus de la Acción					
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Plazo (Días)	Monto Contrato	Ampliación	Disminución	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
27	18DPR1014F	JAIME TORRES BODET	PRIMARIA	177	LUCAS VALLARTA, XALISCO, XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-065-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,139,735.08				99.31%	548%	100%	Terminada
28	18DAI0018L	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	39	CONOCIDO, SAN BLASITO, ACAPONETA; NAYARIT	SAN BLASITO	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2015-LP-083-2	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 574,834.47				30.00%	540%	50%	Rescisión
29	18ETV0280U	MEMORIAS DEL 68	TELESECUNDARIA	37	LERDO DE TEJADA, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-070-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 555,481.42				89.60%	548%	100%	Terminada
30	18DIN1350R	JUAN AMOS COMENIO	PREESCOLAR	16	ENSENADA, LAURELES Y GONGORA (EL LIMON); SAN BLAS, NAYARIT	LAURELES Y GONGORA (EL LIMON)	SAN BLAS	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-075-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 627,286.25				94.87%	548%	100%	Terminada
31	18DPR0023G	RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS	PRIMARIA	54	JALISCO E IXTLAN, VILLA MORELOS, COMPOSTELA; NAYARIT	VILLA MORELOS	COMPOSTELA	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS RICO S. DE R.L.	INIFE-FED-E100-2016-LP-071-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,265,699.17				62.24%	548%	62%	Ejecución
32	18DPR0048P	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	314	LAZARO CARDENAS, SAN BLAS; NAYARIT	SAN BLAS	SAN BLAS	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-076-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,210,783.93				57.46%	548%	95%	Ejecución
33	18EJN0380D	EL NIÑO ARTILLERO	PREESCOLAR	44	MERCURIO Y ANDADOR GARZA, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-066-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 624,200.91				100.00%	548%	100%	Terminada
34	18DJN1248D	VALENTIN GOMEZ FARIAS	PREESCOLAR	14	MEXICO ESQUINA CON FAUSTINO BENITEZ, AGUA VERDE (EL SALTO); TECUALA, NAYARIT	AGUA VERDE (EL SALTO)	TECUALA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-081	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 524,051.14	\$ 126,708.86		\$ 650,760.00	98.82%	540%	100%	Terminada
35	18DPR0115X	DIEGO RIVERA	PRIMARIA	182	VALLE AMECA, MEZCALEZ, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-088-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,148,970.00	\$ 106,562.31		\$ 1,255,532.31	98.39%	540%	100%	Terminada
36	18DJN1397L	J. INOCENTE DIAZ HERRERA	PREESCOLAR	91	ESTEBAN BACA CALDERON, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-084-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 846,388.15				61.33%	540%	69%	Ejecución
37	18EJN0376R	JUSTO SIERRA	PREESCOLAR	19	GALEANA, RUIZ, RUIZ; NAYARIT	RUIZ	RUIZ	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-079-1	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 585,670.25				66.15%	641%	95%	Ejecución
38	18DJN0063R	FERNANDO MONTAÑO PUGA	PREESCOLAR	163	FRANCISCO I. MADERO, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-056-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,219,402.54	\$ 0.21		\$ 1,219,402.33	100.00%	556%	100%	Terminada
39	18DJN0039R	ESTEFANIA CASTAÑEDA	PREESCOLAR	144	EMILIANO ZAPATA, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	SERGIO SILVA AREVALO	INIFE-FED-E100-2016-LP-073-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,208,542.81				93.03%	548%	100%	Terminada
40	18ETV0285P	MANUEL RIVERA CAMACHO	TELESECUNDARIA	26	CONOCIDO, SAN PABLO; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN PABLO	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ASPAVI, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-096-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 661,997.18				76.57%	532%	77%	Ejecución
41	18DJN1577W	JEAN PIAGET	PREESCOLAR	41	GUADALUPE VICTORIA, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-105-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 444,688.46				43.91%	532%	98%	Ejecución
42	18DPR0001V	GENERAL LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	126	RICARDO FLORES MAGON, COMPOSTELA, COMPOSTELA; NAYARIT	COMPOSTELA	COMPOSTELA	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS RICO S. DE R.L.	INIFE-FED-E100-2016-LP-071-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 963,966.10				44.77%	548%	45%	Ejecución
43	18DST0061V	XECORA	SECUNDARIA	95	A UN COSTADO DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS A LA ALTURA DE LA GAS. SANTA CRUZ DE GUAYBEL DEL NAYARIT	SANTA CRUZ DE GUAYBEL	DEL NAYAR	ARQ. ELESBAN MISAEL SALAZAR CERVANTES	LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-098-2	12-sep-16	10-sep-16	90	\$ 1,145,409.21				47.43%	633%	48%	Ejecución
44	18DPB0033M	FRAY JUAN ZUMARRAGA GUADALUPE	PRIMARIA	51	CONOCIDO, HIGUERA GORDA, DEL NAYAR; NAYARIT	HIGUERA GORDA	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	CONSTRUCTORA BRYKER S. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-097-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 854,166.65				93.13%	532%	93%	Ejecución
45	18DJN0055I	MANAUTOU MARGAIN DE MARTINEZ	PREESCOLAR	124	CRISANTO JACOBO, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-072-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,029,900.44				97.59%	548%	100%	Terminada
46	18DJN1518G	ALI CHUMACERO	PREESCOLAR	35	GOLONDRINAS, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-084-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 590,929.71				60.22%	540%	85%	Ejecución
47	18DJN1497K	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PREESCOLAR	45	FRANCISCO ZARCO, SAN JOSE DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-089-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 720,857.74				66.15%	540%	95%	Ejecución
48	18DJN1295O	EULOGIO PARRA	PREESCOLAR	134	PRIVADA INDO MARIANO, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	SERGIO SILVA AREVALO	INIFE-FED-E100-2016-LP-073-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 966,690.28				88.54%	548%	100%	Terminada
49	18DJN0144B	BENITO JUAREZ	PREESCOLAR	102	PASEO DE LAS PALMAS, TEPIC, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-056-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 835,480.82				100.00%	556%	100%	Terminada
50	18DJN1260Z	NIÑOS HEROES	PREESCOLAR	72	FLORES MAGON, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-105-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 544,446.42				86.15%	532%	98%	Ejecución
51	18DJN0096I	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	32	MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON GUADALAJARA, HUAJIMIC, LA YESCA, NAYARIT	HUAJIMIC	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-106-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 484,143.04				30.00%	532%	35%	Ejecución
52	18DPR0270P	CRISTOBAL COLON	PRIMARIA	237	AVENIDA INSURGENTES, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-104-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 793,493.92				77.82%	532%	99%	Ejecución

Escuelas al Cien

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-abr-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ENERO-MARZO)

Datos Generales										CONTRATO							Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Plazo (Días)	Monto Contrato	Ampliación	Disminución	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
53	18DES0005K	AMADO NERVO	SECUNDARIA	650	EULOGIO PARRA, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO;	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	DICONAY S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-074	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,455,931.64				73.73%	548%	100%	Terminada
54	18DPB0187P	RICARDO FLORES MAGON	PRIMARIA	18	DOMICILIO CONOCIDO, COMAL DE PEÑITA; DEL NAYAR, NAYARIT	COMAL DE PEÑITA	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-159-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 557,112.05	\$ 258.37	\$ 556,853.68	100.00%	431%	100%	Terminada	
55	18DJN0083E	AGUSTIN YAÑEZ	PREESCOLAR	52	MIGUEL ALEMAN Y TEPIC,RUIZ, RUIZ;	RUIZ	RUIZ	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-079-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 828,698.07				75.28%	540%	95%	Ejecución
56	18ETV0272L	MOISES AYALA ACOSTA	TELESECUNDARIA	141	CONOCIDO, SANTA TERESA, DEL NAYAR; NAYARIT	SANTA TERESA	DEL NAYAR	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	ULISES LOPEZ CARRILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-101-3	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,030,223.21				82.49%	532%	95%	Ejecución
57	18DPR0250B	ESTADO DE TAMAUPLIPAS	PRIMARIA	193	PRISCILIANO SANCHEZ, HUAJICORI; HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI	HUAJICORI	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	GREMEX CONSTRUCTOR S.A.DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-094-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,162,880.05				54.92%	532%	98%	Ejecución
58	18DPR0122G	MANUEL PEÑA AVILA	PRIMARIA	420	BROMELIA, SAN JOSE DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-089-2	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 1,084,191.78				74.59%	641%	76%	Ejecución
59	18DJN1314M	LEONA VICARIO	PREESCOLAR	41	EMILIANO ZAPATA, ZAPOTANITO; SANATA MARIA DEL ORO, NAYARIT	ZAPOTANITO	SANTA MARIA DEL ORO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-077-3	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 577,864.89				82.39%	548%	100%	Terminada
60	18DCC0062C	BITZIERE	PREESCOLAR	51	DOMICILIO CONOCIDO, ARROYO DE CAMARONES; DEL NAYAR, NAYARIT	ARROYO DE CAMARONES	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-107-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 674,143.73				96.43%	447%	100%	Terminada
61	18ETV0240T	FRANCISCO I. MADERO	TELESECUNDARIA	56	CONOCIDO NARANJITO DE COPAL; DEL NAYAR, NAYARIT	NARANJITO DE COPAL	DEL NAYAR	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	ASPAVI, S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-096-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 550,826.28				92.71%	532%	93%	Ejecución
62	18EJN0019C	BERTHA VON GLUMER	PREESCOLAR	110	GLORIETA JUAREZ, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-057-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,088,310.47				85.10%	556%	100%	Terminada
63	18DJN1521U	XOCHIQUETZAL (DIOSA NAHUATL)	PREESCOLAR	43	ANTIMONIO, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-066-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 622,365.95	\$ 134.67	\$ 622,231.28	100.00%	548%	100%	Terminada	
64	18DES0020C	JOSE MARIA MERCADO	SECUNDARIA	288	YUCATAN Y ECHEVARRIA, SAN BLAS; NAYARIT	SAN BLAS	SAN BLAS	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-076-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,218,226.63				82.47%	548%	90%	Ejecución
65	18DJN1376Z	RUBEN DARIO	PREESCOLAR	105	AVENIDA MEXICO, MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-090-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,172,222.68				88.76%	540%	96%	Ejecución
66	18DJN1546C	SOLEDAD ANAYA SOLORZANO	PREESCOLAR	40	TABASCO, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	CONSTRUCTORA URIATE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-085-1	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 574,192.53				99.06%	641%	100%	Terminada
67	18DES0039A	FRAY JUNIPERO SERRA	SECUNDARIA	415	AQUILES SERDAN, BUCERIAS; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-090-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,393,961.58				98.18%	540%	100%	Terminada
68	18DPB0231M	NIÑOS HEROES	PRIMARIA	43	CONOCIDO, SAN JUAN PEYOTAN; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN JUAN PEYOTAN	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-103	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 618,163.23				99.12%	532%	100%	Terminada
69	18DPR0980P	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	PRIMARIA	132	CONOCIDO KILOMETRO 125 TEPIC PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN IGNACIO	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-091-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,274,859.72				98.75%	540%	100%	Terminada
70	18DCC0060E	AMADO NERVO	PREESCOLAR	27	CONOCIDO, GUASIMA DEL MATATE, DEL NAYAR; NAYARIT	GUASIMA DEL MATATE	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	GD PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S. DE	INIFE-FED-E100-2016-LP-095-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 476,699.30				89.09%	532%	100%	Terminada
71	18DJN1425R	SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA	PREESCOLAR	147	ORO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-067-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,051,387.40				99.18%	548%	100%	Terminada
72	18DPR0282U	MAESTRO FRANCISCO VILLEGAS LOERA	PRIMARIA	559	FRANCISCO MARQUEZ, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-057-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,324,436.30				62.23%	556%	80%	Ejecución
73	18DCC0059P	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	37	ENTRADA PRINCIPAL AL LADO IZQUIERDO, SAN VICENTE; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN VICENTE	DEL NAYAR	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-108-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 528,499.99				30.00%	447%	65%	Rescisión
74	18DJN0003C	HORTENCIA PEREZ DE AGUILERA OLMOS	PREESCOLAR	129	MANUEL ACUÑA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-058-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 886,638.11				98.94%	556%	100%	Terminada
75	18DPB0199U	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PRIMARIA	50	CONOCIDO, CABEZAS [ENT. 10, MUN. 014, LOC. 0197], DEL NAYAR; NAYARIT	CABEZAS [ENT. 10, MUN. 014, LOC. 0197]	DEL NAYAR	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	ULISES LOPEZ CARRILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-101-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 546,591.74				50.84%	532%	51%	Ejecución
76	18DCC0087L	DIEGO DIAZ ORDAZ	PREESCOLAR	17	CONOCIDO JUNTO A LA PRIMARIA, MESA DE LOS HUICHILES; DEL NAYAR, NAYARIT	LAS MESITAS [ENT. 18, MUN. 009, LOC. 0075]	ROSAMORADA	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-108-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 644,963.99				30.00%	447%	10%	Rescisión
77	18DJN0016G	PROMOTORAS SOCIALES VOLUNTARIAS DE LA	PREESCOLAR	134	BASILIO BADILLO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-058.2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,031,979.22				98.62%	556%	100%	Terminada
78	18DPR0140W	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PRIMARIA	195	ALPES, SAN JOSE DEL VALLE; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-091-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,242,199.79				98.25%	540%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-abr-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ENERO-MARZO)

Datos Generales										CONTRATO							Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Plazo (Días)	Monto Contrato	Ampliación	Disminución	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
79	18DJN1554L	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	156	HIERRO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-067-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,151,860.96				86.74%	548%	100%	Terminada
80	18DCC092X	VALENTIN GOMEZ FARIAS	PREESCOLAR	104	CONOCIDO, LINDAVISTA, DEL NAYAR; NAYARIT	LINDA VISTA	DEL NAYAR	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	ULISES LOPEZ CARRILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-101-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 756,344.81				89.62%	532%	99%	Ejecución
81	18EJN0361P	ISABEL VARGAS URQUIDI	PREESCOLAR	62	URUGUAY, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	CONSTRUCTORA URIATE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-085-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 908,036.20				100.00%	540%	100%	Terminada
82	18DJN0051M	EVERARDO PEÑA NAVARRO	PREESCOLAR	133	EULOGIO PARRA, FRANCISCO I. MADERO (PUGA); TEPIC, NAYARIT	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-114-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,260,931.36				97.32%	447%	100%	Terminada
83	18EJN0027L	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 2 GOBIERNO DEL	PREESCOLAR	137	COLIBRI, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-059-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,191,943.13				68.93%	556%	80%	Ejecución
84	18DJN1508Z	GABRIELA MISTRAL	PREESCOLAR	116	LAZARO CARDENAS, BUCERIAS; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-092-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,220,922.82				70.64%	540%	92%	Ejecución
85	18DE0050X	CANUTO ARANDA LORA	SECUNDARIA	33	MEXICO, SAN MIGUEL, ACAPONETA; NAYARIT	SAN MIGUEL	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-082-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 600,936.48				38.51%	540%	27%	Ejecución
86	18DJN1509Z	ARCOIRIS	PREESCOLAR	90	VIOLETA, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-150-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 811,733.41				95.51%	431%	100%	Terminada
87	18EJN0295G	ROSAURA ZAPATA CAÑO	PREESCOLAR	86	REVOLUCION, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	URBANIZACIONES SOPHIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-151-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 780,000.37	\$ 9,894.71	\$ 770,105.66		100.00%	431%	100%	Terminada
88	18DJN1339V	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PREESCOLAR	92	CONOCIDO A UN LADO DE LAS CANCHAS, ATONALISCO; TEPIC, NAYARIT	ATONALISCO	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2015-LP-114-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 691,446.90				97.81%	447%	100%	Terminada
89	18DE0027W	LAZARO CARDENAS	SECUNDARIA	235	EL PUYEQUE SALIDA A QUIQUINTA, HUAJICORI; HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI	HUAJICORI	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-094-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,133,904.41				98.45%	532%	99%	Ejecución
90	18DE0013T	MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO	SECUNDARIA	510	ROBERTO FIERRO NUM. 151 ORIENTE, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-059-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,356,993.29	\$ 152,339.41	\$ 1,509,332.70		99.32%	556%	100%	Terminada
91	18DE0038B	HERMANOS SERDAN	SECUNDARIA	766	MEXICO, SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-092-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,510,512.27				65.69%	540%	96%	Ejecución
92	18DPR0475I	AMADO NERVO	PRIMARIA	206	QUERETARO Y FRANCISCO I. MADERO, RUIZ, RUIZ; NAYARIT	RUIZ	RUIZ	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	VALENTINA FERNANDEZ CASAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-080	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,150,755.00				99.04%	540%	100%	Terminada
93	18ETV0123D	MARGARITO ORTEGA VERGARA	SECUNDARIA	88	SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO A LA COMUNIDAD FRENTE A LA CLINICA, SAN LUIS DE LOZADA; TEPIC, NAYARIT	SAN LUIS DE LOZADA	TEPIC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-115-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 807,211.25	\$ 72,064.31	\$ 879,275.56		98.57%	447%	100%	Terminada
94	18DJN0135U	FRANCISCO RUBIO MONTOYA	PREESCOLAR	94	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-060-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 812,999.10				98.33%	556%	100%	Terminada
95	18DPR0702N	NIÑO ARTILLERO	PRIMARIA	105	AVENIDA HIDALGO, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-156-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,137,725.52				81.38%	431%	100%	Terminada
96	18EJN0020S	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	138	JUAREZ SIN MUN., XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	URBANIZACIONES SOPHIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-151-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,168,199.70				96.03%	431%	100%	Terminada
97	18DCC0080S	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	21	DOMICILIO CONOCIDO, LA MOJARRA; DEL NAYAR, NAYARIT	LA MOJARRA	DEL NAYAR	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-107-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 599,534.10				99.21%	447%	100%	Terminada
98	18DPR0297W	GABRIEL RAMOS MILLAN	PRIMARIA	399	LIMANTOUR NUM. 93 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-152-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,451,398.03				71.50%	431%	85%	Ejecución
99	18DPR0432K	AMADO NERVO	PRIMARIA	141	FRENTE AL TORIL, MORA; TEPIC, NAYARIT	COLONIA SEIS DE ENERO	TEPIC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-115-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,413,734.95	\$ 191,035.35	\$ 1,604,770.30		99.39%	447%	100%	Terminada
###	18EJN0022Q	LUZ MARIA SERRADELL	PREESCOLAR	71	TEPAME Y ACACIA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-060-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 859,251.60				98.81%	556%	100%	Terminada
###	18DPR0990W	LIBERTADORES DE AMERICA	PRIMARIA	404	MERCURIO NUM. 1 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-068-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,266,187.06	\$ 156,023.17	\$ 1,422,210.23		99.38%	548%	100%	Terminada
###	18DES0051W	LUIS CASTILLO LEDON	SECUNDARIA	411	DURAZNO, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-068-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,223,418.52	\$ 242,800.27	\$ 1,466,218.79		99.32%	548%	100%	Terminada
###	18DJN1377Y	GABRIELA MISTRAL	PREESCOLAR	21	CAMINO AL CECYTEN, SAN PEDRO IXCATÁN; RUIZ, NAYARIT	SAN PEDRO IXCATAN	RUIZ	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	I2NAY SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-158-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 650,934.81				96.37%	431%	97%	Ejecución
###	18DPR0508J	MANUEL LOZADA	PRIMARIA	169	MARGARITA ORTEGA, SAN LUIS DE LOZADA; TEPIC, NAYARIT	SAN LUIS DE LOZADA	TEPIC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	MANUEL CORREA CERVANTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-116-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,073,884.33	\$ 164,588.19	\$ 1,238,472.52		100.00%	447%	100%	Terminada

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-abr-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ENERO-MARZO)

Datos Generales										CONTRATO							Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Plazo (Días)	Monto Contrato	Ampliación	Disminución	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
###	18DJN0015H	MARIANO MATAMOROS	PREESCOLAR	106	PLAYA LOS AYALA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-061-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,065,606.04				100.00%	556%	100%	Terminada
###	18DJN1262X	JOSE MARIA PINO SUAREZ	PREESCOLAR	93	LANGOSTA, LA CRUZ DE HUANACAXTLÉ; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	CRUZ DE HUANACAXTLÉ	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-093-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 913,958.10				66.04%	532%	97%	Ejecución
###	18KJN0573C	CURSOS COMUNITARIOS	PREESCOLAR	9	CAMINO A LA TELESECUNDARIA, LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC; NAYARIT	LAS PILAS (EL TEPEGUAJE)	TEPIC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	MANUEL CORREA CERVANTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-116-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 566,043.56	\$ 54,318.64		\$ 620,362.20	98.60%	447%	100%	Terminada
###	18DJN0126M	ROSA AGAZZI	PREESCOLAR	45	TRIBU SAN BENJAMIN, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-061-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 518,188.04		\$ 196.20	\$ 517,991.84	100.00%	556%	100%	Terminada
###	18DJN0057G	OLIVERIO VARGAS HERNANDEZ	PREESCOLAR	115	GASCON MERCADO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-117-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,053,369.97				62.43%	447%	68%	Ejecución
###	18DJN0082F	SIMON BOLIVAR	PREESCOLAR	61	JOSE LIMON GUZMAN, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	A.R.D. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-062-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 891,466.90				96.37%	556%	100%	Terminada
###	18DPR0725Y	PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA	PRIMARIA	345	ECHEVERRIA Y REVOLUCION, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-117-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,313,837.08				38.47%	447%	66%	Ejecución
###	18ETV0244F	AGUSTIN CASTAÑEDA RANGEL	TELESECUNDARIA	37	DOMICILIO CONOCIDO, HUITALOTA; HUAJICORI, NAYARIT	HUITALOTA	HUAJICORI	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-3	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 630,625.23				30.00%	431%	25%	Rescisión
###	18DPR0888I	MELCHOR OCAMPO	PRIMARIA	239	MELCHOR OCAMPO, EL JICOTE; TEPIC, NAYARIT	EL JICOTE	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-118-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,355,881.86				97.77%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0103S	EMILIO MANUEL GONZALEZ PARRA	PRIMARIA	600	VILLA DE IBARGÜENGOITIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-118-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,550,189.54				97.92%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0798Q	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	192	NIÑOS HEROES, COLONIA SEIS DE ENERO; TEPIC, NAYARIT	COLONIA SEIS DE ENERO	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	GAP AETERNUM S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-119-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,353,556.92				81.81%	447%	88%	Ejecución
###	18DPR0035L	CONSTITUCION DE 1917	PRIMARIA	377	AVILA CAMACHO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	GAP AETERNUM S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-119-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,307,955.75				86.82%	447%	100%	Terminada
###	18EJN0030Z	JOSE ROSAS MORENO	PREESCOLAR	100	AVENIDA JUAN ESCUTIA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	A.R.D. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-062-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 929,898.73				58.29%	556%	100%	Terminada
###	18DJN15100	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	89	MAR ARABIGO, TEPIC; TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	INIFE-FED-E100-2016-LP-120-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 869,784.82				99.28%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0084U	PROFR. JUAN HERNANDEZ GARCIA	PRIMARIA	217	CIRCUITO VERDELITA, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-093-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,022,796.28				55.58%	532%	85%	Ejecución
###	18DPR0287P	ABRAHAM CASTELLANOS	PRIMARIA	230	CALLE 2, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	INIFE-FED-E100-2016-LP-120-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,231,352.66				99.32%	447%	100%	Terminada
###	18DJN0224N	REY NAYAR	PRIMARIA	45	CONOCIDO CARRETERA A MIRAMAR, LA YERBA; TEPIC, NAYARIT	LA YERBA	TEPIC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	MILTON RIVAS MEJIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-121-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 546,710.63				97.34%	447%	100%	Terminada
###	18DJN1192S	LUZ MARIA SERRADEL	PREESCOLAR	75	AVENIDA TERCEER MUNDO, SAN FRANCISCO, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN FRANCISCO	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-072-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 789,666.40				98.23%	548%	100%	Terminada
###	18DES0055S	PRISCILIANO SANCHEZ	SECUNDARIA	495	MANILA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	INIFE-FED-E100-2016-LP-063	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,234,907.21	\$ 80,613.23		\$ 1,315,520.44	99.38%	556%	100%	Terminada
###	18KJN0120B	PREESCOLAR COMUNITARIO	SECUNDARIA	13	DOMICILIO CONOCIDO, JESÚS MARÍA CORTE; TEPIC, NAYARIT	JESUS MARIA CORTE	TEPIC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	MILTON RIVAS MEJIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-121-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 546,885.83				76.46%	447%	100%	Terminada
###	18DJN0020T	BERTHA VON GLUMER	PREESCOLAR	168	ROMA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	XAXCA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-122-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 975,206.22				67.21%	447%	86%	Ejecución
###	18DPR0086S	JUAN HERNANDEZ GARCIA	PRIMARIA	257	OBSIDIANA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	XAXCA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-122-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,126,530.24				98.97%	447%	99%	Ejecución
###	18DPR0652W	10 DE MAYO	PRIMARIA	126	AVENIDA ZACATECAS, SAN LORENZO; RUIZ, NAYARIT	SAN LORENZO	RUIZ	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-159-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 828,229.42				93.85%	431%	100%	Terminada
###	18DJN1447C	JOSE VASCONCELOS	PREESCOLAR	97	FRESNOS, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-156-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 802,416.13				97.62%	431%	100%	Terminada
###	18DST0062U	EULOGIO PARRA ESPINOZA	SECUNDARIA	378	EMILIANO ZAPATA, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-157-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,341,145.51				32.61%	431%	45%	Ejecución
###	18DJN1473A	CARMEN LOPEZ JIMENEZ	PREESCOLAR	70	LUCAS VALLARTA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	CONSTRUCTORA CARVGO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-123-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 875,658.91				96.96%	447%	98%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-abr-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ENERO-MARZO)

Datos Generales										CONTRATO							Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Plazo (Días)	Monto Contrato	Ampliación	Disminución	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
###	18DPR0951U	PADRE DE LA PATRIA	PRIMARIA	403	JILGUERO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-152-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,153,737.98				57.48%	431%	78%	Ejecución
###	18DPR0218T	IGNACIO RAMIREZ	PRIMARIA	406	MONTERREY NUM. 39 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-153-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,403,807.91	\$ 219,905.02		\$ 1,623,712.93	100.00%	431%	100%	Terminada
###	18EPR0009M	GENERAL LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	563	MEXICO 13 NORTE, TEPEC; TEPEC, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-153-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,402,317.39	\$ 667.58		\$ 1,401,649.81	100.00%	431%	100%	Terminada
###	18DPR0085T	PROFR. JUAN HERNANDEZ GARCIA	PRIMARIA	195	LAS FLORES, TEPEC; TEPEC, NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	CONSTRUCTORA CARVGO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-123-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,045,129.21				96.87%	447%	98%	Ejecución
###	18DJN0128K	EMMANUEL KANT	PREESCOLAR	75	ISLA DE CUBA, TEPEC; NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-064-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 864,942.57				56.87%	556%	75%	Ejecución
###	18DJN1564S	HANS CRISTRIAN ANDERSEN	PREESCOLAR	77	ANDADOR GIRASOLES, TEPEC; NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR ANCORIV S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-124-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 568,446.01				77.88%	447%	99%	Ejecución
###	18ETV0118S	BONIFACIO PACHECO ORTEGA	SECUNDARIA	13	DOMICILIO CONOCIDO, MESA DE PICACHOS (EL CASCO); TEPEC, NAYARIT	MESA DE PICACHOS (EL CASCO)	TEPEC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR ANCORIV S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-124-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 636,170.89				52.00%	447%	55%	Ejecución
###	18DPR0813S	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	23	DOMICILIO CONOCIDO, LAS PILAS (EL TEPEGUAJE); TEPEC, NAYARIT	LAS PILAS (EL TEPEGUAJE)	TEPEC	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-IR-021-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 672,405.96				68.43%	408%	95%	Ejecución
###	18DPR0281V	LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	613	EJIDO Y RAYON, TEPEC; TEPEC, NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-IR-021-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,633,265.30				85.92%	408%	98%	Ejecución
###	18DJN0109W	TEPICTLE	PREESCOLAR	64	CALLE 2, TEPEC; NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-064-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 606,217.73				63.94%	556%	80%	Ejecución
###	18DJN0017F	EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	PREESCOLAR	154	ALLENDE NUM. 32 ORIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	AMBITO CONSTRUCTIVO S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-161	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,188,745.65				58.65%	431%	72%	Ejecución
###	18DJN0080H	JOSE VASCONCELOS	PREESCOLAR	156	PRIVADA 21 DE FEBRERO, TEPEC; TEPEC, NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	INIFE-FED-E100-2016-LP-110-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,017,060.80				99.48%	447%	100%	Terminada
###	18DES0045L	NAYA RI	SECUNDARIA	161	REY NAYAR, PRESIDIO DE LOS REYES; RUIZ, NAYARIT	PRESIDIO DE LOS REYES	RUIZ	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-159-3	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,152,264.99				98.32%	431%	100%	Terminada
###	18ETV0269V	REY NAYAR	TELESECUNDARIA	30	DOMICILIO CONOCIDO, CONTADERO; HUAJICORI, NAYARIT	CONTADERO	HUAJICORI	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-4	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 567,903.83				30.00%	431%	45%	Rescisión
###	18DPR0978A	EULOGIO PARRA	PRIMARIA	212	LAZARO CARDENAS, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-157-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,165,149.87				71.78%	431%	75%	Ejecución
###	18DPB0242S	VA XIA O'DAM	PRIMARIA	23	DOMICILIO CONOCIDO, EL ASERRADERO; HUAJICORI, NAYARIT	EL ASERRADERO	HUAJICORI	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-5	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 628,752.39				30.00%	431%	15%	Rescisión
###	18DCC0071K	NIÑOS HEROES	PREESCOLAR	27	DOMICILIO CONOCIDO, CONTADERO; HUAJICORI, NAYARIT	CONTADERO	HUAJICORI	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 622,980.85				30.00%	431%	47%	Rescisión
###	18DPR0666Z	H. AYUNTAMIENTO 1955	PRIMARIA	403	VERACRUZ, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-160-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,311,516.20				30.00%	431%	12%	Ejecución
###	18DPR0045S	JOSE MARIA MARTINEZ	PRIMARIA	361	PROLONGACION INGENIO LA PRIMAVERA, TEPEC; NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-127-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,346,202.26				99.53%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0772I	ENRIQUE C. REBSAMEN	PRIMARIA	217	MARIANO PADILLA, ATONALISCO, TEPEC; NAYARIT	ATONALISCO	TEPEC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-127-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,138,239.56				99.33%	447%	100%	Terminada
###	18DST0064S	ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECUNDARIA	345	AVENIDA PROLONGACION MEXICO, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-113-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,342,204.99				88.99%	447%	90%	Ejecución
###	18DJN1568O	15 DE MAYO	PREESCOLAR	152	AVENIDA DE LOS MAESTROS, TEPEC	TEPEC	TEPEC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-128-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 840,268.88				98.46%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0009N	GENERAL FELIPE ANGELES	PRIMARIA	190	IZTACCHUATL, TEPEC; TEPEC, NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-109-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,058,488.17				97.46%	447%	98%	Ejecución
###	18DPR0059V	PATRIA	PRIMARIA	210	HUMBERTO OSUNA, TEPEC; TEPEC, NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-LP-129-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,216,146.23				88.91%	447%	90%	Ejecución
###	18DJN1565R	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PREESCOLAR	168	CLAVEL 9, TEPEC; TEPEC, NAYARIT	TEPEC	TEPEC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-128-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 920,001.51				98.91%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0036K	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PRIMARIA	344	ALFREDO V. BONFIL, BUCERIAS; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-113-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,415,466.93				98.64%	447%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-abr-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ENERO-MARZO)

Datos Generales										CONTRATO							Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Plazo (Días)	Monto Contrato	Ampliación	Disminución	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
###	18DST0063T	PORFIRIO MARTINEZ LUNA	SECUNDARIA	346	JULIAN GASCON MERCADO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-154-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,327,243.26				95.66%	431%	100%	Terminada
###	18EJN0010L	ROSAURA ZAPATA	PREESCOLAR	146	JUAREZ NUM. 8 PONIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-160-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,069,639.29				41.67%	431%	54%	Ejecución
###	18DJN1385G	CRISTOBAL COLON	PREESCOLAR	206	JACARANDAS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-LP-129-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 912,918.62				64.76%	447%	72%	Ejecución
###	18DPR0235J	GUADALUPE VICTORIA	PRIMARIA	305	CAMINO VIEJO A JAUJA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	PRACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-126	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,158,589.78				99.41%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0081X	REY NAYARIT	PRIMARIA	132	BEGONIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-132-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,009,941.38				99.45%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0943L	FRANCISCO VILLA	PRIMARIA	271	AVENIDA CONSTITUCION, SAN JOSE DEL VALLE; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	VALENTINA FERNANDEZ CASAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-112-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,296,476.96				99.15%	447%	100%	Terminada
###	18DJN1479V	MARIA LOURDES OJEDA DIAZ	PREESCOLAR	87	ISLA DE CUBA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-131-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 729,792.18				100.00%	447%	100%	Terminada
###	18DJN0045B	HEROICO COLEGIO MILITAR	PRIMARIA	83	PARQUE MORELOS, TEPIC	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-130-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 899,327.03				94.11%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0024F	ANDRES QUINTANA ROO	PRIMARIA	168	FRANCISCO GARCIA MONTERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-132-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,078,114.64				99.18%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0113Z	NICOLAS CONTRERAS SANCHEZ	PRIMARIA	200	SANTA CECILIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ARMANDO DE JESÚS ELIAS SANTANA	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-023-1	09-ene-17	08-abr-17	90	\$ 1,061,214.64				99.29%	400%	100%	Terminada
###	18DJN1481J	MEXCALTITAN	PREESCOLAR	66	LOS LIRIOS, TEPIC; TEPIC NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-131-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 893,294.15				100.00%	447%	100%	Terminada
###	18DJN1367R	FRANCISCO ZARCO	PREESCOLAR	117	TOPACIO, TEPIC	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-130-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 949,230.25				98.64%	447%	100%	Terminada
###	18EJN0028K	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1 GOBIERNO DEL CENTRO DE	PREESCOLAR	129	AVENIDA ALLENDE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-109-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 974,227.76				98.37%	447%	100%	Terminada
###	18EJN0015G	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEP	PREESCOLAR	74	FRESNO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-023-2	09-ene-17	08-abr-17	90	\$ 935,149.44				98.54%	400%	100%	Terminada
###	18DES0042O	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	PRIMARIA	98	ALVARO OBREGON, SAN ANDRES; SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	SAN ANDRES	SANTIAGO IXCUINTLA	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-155-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,088,206.27				98.37%	431%	100%	Terminada
###	18DPR0890X	PEDRO CASAS	PRIMARIA	499	AVENIDA TECNOLOGICO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-137-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,245,284.19				99.28%	439%	100%	Terminada
###	18EJN0012J	CARMEN TARANGO DE BARBOSA	PREESCOLAR	33	SIERRA DEL NAYAR, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-134-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 575,394.87				97.64%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0072P	VALLES DE NAYARIT	PRIMARIA	195	VALLE DE SAN JUAN, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-136-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,053,656.13	\$ 545.35	\$ 1,053,110.78		100.00%	439%	100%	Terminada
###	18DPR0082W	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	400	SANTA SOFIA NUM. 41 SUR, SAN JOSÉ DEL VALLE; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCÍA	VALENTINA FERNANDEZ CASAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-112-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,234,578.75				98.61%	447%	100%	Terminada
###	18EPR0067C	CAUDILLOS DE MEXICO	PRIMARIA	106	CULTURA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-138-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 987,155.21				90.20%	439%	94%	Ejecución
###	18DJN1369P	FRANCISCO VILLEGAS LOERA	PREESCOLAR	41	ACAPONETA, FRANCISCO I. MADERO (PUGA); TEPIC, NAYARIT	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	TEPIC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	INGENIERIA AMBIENTAL HIKURI, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-135-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 820,699.79				77.69%	439%	97%	Ejecución
###	18EST0001F	ALFONSO GARCIA ROBLES	SECUNDARIA	279	JAIBA Y LIVERPOOL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	CONSTRUCCIONES RUVYC S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-139-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,353,451.96				71.88%	439%	95%	Ejecución
###	18EST0010N	TECNICA 10 DOCTOR LUIS GAMEZ JIMENEZ	SECUNDARIA	94	29 DE FEBRERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	CONSTRUCCIONES RUVYC S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-139-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 836,246.95				84.16%	439%	95%	Ejecución
###	18DPR1027J	MARIO MORENO REYES	PRIMARIA	131	AVENIDA ABASTOS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-138-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,011,836.03				81.88%	439%	94%	Ejecución
###	18DJN0059E	PRINCESA MOLOLOA	PREESCOLAR	136	ANDADOR LOPEZ MATEOS Y DIAZ ORDAZ, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-134-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,169,318.87				98.98%	447%	100%	Terminada
###	18DPR0055Z	JOSE SANTOS GODINEZ	PRIMARIA	154	12 DE OCTUBRE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	ARQ. NAYELI ELIZABETH BERNAL GUERRA	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-154-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,242,933.86				99.35%	431%	100%	Terminada

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-abr-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ENERO-MARZO)

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Plazo (Días)	Monto Contrato	Ampliación	Disminución	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
###	18DPR0289N	ADAN FLORES MORENO	PRIMARIA	300	MORELOS, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-137-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,265,720.05				95.56%	439%	100%	Terminada
###	18DPR0273M	MARIANO MATAMOROS	PREESCOLAR	313	ZICACALCO, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-136-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,240,389.33				62.61%	439%	100%	Terminada
###	18DJN0070A	ROSAURA ZAPATA	PREESCOLAR	133	DURANGO NUM. 281 NORTE, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	INIFE-FED-E100-2016-LP-110-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 617,186.72	\$ 140,897.45		\$ 758,084.17	100.00%	447%	100%	Terminada
###	18DJN0079S	SANGANGUEY	PREESCOLAR	103	ROBERTO FIERRO, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	INGENIERIA AMBIENTAL HIKURI, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-135-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,062,115.69	\$ 206,772.67		\$ 1,268,888.36	94.28%	439%	100%	Terminada
###	18EJN0293I	CENDI NIÑOS UNIDOS	PREESCOLAR	156	COYOACAN ESQUINA CON FRANCISCO BENITEZ, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-141-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,003,473.79				86.94%	439%	100%	Terminada
###	18DES0046K	BENITO JUAREZ	SECUNDARIA	109	DOMICILIO CONOCIDO, SAN ANDRÉS MILPILLAS; HUAJICORI, NAYARIT	SAN ANDRES MILPILLAS	HUAJICORI	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,148,144.16				34.48%	431%	35%	Rescisión
###	18DJN1271E	FRANCISCO I. MADERO	PREESCOLAR	98	CAPILLA, LA LABOR; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	LA LABOR	SANTA MARIA DEL ORO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	HUMBERTO JIMENEZ ALDACO	INIFE-FED-E100-2016-LP-111-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 764,835.75	\$ 171,722.18		\$ 936,557.93	99.52%	447%	100%	Terminada
###	18DES0010W	PRESIDENTE CARDENAS	SECUNDARIA	490	CONSTRUCCION, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-140-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,706,649.48				100.00%	439%	100%	Terminada
###	18DST0053M	RAMON G. BONFIL	SECUNDARIA	522	ROGELIO FLORES CURIEL, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-141-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,626,323.48				96.78%	439%	100%	Terminada
###	18DPR0076L	JOSE VASCONCELOS	PRIMARIA	144	CANDELARIO MIRAMONTES, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-140-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 936,611.06				100.00%	439%	100%	Terminada
###	18EJN0016F	ESTEFANIA CASTAÑEDA	PREESCOLAR	168	ALLENDE NUM. 320 PONIENTE, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO	INIFE-FED-E100-2016-IR-020-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 516,807.68				94.94%	408%	100%	Terminada
###	18DJN1349B	NAYARIT	PREESCOLAR	215	RICARDO VELARDE, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	SERGIO VILLASEÑOR BECERRA	INIFE-FED-E100-2016-LP-143-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 933,709.03				91.83%	439%	100%	Terminada
###	18ETV0057V	INES REYES	SECUNDARIA	115	CAMINO AL ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA; ROSAMORADA, NAYARIT	SAN JUAN BAUTISTA	ROSAMORADA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	IZNAY SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-158-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,117,521.61				83.89%	431%	84%	Ejecución
###	18EJN0034V	JOSEFINA RAMOS	PREESCOLAR	72	ABASOLO, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-144-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 862,646.61				98.14%	439%	100%	Terminada
###	18EJN0032X	GABRIELA MISTRAL	PREESCOLAR	17	CONSTITUCION, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. ADRIANA ELIZABETH CEDANO CASTAÑEDA	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-144-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 532,466.36				100.00%	439%	100%	Terminada
###	18EJN0018D	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	129	MORELOS, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO	INIFE-FED-E100-2016-IR-020-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,246,885.39				57.83%	408%	88%	Ejecución
###	18DPR1006X	PABLO GALEANA	PRIMARIA	466	ROSALES, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	SERGIO VILLASEÑOR BECERRA	INIFE-FED-E100-2016-LP-143-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,361,620.03				100.00%	439%	100%	Terminada
###	18DPR1012H	GONZALO ALEGRIA ARREDONDO	PRIMARIA	190	AVENIDA LAGOS DEL COUNTRY Y MAR MEDITERRANEO, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-147-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,082,811.56				90.56%	439%	100%	Terminada
###	18DPR0724Z	NARCISO MENDOZA	PRIMARIA	144	JUSTO SIERRA, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	GAP AETERNUM S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-146-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,111,367.89				71.32%	439%	85%	Ejecución
###	18EPR0026C	CUAUHTEMOC	PRIMARIA	142	REVOLUCION Y TUXPAN, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-148-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,061,471.32				69.05%	439%	95%	Ejecución
###	18EJN0001D	AMERICA MANRIQUEZ DE FLORES CURIEL	PREESCOLAR	86	PRISCILIANO SANCHEZ, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-145-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 850,040.58				91.65%	439%	100%	Terminada
###	18DPR1003Z	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	PRIMARIA	252	ARTICULO 123, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-147-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,157,941.57				98.98%	439%	100%	Terminada
###	18DIX0001W	EDUCATIVO DE PRIMARIA NUM. 12	PRIMARIA	233	AVENIDA JUAREZ NUM. 345 ORIENTE, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. OMAR ALBERTO ARCINIEGA ALDRETE	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-150-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,149,247.32	\$ 45,730.65		\$ 1,194,977.97	100.00%	431%	100%	Terminada
###	18ETV0116U	ANDRÉS HURTADO RON	TELESECUNDARIA	41	PONIENTE CARRETERA TEPIC-AGUAMILPA KILOMETRO 30, JESÚS MARÍA CORTE, TEPIC, NAYARIT	JESUS MARIA CORTE	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-149-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 595,395.51				89.22%	431%	100%	Terminada
###	18DPR0121H	ALI CHUMACERO	PRIMARIA	430	VILLA DE MONTALVO, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-145-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,386,071.04				76.94%	439%	93%	Ejecución
###	18DPRO512W	ESTADO DE MICHOCAN	PRIMARIA	150	RIO SUCHIATE, TEPIC, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	GAP AETERNUM S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-146-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,115,460.03				65.34%	439%	85%	Ejecución

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: **03-abr-18**

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ENERO-MARZO)

Datos Generales										CONTRATO						Estatus de la Acción					
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Supervisor Asignado	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Plazo (Días)	Monto Contrato	Ampliación	Disminución	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
###	18EPR0068B	PRISCILIANO SANCHEZ	PRIMARIA	213	HECTOR MAYAGOITIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. HUGO MICHEL INOCENCE SARABIA	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-149-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,146,737.44				99.15%	431%	100%	Terminada
###	18DJN1343H	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	55	INDEPENDENCIA, SANTA MARIA DEL ORO; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	HUMBERTO JIMENEZ ALDACO	INIFE-FED-E100-2016-LP-111-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 785,587.00	\$ 121,851.68		\$ 907,438.68	99.38%	447%	100%	Terminada
###	18EPR0024E	AMADO NERVO	PRIMARIA	484	LERDO NUM. 235 PONIENTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-148-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,444,006.14				66.17%	439%	95%	Ejecución
###	18DES0004L	LEYES DE REFORMA	SECUNDARIA	619	MORELOS Y ROBERTO FIERRO, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESÚS ERNESTO DELGADO NAVARRO	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-4	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 2,015,101.80				96.50%	408%	98%	Ejecución
###	18DJN1418H	ROSARIO CASTELLANOS	PREESCOLAR	19	A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, EL BURUATO; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	EL BURUATO	SANTA MARIA DEL ORO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	ATMAVIDIA DE JESUS DIAZ PEREZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-018-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 659,008.25				39.04%	408%	100%	Terminada
###	18DPR0015Y	JESUS RUIZ AGUILAR	PRIMARIA	398	IGNACIO COMONFORT, SAN JOSE DEL VALLE; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-3	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,625,373.95				70.37%	416%	75%	Ejecución
###	18DPR0138H	PROF. MANUEL DURAN CARDENAS	PRIMARIA	286	ZARAGOZA, COMPOSTELA; COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	COMPOSTELA	ARQ. AMERICA FABIOLA CORONA BATISTA	HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	INIFE-FED-E100-2016-IR-015	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,489,020.67				94.58%	408%	100%	Terminada
###	18DJN0002D	SALVADOR CERVANTES	PREESCOLAR	127	BRAVO NUM. 51 ORIENTE, SANTA MARIA DEL ORO; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	ARQ. CORINA PATRICIA PEREZ HERNENDEZ	ATMAVIDIA DE JESUS DIAZ PEREZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-018-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,238,314.02				74.61%	408%	100%	Terminada
###	18DST0052N	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	SECUNDARIA	392	20 DE NOVIEMBRE, SAN VICENTE; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN VICENTE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-2	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,873,273.54				30.00%	416%	100%	Terminada
###	18DPR0152A	HEROES DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	PRIMARIA	202	VALLE DE LAS ROSAS, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-4	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,296,470.79				65.32%	416%	85%	Ejecución
###	18DJN1228Q	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	74	HALCON, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-3	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 792,620.19				96.70%	408%	100%	Terminada
###	18DPR0887I	GENERAL JUVENTINO ESPINOSA	PRIMARIA	459	BRASIL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,874,688.90				91.94%	408%	98%	Ejecución
###	18DJN1334Z	GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ	PREESCOLAR	229	1RO DE MAYO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-5	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,233,796.36				93.26%	408%	100%	Terminada
###	18DJN0142D	IGNACIO COMONFORT	PREESCOLAR	38	LOMA BONITA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 817,860.84				88.41%	408%	100%	Terminada
###	18DPR0155Y	VICENTE GUERRERO	PRIMARIA	475	MISION SANTA ISABEL, SAN VICENTE; BAHIA DE BANDERAS MAYARIT	SAN VICENTE	BAHIA DE BANDERAS	ARQ. CARMEN ADRIANA ESTRADA GARCIA	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-1	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,874,292.78				61.96%	416%	80%	Ejecución
###	18SES0025Z	CONSTITUCION 1917	SECUNDARIA	44	PROLONGACION LAZARO CARDENAS NUM. 81 PONIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	ING. JESUS ERNESTO DELGADO NAVARRO	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-5	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 936,974.19				92.54%	408%	100%	Terminada
###	18DJN1255N	NARCISO MENDOZA	PREESCOLAR	98	CARRILLO PUERTO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQ. TONATHU FLORES ORTIZ	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-4	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 902,886.72				84.28%	408%	98%	Ejecución
###	18DPR0444P	LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	62	DOMICILIO CONOCIDO, SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO); DEL NAYAR, NAYARIT	SAN RAFAEL EL ALTO	DEL NAYAR	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-3	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 893,564.00				97.20%	408%	100%	Terminada
###	18DPB0028A	JOSE MARIA MERCADO	PRIMARIA	34	DOMICILIO CONOCIDO, LOS CIRUELOS; DEL NAYAR, NAYARIT	LOS CIRUELOS	DEL NAYAR	ARQ. MATEO ULISES A. SANCHEZ LOPEZ	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 653,598.49				91.45%	408%	100%	Terminada
###	18DCC0090Z	HERNAN CORTES	PRIMARIA	20	DOMICILIO CONOCIDO, SAN ISIDRO; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN ISIDRO	DEL NAYAR	ARQ. JOAQUIN ADOLFO CARRILLO RAMIREZ	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 669,564.27				90.83%	408%	100%	Terminada

Elaboró

Autorizó

\$225,486,568.43				83.16%	484.12%	91.14%	86	Ejecución
							134	Terminada
							8	Rescisión
							0	Ampliación

Ing. Gerardo Ernesto Góngora Gutiérrez
Enlace Estatal del INIFE

Ing. Javier Naya Barba
Director General del INIFE