

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Planteo	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
1	18DJN1445E	LUIS PASTEUR	PREESCOLAR	27	MORELOS, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-069-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 572,119.51	81.98%	650%	85%	Ejecución
2	18DJN0097H	FERNANDO MONTES DE OCA	PREESCOLAR	108	GOLFO DE MEXICO, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-069-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,224,174.88	68.74%	650%	76%	Ejecución
3	18DPB0035K	GUILLERMO PRIETO	PRIMARIA	135	CONOCIDO, SAN FRANCISCO, DEL NAYAR; NAYARIT	SAN FRANCISCO	DEL NAYAR	GD PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.	INIFE-FED-E100-2016-LP-095-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,136,312.38	98.58%	634%	100%	Terminada
4	18DJN1242J	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PREESCOLAR	36	PONCIANO GUTIERREZ Y ROBERTO LEDEZMA, VALLE LERMA; SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	VALLE LERMA	SANTIAGO IXCUINTLA	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-078-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 627,521.22	98.58%	650%	100%	Terminada
5	18DCC0121B	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	PREESCOLAR	60	BARRIO DE GUADALUPE, JESUS MARIA, DEL NAYAR; NAYARIT	JESUS MARIA	DEL NAYAR	GD PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.	INIFE-FED-E100-2016-LP-095-3	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 663,369.52	95.22%	634%	100%	Terminada
6	18DPB0030P	JICH ÑAN	PRIMARIA	122	COLONIA LOMA ATRAVEZADA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-082-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 600,828.18	70.07%	642%	90%	Ejecución
7	18DPR0752V	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	295	PUEBLA, YAGO; SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT	YAGO	SANTIAGO IXCUINTLA	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-078-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 633,300.67	98.68%	650%	100%	Terminada
8	18DES0018O	ENRIQUE G. ELIAS	SECUNDARIA	669	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MOISES AGRAZ ROJAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-055-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,608,875.52	100.00%	658%	100%	Terminada
9	18EJN0026M	JUANITA PEREGRINA	PREESCOLAR	112	ZACATECAS, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MOISES AGRAZ ROJAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-055-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,144,370.64	100.00%	658%	100%	Terminada
10	18DJN1542G	CUITLAHUAC	PREESCOLAR	101	PLAN DE AYALA NUM. 68 SUR, MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO	INIFE-FED-E100-2016-LP-086-1	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 803,421.10	98.62%	642%	100%	Terminada
11	18DPR0977B	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	PRIMARIA	391	AVENIDA ESTACIONES, BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO	INIFE-FED-E100-2016-LP-086-2	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,280,881.84	99.21%	642%	100%	Terminada
12	18DCC0054U	EMILIANO ZAPATA	PREESCOLAR	17	CONOCIDO, COYULTITA DE JAZMINES, DEL NAYAR; NAYARIT	COYULTITA DE JAZMINES	DEL NAYAR	LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-098-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 483,422.34	30.00%	634%	85%	Ejecución
13	18DCC0086M	JUSTO SIERRA	PREESCOLAR	24	A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, HIGUERA GORDA, DEL NAYAR; NAYARIT	HIGUERA GORDA	DEL NAYAR	CONSTRUCTORA BRYKER S, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-097-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 656,973.37	81.92%	634%	92%	Ejecución
14	18DST0029M	FRANCISCO VILLA	SECUNDARIA	101	KILOMETRO NUM. 16 LAS VARAS SAN BLAS, IXTAPA DE LA CONCEPCION, COMPOSTELA.	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COMPOSTELA	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-70-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,626,714.54	96.96%	650%	100%	Terminada
15	18DPB0244Q	WIMAKAURI (FIESTA DE ELOTE Y DEL TAMBOR)	PRIMARIA	35	CONOCIDO, EL BURUATO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	EL BURUATO	SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-077-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 639,768.29	98.36%	650%	100%	Terminada
16	18DJN0029K	VENUSTIANO CARRANZA	PREESCOLAR	12	A UN COSTADO DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, SAN RAFAEL; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN RAFAEL	DEL NAYAR	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-102	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 606,309.70	98.51%	634%	100%	Terminada
17	18DES0029U	CUAUHTEMOC	SECUNDARIA	197	AVENIDA AVIACION, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-104-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,028,227.48	98.30%	634%	99%	Ejecución
18	18DCC0053V	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	42	CONOCIDO, MESA DE CHAPALILLA; LA YESCA, NAYARIT	MESA DE CHAPALILLA	LA YESCA	CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-106-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 551,417.65	30.00%	634%	25%	Ejecución
19	18DJN0136T	MAHATMA GANDHI	PREESCOLAR	179	MIGUEL HIDALGO, SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN VICENTE	BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-087-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,237,911.23	56.06%	642%	98%	Ejecución
20	18ETV0197V	FELIPE ANGELES	TELESECUNDARIA	41	A LA ENTRADA DEL PUEBLO FRENTE AL PUENTE, EL BURUATO; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	EL BURUATO	SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-077-2	29-ago-16	26-ago-16	90	\$ 627,597.64	40.42%	752%	70%	Ejecución
21	18EJN0348V	CARMEN CALDERON	PREESCOLAR	44	REFORMA, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-083-1	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 594,358.49	45.08%	642%	90%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Planteo	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
22	18DPR0192B	NIÑO ARTILLERO	PRIMARIA	194	AVENIDA REFORMA CARIBE, SAN VICENTE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN VICENTE	BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-087-2	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 849,945.20	68.60%	743%	75%	Ejecución
23	18DPR0099W	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	187	RIO COMPOSTELA, BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-088-1	05-sep-16	05-dic-16	90	\$ 1,029,370.50	100.00%	640%	100%	Terminada
24	18DJN1370E	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PREESCOLAR	90	MIRLAS, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-065-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 818,746.75	100.00%	650%	100%	Terminada
25	18EJN0013I	ALEJANDRINA MEDINA RUEDA	PREESCOLAR	60	FRAY PEDRO DE GANTE, SAN BLAS, SAN BLAS; NAYARIT	SAN BLAS	SAN BLAS	DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-075-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 889,102.03	100.00%	650%	100%	Terminada
26	18DJN1244H	AMPARO PEREYRA DE GARCIA	PREESCOLAR	28	AVENIDA MORELOS NUM. 45 ORIENTE, VALLE MORELOS; SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	VALLE MORELOS	SANTIAGO IXCUINTLA	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-078-3	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 630,968.34	99.30%	650%	100%	Terminada
27	18DPR1014F	JAIME TORRES BODET	PRIMARIA	177	LUCAS VALLARTA, XALISCO, XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-065-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,139,402.09	100.00%	650%	100%	Terminada
28	18DAI0018L	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	39	CONOCIDO, SAN BLASITO, ACAPONETA; NAYARIT	SAN BLASITO	ACAPONETA	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2015-LP-083-2	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 574,834.47	30.00%	642%	50%	Rescisión
29	18ETV0280U	MEMORIAS DEL 68	TELESECUNDARIA	37	LERDO DE TEJADA, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-070-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 555,481.42	89.60%	650%	100%	Terminada
30	18DJN1350R	JUAN AMOS COMENIO	PREESCOLAR	16	ENSENADA, LAURELES Y GONGORA (EL LIMON); SAN BLAS, NAYARIT	LAURELES Y GONGORA (EL LIMON)	SAN BLAS	DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-075-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 627,286.25	94.87%	650%	100%	Terminada
31	18DPR0023G	RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS	PRIMARIA	54	JALISCO E IXTLAN, VILLA MORELOS, COMPOSTELA; NAYARIT	VILLA MORELOS	COMPOSTELA	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS RICO S. DE R.L.	INIFE-FED-E100-2016-LP-071-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,265,699.17	62.24%	650%	62%	Ejecución
32	18DPR0048P	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	314	LAZARO CARDENAS, SAN BLAS; NAYARIT	SAN BLAS	SAN BLAS	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-076-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,210,783.93	87.58%	650%	95%	Ejecución
33	18EJN0380D	EL NIÑO ARTILLERO	PREESCOLAR	44	MERCURIO Y ANDADOR GARZA, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-066-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 624,200.91	100.00%	650%	100%	Terminada
34	18DJN1248D	VALENTIN GOMEZ FARIAS	PREESCOLAR	14	MEXICO ESQUINA CON FAUSTINO BENITEZ, AGUA VERDE (EL SALTO); TEJUALA, NAYARIT	AGUA VERDE (EL SALTO)	TEJUALA	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-081	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 650,760.00	98.82%	642%	100%	Terminada
35	18DPR0115X	DIEGO RIVERA	PRIMARIA	182	VALLE AMECA, MEZCALEZ, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-088-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,255,532.31	100.00%	642%	100%	Terminada
36	18DJN1397L	J. INOCENTE DIAZ HERRERA	PREESCOLAR	91	ESTEBAN BACA CALDERON, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-084-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 846,388.15	61.33%	642%	100%	Terminada
37	18EJN0376R	JUSTO SIERRA	PREESCOLAR	19	GALEANA, RUIZ, RUIZ; NAYARIT	RUIZ	RUIZ	PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-079-1	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 585,670.25	97.43%	743%	100%	Terminada
38	18DJN0063R	FERNANDO MONTAÑO PUGA	PREESCOLAR	163	FRANCISCO I. MADERO, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-056-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,219,402.33	100.00%	658%	100%	Terminada
39	18DJN0039R	ESTEFANIA CASTAÑEDA	PREESCOLAR	144	EMILIANO ZAPATA, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SERGIO SILVA AREVALO	INIFE-FED-E100-2016-LP-073-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,135,651.01	100.00%	650%	100%	Terminada
40	18ETV0285P	MANUEL RIVERA CAMACHO	TELESECUNDARIA	26	CONOCIDO, SAN PABLO; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN PABLO	DEL NAYAR	ASPAVI, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-096-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 661,997.18	76.57%	634%	77%	Ejecución
41	18DJN1577W	JEAN PIAGET	PREESCOLAR	41	GUADALUPE VICTORIA, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-105-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 444,688.46	66.86%	634%	98%	Ejecución
42	18DPR0001V	GENERAL LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	126	RICARDO FLORES MAGON, COMPOSTELA, COMPOSTELA; NAYARIT	COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS RICO S. DE R.L.	INIFE-FED-E100-2016-LP-071-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 963,966.10	44.77%	650%	45%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
43	18DST0061V	XECORA	SECUNDARIA	95	A UN COSTADO DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS A LA ALTURA DE LA GAS. SANTA CRUZ DE GUAYBEL - DEL	SANTA CRUZ DE GUAYBEL	DEL NAYAR	LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-098-2	12-sep-16	10-sep-16	90	\$ 1,145,409.21	47.43%	736%	48%	Ejecución
44	18DPB0033M	FRAY JUAN ZUMARRAGA GUADALUPE	PRIMARIA	51	CONOCIDO, HIGUERA GORDA, DEL NAYAR; NAYARIT	HIGUERA GORDA	DEL NAYAR	CONSTRUCTORA BRYKER S. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-097-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 854,166.65	93.13%	634%	93%	Ejecución
45	18DJN0055I	MANAUTOU MARGAIN DE MARTINEZ	PREESCOLAR	124	CRISANTO JACOBO, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-072-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,029,900.44	97.59%	650%	100%	Terminada
46	18DJN1518G	ALI CHUMACERO	PREESCOLAR	35	GOLONDRINAS, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-084-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 590,929.71	78.45%	642%	90%	Ejecución
47	18DJN1497K	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PREESCOLAR	45	FRANCISCO ZARCO, SAN JOSE DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-089-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 720,857.74	66.15%	642%	95%	Ejecución
48	18DJN1295O	EULOGIO PARRA	PREESCOLAR	134	PRIVADA INDIANO MARIANO, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SERGIO SILVA AREVALO	INIFE-FED-E100-2016-LP-073-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 884,656.36	100.00%	650%	100%	Terminada
49	18DJN0144B	BENITO JUAREZ	PREESCOLAR	102	PASEO DE LAS PALMAS, TEPIC, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-056-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 835,480.82	100.00%	658%	100%	Terminada
50	18DJN1260Z	NIÑOS HEROES	PREESCOLAR	72	FLORES MAGON, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-105-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 544,446.42	86.15%	634%	98%	Ejecución
51	18DJN0096I	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	32	MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON GUADALAJARA, HUAJIMIC; LA YESCA, NAYARIT	HUAJIMIC	LA YESCA	CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-106-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 484,143.04	30.00%	634%	35%	Ejecución
52	18DPR0270P	CRISTOBAL COLON	PRIMARIA	237	AVENIDA INSURGENTES, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-104-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 793,493.92	77.82%	634%	99%	Ejecución
53	18DES0005K	AMADO NERVO	SECUNDARIA	650	EULOGIO PARRA, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	DICONAY S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-074	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,455,931.64	94.48%	650%	100%	Terminada
54	18DPB0187P	RICARDO FLORES MAGON	PRIMARIA	18	DOMICILIO CONOCIDO, COMAL DE PEÑITA; DEL NAYAR, NAYARIT	COMAL DE PEÑITA	DEL NAYAR	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-159-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 556,853.68	100.00%	533%	100%	Terminada
55	18DJN0083E	AGUSTIN YAÑEZ	PREESCOLAR	52	MIGUEL ALEMAN Y TEPIC, RUIZ, RUIZ; NAYARIT	RUIZ	RUIZ	PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-079-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 828,698.07	81.66%	642%	100%	Terminada
56	18ETV0272L	MOISES AYALA ACOSTA	TELESECUNDARIA	141	CONOCIDO, SANTA TERESA, DEL NAYAR; NAYARIT	SANTA TERESA	DEL NAYAR	ULISES LOPEZ CARRILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-101-3	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,030,223.21	82.49%	634%	95%	Ejecución
57	18DPR0250B	ESTADO DE TAMAULIPAS	PRIMARIA	193	PRISCILIANO SANCHEZ, HUAJICORI; HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI	HUAJICORI	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-094-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,162,880.05	83.44%	634%	98%	Ejecución
58	18DPR0122G	MANUEL PEÑA AVILA	PRIMARIA	420	BROMELIA, SAN JOSE DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-089-2	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 1,084,191.78	74.59%	743%	76%	Ejecución
59	18DJN1314M	LEONA VICARIO	PREESCOLAR	41	EMILIANO ZAPATA, ZAPOTANITO; SANATA MARIA DEL ORO, NAYARIT	ZAPOTANITO	SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-077-3	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 577,864.89	94.18%	650%	100%	Terminada
60	18DCC0062C	BITZIERE	PREESCOLAR	51	DOMICILIO CONOCIDO, ARROYO DE CAMARONES; DEL NAYAR, NAYARIT	ARROYO DE CAMARONES	DEL NAYAR	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-107-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 660,309.20	100.00%	549%	100%	Terminada
61	18ETV0240T	FRANCISCO I. MADERO	TELESECUNDARIA	56	CONOCIDO NARANJITO DE COPAL; DEL NAYAR, NAYARIT	NARANJITO DE COPAL	DEL NAYAR	ASPAVI, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-096-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 550,826.28	92.71%	634%	93%	Ejecución
62	18EJN0019C	BERTHA VON GLUMER	PREESCOLAR	110	GLORIETA JUAREZ, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-057-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,088,310.47	97.51%	658%	100%	Terminada
63	18DJN1521U	XOCHIQUETZAL (DIOSA NAHUATL)	PREESCOLAR	43	ANTIMONIO, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-066-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 622,231.28	100.00%	650%	100%	Terminada

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Planteo	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
64	18DES0020C	JOSE MARIA MERCADO	SECUNDARIA	288	YUCATAN Y ECHEVARRIA, SAN BLAS; NAYARIT	SAN BLAS	SAN BLAS	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-076-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,218,226.63	82.47%	650%	92%	Ejecución
65	18DJN1376Z	RUBEN DARIO	PREESCOLAR	105	AVENIDA MEXICO, MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	GREMEX CONSTRUCTOR S.A.DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-090-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,172,222.68	88.76%	642%	98%	Ejecución
66	18DJN1546C	SOLEDAD ANAYA SOLORZANO	PREESCOLAR	40	TABASCO, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	CONSTRUCTORA URIATE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-085-1	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 709,609.45	100.00%	743%	100%	Terminada
67	18DES0039A	FRAY JUNIPERO SERRA	SECUNDARIA	415	AQUILES SERDAN, BUCERIAS; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	GREMEX CONSTRUCTOR S.A.DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-090-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,393,961.58	98.18%	642%	100%	Terminada
68	18DPB0231M	NIÑOS HEROES	PRIMARIA	43	CONOCIDO, SAN JUAN PEYOTAN; DEL NAYAR NAYARIT	SAN JUAN PEYOTAN	DEL NAYAR	RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-103	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 618,149.53	100.00%	634%	100%	Terminada
69	18DPR0980P	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	PRIMARIA	132	CONOCIDO KILOMETRO 125 TEPIC PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN IGNACIO	BAHIA DE BANDERAS	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-091-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,274,859.72	98.75%	642%	100%	Terminada
70	18DCC0060E	AMADO NERVO	PREESCOLAR	27	CONOCIDO, GUASIMA DEL MATATE, DEL NAYAR; NAYARIT	GUASIMA DEL MATATE	DEL NAYAR	GD PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. S.	INIFE-FED-E100-2016-LP-095-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 476,699.30	89.09%	634%	100%	Terminada
71	18DJN1425R	SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA	PREESCOLAR	147	ORO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-067-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,151,719.70	95.87%	650%	100%	Terminada
72	18DPR0282U	MAESTRO FRANCISCO VILLEGAS LOERA	PRIMARIA	559	FRANCISCO MARQUEZ, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-057-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,324,436.30	62.23%	658%	80%	Ejecución
73	18DCC0059P	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	37	ENTRADA PRINCIPAL AL LADO IZQUIERDO, SAN VICENTE; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN VICENTE	DEL NAYAR	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-108-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 528,499.99	30.00%	549%	65%	Rescisión
74	18DJN0003C	HORTENCIA PEREZ DE AGUILERA OLMOS	PREESCOLAR	129	MANUEL ACUÑA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-058-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 886,638.11	98.94%	658%	100%	Terminada
75	18DPB0199U	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PRIMARIA	50	CONOCIDO, CABEZAS [ENT. 10, MUN. 014, LOC. 0197], DEL NAYAR; NAYARIT	CABEZAS [ENT. 10, MUN. 014, LOC. 0197]	DEL NAYAR	ULISES LOPEZ CARRILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-101-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 546,591.74	50.84%	634%	51%	Ejecución
76	18DCC0087L	DIEGO DIAZ ORDAZ	PREESCOLAR	17	CONOCIDO JUNTO A LA PRIMARIA, MESA DE LOS HUICHOLES; DEL NAYAR, NAYARIT	LAS MESITAS [ENT. 18, MUN. 009, LOC. 0075]	ROSAMORADA	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-108-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 644,963.99	30.00%	549%	10%	Rescisión
77	18DJN0016G	PROMOTORAS SOCIALES VOLUNTARIAS DE LA	PREESCOLAR	134	BASILIO BADILLO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-058.2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,029,628.84	100.00%	658%	100%	Terminada
78	18DPR0140W	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PRIMARIA	195	ALPES, SAN JOSE DEL VALLE; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-091-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,242,199.79	98.25%	642%	100%	Terminada
79	18DJN1554L	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	156	HIERRO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-067-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,151,860.96	86.74%	650%	100%	Terminada
80	18DCC0092X	VALENTIN GOMEZ FARIAS	PREESCOLAR	104	CONOCIDO, LINDAVISTA, DEL NAYAR; NAYARIT	LINDA VISTA	DEL NAYAR	ULISES LOPEZ CARRILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-101-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 756,344.81	89.62%	634%	99%	Ejecución
81	18EJN0361P	ISABEL VARGAS URQUIDI	PREESCOLAR	62	URUGUAY, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	CONSTRUCTORA URIATE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-085-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 908,036.20	100.00%	642%	100%	Terminada
82	18DJN0051M	EVERARDO PEÑA NAVARRO	PREESCOLAR	133	EULOGIO PARRA, FRANCISCO I. MADERO (PUGA); TEPIC, NAYARIT	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	TEPIC	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-114-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,260,931.36	97.32%	549%	100%	Terminada
83	18EJN0027L	DESARROLLO INFANTIL NUM. 2 GOBIERNO DEL	PREESCOLAR	137	COLIBRI, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-059-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,191,943.13	68.93%	658%	80%	Ejecución
84	18DJN1508Z	GABRIELA MISTRAL	PREESCOLAR	116	LAZARO CARDENAS, BUCERIAS; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-092-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,220,922.82	70.64%	642%	92%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Planteo	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
85	18DES0050X	CANUTO ARANDA LORA	SECUNDARIA	33	MEXICO, SAN MIGUEL, ACAPONETA; NAYARIT	SAN MIGUEL	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-082-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 600,936.48	38.51%	642%	27%	Ejecución
86	18DJN1509Z	ARCOIRIS	PREESCOLAR	90	VIOLETA, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-150-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 963,173.45	100.00%	533%	100%	Terminada
87	18EJN0295G	ROSAURA ZAPATA CANO	PREESCOLAR	86	REVOLUCION, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	URBANIZACIONES SOPHIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-151-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 770,105.66	100.00%	533%	100%	Terminada
88	18DJN1339V	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PREESCOLAR	92	CONOCIDO A UN LADO DE LAS CANCHAS, ATONALISCO; TEPIC, NAYARIT	ATONALISCO	TEPIC	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2015-LP-114-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 691,446.90	97.81%	549%	100%	Terminada
89	18DES0027W	LAZARO CARDENAS	SECUNDARIA	235	EL PUYEQUE SALIDA A QUIVIQUINTA, HUAJICORI; HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI	HUAJICORI	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-094-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,133,904.41	98.45%	634%	99%	Ejecución
90	18DES0013T	MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO	SECUNDARIA	510	ROBERTO FIERRO NUM. 151 ORIENTE, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-059-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,509,332.70	99.32%	658%	100%	Terminada
91	18DES0038B	HERMANOS SERDAN	SECUNDARIA	766	MEXICO, SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-092-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,510,512.27	65.69%	642%	96%	Ejecución
92	18DPR0475I	AMADO NERVO	PRIMARIA	206	QUERETARO Y FRANCISCO I. MADERO, RUIZ, RUIZ; NAYARIT	RUIZ	RUIZ	VALENTINA FERNANDEZ CASAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-080	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,150,755.00	99.04%	642%	100%	Terminada
93	18ETV0123D	MARGARITO ORTEGA VERGARA	SECUNDARIA	88	SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO A LA COMUNIDAD FRENTE A LA CLINICA SAN LUIS DE LOZADA; TEPIC	SAN LUIS DE LOZADA	TEPIC	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-115-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 879,275.56	98.57%	549%	100%	Terminada
94	18DJN0135U	FRANCISCO RUBIO MONTOYA	PREESCOLAR	94	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-060-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 812,799.38	100.00%	658%	100%	Terminada
95	18DPR0702N	NIÑO ARTILLERO	PRIMARIA	105	AVENIDA HIDALGO, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-156-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,137,725.52	98.73%	533%	100%	Terminada
96	18EJN0020S	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	138	JUAREZ SIN MUN., XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	URBANIZACIONES SOPHIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-151-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,168,199.70	100.00%	533%	100%	Terminada
97	18DCC0080S	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	21	DOMICILIO CONOCIDO, LA MOJARRA; DEL NAYAR, NAYARIT	LA MOJARRA	DEL NAYAR	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-107-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 599,354.64	100.00%	549%	100%	Terminada
98	18DPR0297W	GABRIEL RAMOS MILLAN	PRIMARIA	399	LIMANTOUR NUM. 93 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-152-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,451,398.03	71.50%	533%	91%	Ejecución
99	18DPR0432K	AMADO NERVO	PRIMARIA	141	FRENTE AL TORIL, MORA; TEPIC, NAYARIT	COLONIA SEIS DE ENERO	TEPIC	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-115-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,604,770.30	99.39%	549%	100%	Terminada
100	18EJN0022Q	LUZ MARIA SERRADELL	PREESCOLAR	71	TEPAME Y ACACIA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-060-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 859,251.60	100.00%	658%	100%	Terminada
101	18DPR0990W	LIBERTADORES DE AMERICA	PRIMARIA	404	MERCURIO NUM. 1 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-068-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,422,210.23	100.00%	650%	100%	Terminada
102	18DES0051W	LUIS CASTILLO LEDON	SECUNDARIA	411	DURAZNO, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-068-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,466,218.79	100.00%	650%	100%	Terminada
103	18DJN1377Y	GABRIELA MISTRAL	PREESCOLAR	21	CAMINO AL CECYTEN, SAN PEDRO IXCATÁN; RUIZ, NAYARIT	SAN PEDRO IXCATAN	RUIZ	IZNAY SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-158-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 650,934.81	96.37%	533%	97%	Ejecución
104	18DPR0508J	MANUEL LOZADA	PRIMARIA	169	MARGARITA ORTEGA, SAN LUIS DE LOZADA; TEPIC, NAYARIT	SAN LUIS DE LOZADA	TEPIC	MANUEL CORREA CERVANTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-116-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,238,472.52	100.00%	549%	100%	Terminada
105	18DJN0015H	MARIANO MATAMOROS	PREESCOLAR	106	PLAYA LOS AYALA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-061-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,065,606.04	100.00%	658%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Planteo	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
106	18DJN1262X	JOSE MARIA PINO SUAREZ	PREESCOLAR	93	LANGOSTA, LA CRUZ DE HUANACAXTLÉ; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT	CRUZ DE HUANACAXTLÉ	BAHÍA DE BANDERAS	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-093-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 913,958.10	66.04%	634%	97%	Ejecución
107	18KJN0573C	CURSOS COMUNITARIOS	PREESCOLAR	9	CAMINO A LA TELESECUNDARIA, LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC; NAYARIT	LAS PILAS (EL TEPEGUAJE)	TEPIC	MANUEL CORREA CERVANTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-116-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 620,362.20	100.00%	549%	100%	Terminada
108	18DJN0126M	ROSA AGAZZI	PREESCOLAR	45	TRIBU SAN BENJAMIN, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-061-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 517,991.84	100.00%	658%	100%	Terminada
109	18DJN0057G	OLIVERIO VARGAS HERNANDEZ	PREESCOLAR	115	GASCON MERCADO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-117-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,053,369.97	62.43%	549%	68%	Ejecución
110	18DJN0082F	SIMON BOLIVAR	PREESCOLAR	61	JOSE LIMON GUZMAN, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	A.R.D. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-062-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 891,466.90	96.37%	658%	100%	Terminada
111	18DPR0725Y	PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA	PRIMARIA	345	ECHEVERRIA Y REVOLUCION, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-117-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,313,837.08	77.46%	549%	78%	Ejecución
112	18ETV0244P	AGUSTIN CASTAÑEDA RANGEL	TELESECUNDARIA	37	DOMICILIO CONOCIDO, HUITALOTA; HUAJICORI, NAYARIT	HUITALOTA	HUAJICORI	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-3	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 630,625.23	30.00%	533%	25%	Rescisión
113	18DPR0888I	MELCHOR OCAMPO	PRIMARIA	239	MELCHOR OCAMPO, EL JICOTE; TEPIC, NAYARIT	EL JICOTE	TEPIC	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-118-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,355,881.86	97.77%	549%	100%	Terminada
114	18DPR0103S	EMILIO MANUEL GONZALEZ PARRA	PRIMARIA	600	VILLA DE IBARGÜENGOITIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-118-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,550,189.54	100.00%	549%	100%	Terminada
115	18DPR0798Q	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	192	NIÑOS HEROES, COLONIA SEIS DE ENERO; TEPIC, NAYARIT	COLONIA SEIS DE ENERO	TEPIC	GAP AETERNUM S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-119-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,353,556.92	81.81%	549%	88%	Ejecución
116	18DPR0035L	CONSTITUCION DE 1917	PRIMARIA	377	AVILA CAMACHO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GAP AETERNUM S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-119-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,307,955.75	92.83%	549%	100%	Terminada
117	18EJN0030Z	JOSE ROSAS MORENO	PREESCOLAR	100	AVENIDA JUAN ESCUTIA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	A.R.D. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-062-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 929,898.73	58.29%	658%	100%	Terminada
118	18DJN15100	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	89	MAR ARABIGO, TEPIC, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	INIFE-FED-E100-2016-LP-120-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 869,784.82	99.28%	549%	100%	Terminada
119	18DPR0084U	PROFR. JUAN HERNANDEZ GARCIA	PRIMARIA	217	CIRCUITO VERDELITA, MEZCALES; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHÍA DE BANDERAS	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-093-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,022,796.28	55.58%	634%	85%	Ejecución
120	18DPR0287P	ABRAHAM CASTELLANOS	PRIMARIA	230	CALLE 2, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	INIFE-FED-E100-2016-LP-120-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,231,352.66	99.32%	549%	100%	Terminada
121	18DJN0224N	REY NAYAR	PRIMARIA	45	CONOCIDO CARRETERA A MIRAMAR, LA YERBA; TEPIC, NAYARIT	LA YERBA	TEPIC	MILTON RIVAS MEJIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-121-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 546,710.63	99.42%	549%	100%	Terminada
122	18DJN1192S	LUZ MARIA SERRADEL	PREESCOLAR	75	AVENIDA TERCER MUNDO, SAN FRANCISCO, BAHÍA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN FRANCISCO	BAHÍA DE BANDERAS	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-072-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 789,666.40	99.40%	650%	100%	Terminada
123	18DES0055S	PRISCILIANO SANCHEZ	SECUNDARIA	495	MANILA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	INIFE-FED-E100-2016-LP-063	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,315,520.44	100.00%	658%	100%	Terminada
124	18KJN0120B	PREESCOLAR COMUNITARIO	SECUNDARIA	13	DOMICILIO CONOCIDO, JESÚS MARÍA CORTE; TEPIC, NAYARIT	JESUS MARIA CORTE	TEPIC	MILTON RIVAS MEJIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-121-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 546,885.83	76.46%	549%	100%	Terminada
125	18DJN0020T	BERTHA VON GLUMER	PREESCOLAR	168	ROMA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	XAXCA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-122-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 975,206.22	76.57%	549%	86%	Ejecución
126	18DPR0086S	JUAN HERNANDEZ GARCIA	PRIMARIA	257	OBSIDIANA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	XAXCA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-122-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,126,530.24	98.97%	549%	99%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termin	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
127	18DPR0652W	10 DE MAYO	PRIMARIA	126	AVENIDA ZACATECAS, SAN LORENZO; RUIZ, NAYARIT	SAN LORENZO	RUIZ	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-159-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 828,229.42	93.85%	533%	100%	Terminada
128	18DJN1447C	JOSE VASCONCELOS	PREESCOLAR	97	FRESNOS, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-156-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 802,416.13	97.62%	533%	100%	Terminada
129	18DST0062U	EULOGIO PARRA ESPINOZA	SECUNDARIA	378	EMILIANO ZAPATA, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-157-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,341,145.51	32.61%	533%	45%	Ejecución
130	18DJN1473A	CARMEN LOPEZ JIMENEZ	PREESCOLAR	70	LUCAS VALLARTA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA CARVGO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-123-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 875,658.91	96.96%	549%	99%	Ejecución
131	18DPR0951U	PADRE DE LA PATRIA	PRIMARIA	403	JILGUERO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-152-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,153,737.98	57.48%	533%	78%	Ejecución
132	18DPR0218T	IGNACIO RAMIREZ	PRIMARIA	406	MONTERREY NUM. 39 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-153-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,623,712.93	100.00%	533%	100%	Terminada
133	18EPR0009M	GENERAL LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	563	MEXICO 13 NORTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-153-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,401,649.81	100.00%	533%	100%	Terminada
134	18DPR0085T	PROFR. JUAN HERNANDEZ GARCIA	PRIMARIA	195	LAS FLORES, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA CARVGO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-123-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,045,129.21	96.87%	549%	99%	Ejecución
135	18DJN0128K	EMMANUEL KANT	PREESCOLAR	75	ISLA DE CUBA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-064-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 864,942.57	56.87%	658%	75%	Ejecución
136	18DJN1564S	HANS CRISTRIAN ANDERSEN	PREESCOLAR	77	ANDADOR GIRASOLES, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR ANCORIV S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-124-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 568,446.01	96.18%	549%	99%	Ejecución
137	18ETV0118S	BONIFACIO PACHECO ORTEGA	SECUNDARIA	13	DOMICILIO CONOCIDO, MESA DE PICACHOS (EL CASCO); TEPIC, NAYARIT	MESA DE PICACHOS (EL CASCO)	TEPIC	GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR ANCORIV S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-124-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 636,170.89	52.00%	549%	55%	Ejecución
138	18DPR0813S	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	23	DOMICILIO CONOCIDO, LAS PILAS (EL TEPEGUAJE); TEPIC, NAYARIT	LAS PILAS (EL TEPEGUAJE)	TEPIC	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-IR-021-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 672,405.96	93.49%	510%	100%	Terminada
139	18DPR0281V	LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	613	EJIDO Y RAYON, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-IR-021-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,633,265.30	85.92%	510%	100%	Terminada
140	18DJN0109W	TEPICTLE	PREESCOLAR	64	CALLE 2, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-064-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 606,217.73	63.94%	658%	80%	Ejecución
141	18DJN0017F	EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	PREESCOLAR	154	ALLENDE NUM. 32 ORIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	AMBITO CONSTRUCTIVO S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-161	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,188,745.65	79.05%	533%	80%	Ejecución
142	18DJN0080H	JOSE VASCONCELOS	PREESCOLAR	156	PRIVADA 21 DE FEBRERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	INIFE-FED-E100-2016-LP-110-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,017,060.80	100.00%	549%	100%	Terminada
143	18DES0045L	NAYA RI	SECUNDARIA	161	REY NAYAR, PRESIDIO DE LOS REYES; RUIZ, NAYARIT	PRESIDIO DE LOS REYES	RUIZ	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-159-3	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,152,264.99	98.32%	533%	100%	Terminada
144	18ETV0269Y	REY NAYAR	TELESECUNDARIA	30	DOMICILIO CONOCIDO, CONTADERO; HUAJICORI, NAYARIT	CONTADERO	HUAJICORI	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-4	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 567,903.83	30.00%	533%	45%	Rescisión
145	18DPR0978A	EULOGIO PARRA	PRIMARIA	212	LAZARO CARDENAS, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-157-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,165,149.87	71.78%	533%	75%	Ejecución
146	18DPB0242S	VA XIA O'DAM	PRIMARIA	23	DOMICILIO CONOCIDO, EL ASERRADERO; HUAJICORI, NAYARIT	EL ASERRADERO	HUAJICORI	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-5	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 628,752.39	30.00%	533%	15%	Rescisión
147	18DCC0071K	NIÑOS HEROES	PREESCOLAR	27	DOMICILIO CONOCIDO, CONTADERO; HUAJICORI, NAYARIT	CONTADERO	HUAJICORI	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 622,980.85	30.00%	533%	47%	Rescisión

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
148	18DPR0666Z	H. AYUNTAMIENTO 1955	PRIMARIA	403	VERACRUZ, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-160-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,311,516.20	30.00%	533%	12%	Ejecución
149	18DPR0045S	JOSE MARIA MARTINEZ	PRIMARIA	361	PROLONGACION INGENIO LA PRIMAVERA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-127-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,346,202.26	99.53%	549%	100%	Terminada
150	18DPR0772I	ENRIQUE C. REBSAMEN	PRIMARIA	217	MARIANO PADILLA, ATONALISCO, TEPIC; NAYARIT	ATONALISCO	TEPIC	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-127-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,138,239.56	99.33%	549%	100%	Terminada
151	18DST0064S	ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECUNDARIA	345	AVENIDA PROLONGACION MEXICO, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-113-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,342,204.99	88.99%	549%	98%	Ejecución
152	18DJN1568O	15 DE MAYO	PREESCOLAR	152	AVENIDA DE LOS MAESTROS, TEPIC	TEPIC	TEPIC	AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-128-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 840,268.88	98.46%	549%	100%	Terminada
153	18DPR0009N	GENERAL FELIPE ANGELES	PRIMARIA	190	IZTACCHUATL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-109-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,058,488.17	97.46%	549%	100%	Terminada
154	18DPR0059V	PATRIA	PRIMARIA	210	HUMBERTO OSUNA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-LP-129-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,216,146.23	88.91%	549%	90%	Ejecución
155	18DJN1565R	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PREESCOLAR	168	CLAVEL 9, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-128-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 920,001.51	98.91%	549%	100%	Terminada
156	18DPR0036K	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PRIMARIA	344	ALFREDO V. BONFIL, BUCERIAS; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-113-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,415,466.93	98.64%	549%	100%	Terminada
157	18DST0063T	PORFIRIO MARTINEZ LUNA	SECUNDARIA	346	JULIAN GASCON MERCADO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-154-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,327,243.26	99.32%	533%	100%	Terminada
158	18EJN0010L	ROSAURA ZAPATA	PREESCOLAR	146	JUAREZ NUM. 8 PONIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-160-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,069,639.29	41.67%	533%	54%	Ejecución
159	18DJN1385G	CRISTOBAL COLON	PREESCOLAR	206	JACARANDAS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-LP-129-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 912,918.62	64.76%	549%	94%	Ejecución
160	18DPR0235J	GUADALUPE VICTORIA	PRIMARIA	305	CAMINO VIEJO A JAUJA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	PRACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-126	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,158,589.78	100.00%	549%	100%	Terminada
161	18DPR0081X	REY NAYARIT	PRIMARIA	132	BEGONIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-132-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,009,941.38	99.45%	549%	100%	Terminada
162	18DPR0943L	FRANCISCO VILLA	PRIMARIA	271	AVENIDA CONSTITUCION, SAN JOSE DEL VALLE; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	VALENTINA FERNANDEZ CASAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-112-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,296,476.96	99.15%	549%	100%	Terminada
163	18DJN1479V	MARIA LOURDES OJEDA DIAZ	PREESCOLAR	87	ISLA DE CUBA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-131-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 729,792.18	100.00%	549%	100%	Terminada
164	18DJN0045B	HEROICO COLEGIO MILITAR	PRIMARIA	83	PARQUE MORELOS, TEPIC	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-130-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 899,327.03	100.00%	549%	100%	Terminada
165	18DPR0024F	ANDRES QUINTANA ROO	PRIMARIA	168	FRANCISCO GARCIA MONTERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-132-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,078,114.64	100.00%	549%	100%	Terminada
166	18DPR0113Z	NICOLAS CONTRERAS SANCHEZ	PRIMARIA	200	SANTA CECILIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-023-1	09-ene-17	08-abr-17	90	\$ 1,061,090.80	100.00%	502%	100%	Terminada
167	18DJN1481J	MEXCALTITAN	PREESCOLAR	66	LOS LIRIOS, TEPIC; TEPIC NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-131-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 893,294.15	100.00%	549%	100%	Terminada
168	18DJN1367R	FRANCISCO ZARCO	PREESCOLAR	117	TOPACIO, TEPIC	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-130-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 949,230.25	98.64%	549%	100%	Terminada

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantele	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
169	18EJN0028K	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1 GOBIERNO DEL CENTRO DE	PREESCOLAR	129	AVENIDA ALLENDE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-109-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,279,169.16	97.19%	549%	100%	Terminada
170	18EJN0015G	DESARROLLO INFANTIL SEP	PREESCOLAR	74	FRESNO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-023-2	09-ene-17	08-abr-17	90	\$ 934,274.49	100.00%	502%	100%	Terminada
171	18DES0042O	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	PRIMARIA	98	ALVARO OBREGON, SAN ANDRES; SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	SAN ANDRES	SANTIAGO IXCUINTLA	LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-155-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,088,206.27	98.37%	533%	100%	Terminada
172	18DPR0890X	PEDRO CASAS	PRIMARIA	499	AVENIDA TECNOLOGICO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-137-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,245,283.65	100.00%	541%	100%	Terminada
173	18EJN0012J	CARMEN TARANGO DE BARBOSA	PREESCOLAR	33	SIERRA DEL NAYAR, TEPIC, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-134-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 575,394.87	97.64%	549%	100%	Terminada
174	18DPR0072P	VALLES DE NAYARIT	PRIMARIA	195	VALLE DE SAN JUAN, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-136-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,053,110.78	100.00%	541%	100%	Terminada
175	18DPR0082W	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	400	SANTA SOFIA NUM. 41 SUR, SAN JOSÉ DEL VALLE; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	VALENTINA FERNANDEZ CASAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-112-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,234,578.75	98.61%	549%	100%	Terminada
176	18EPR0067C	CAUDILLOS DE MEXICO	PRIMARIA	106	CULTURA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-138-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 987,155.21	90.20%	541%	96%	Ejecución
177	18DJN1369P	FRANCISCO VILLEGAS LOERA	PREESCOLAR	41	ACAPONETA, FRANCISCO I. MADERO (PUGA); TEPIC, NAYARIT	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	TEPIC	INGENIERIA AMBIENTAL HIKURI, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-135-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 820,699.79	81.61%	541%	100%	Terminada
178	18EST0001F	ALFONSO GARCIA ROBLES	SECUNDARIA	279	JAIBA Y LIVERPOOL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES RUVYC S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-139-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,353,451.96	84.10%	541%	95%	Ejecución
179	18EST0010N	TECNICA 10 DOCTOR LUIS GAMEZ JIMENEZ	SECUNDARIA	94	29 DE FEBRERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES RUVYC S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-139-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 836,246.95	84.16%	541%	95%	Ejecución
180	18DPR1027J	MARIO MORENO REYES	PRIMARIA	131	AVENIDA ABASTOS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-138-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,011,836.03	96.37%	541%	98%	Ejecución
181	18DJN0059E	PRINCESA MOLOLOA	PREESCOLAR	136	ANDADOR LOPEZ MATEOS Y DIAZ ORDAZ, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-134-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,169,318.87	98.98%	549%	100%	Terminada
182	18DPR0055Z	JOSE SANTOS GODINEZ	PRIMARIA	154	12 DE OCTUBRE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-154-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,242,933.86	99.35%	533%	100%	Terminada
183	18DPR0289N	ADAN FLORES MORENO	PRIMARIA	300	MORELOS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-137-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,265,719.85	100.00%	541%	100%	Terminada
184	18DPR0273M	MARIANO MATAMOROS	PREESCOLAR	313	ZICACALCO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-136-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,240,389.33	93.94%	541%	100%	Terminada
185	18DJN0070A	ROSAURA ZAPATA	PREESCOLAR	133	DURANGO NUM. 281 NORTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	INIFE-FED-E100-2016-LP-110-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 758,084.17	100.00%	549%	100%	Terminada
186	18DJN0079S	SANGANGUEY	PREESCOLAR	103	ROBERTO FIERRO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INGENIERIA AMBIENTAL HIKURI, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-135-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,268,888.36	100.00%	541%	100%	Terminada
187	18EJN0293I	CENDI NIÑOS UNIDOS	PREESCOLAR	156	COYOACAN ESQUINA CON FRANCISCO BENITEZ, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-141-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,003,473.79	97.80%	541%	100%	Terminada
188	18DES0046K	BENITO JUAREZ	SECUNDARIA	109	DOMICILIO CONOCIDO, SAN ANDRÉS MILPILLAS; HUAJICORI, NAYARIT	SAN ANDRES MILPILLAS	HUAJICORI	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,148,144.16	34.48%	533%	35%	Rescisión
189	18DJN1271E	FRANCISCO I. MADERO	PREESCOLAR	98	CAPILLA, LA LABOR; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	LA LABOR	SANTA MARIA DEL ORO	HUMBERTO JIMENEZ ALDACO	INIFE-FED-E100-2016-LP-111-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 936,557.93	99.52%	549%	100%	Terminada

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termin	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
190	18DES0010W	PRESIDENTE CARDENAS	SECUNDARIA	490	CONSTRUCCION, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	EKKON EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-140-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,706,649.48	100.00%	541%	100%	Terminada
191	18DST0053M	RAMON G. BONFIL	SECUNDARIA	522	ROGELIO FLORES CUIEL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-141-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,844,288.76	97.37%	541%	100%	Terminada
192	18DPR0076L	JOSE VASCONCELOS	PRIMARIA	144	CANDELARIO MIRAMONTES, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	EKKON EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-140-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 936,611.06	100.00%	541%	100%	Terminada
193	18EJN0016F	ESTEFANIA CASTAÑEDA	PREESCOLAR	168	ALLENDE NUM. 320 PONIENTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO	INIFE-FED-E100-2016-IR-020-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 516,807.68	94.94%	510%	100%	Terminada
194	18DJN1349B	NAYARIT	PREESCOLAR	215	RICARDO VELARDE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	SERGIO VILLASEÑOR BECERRA	INIFE-FED-E100-2016-LP-143-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 933,709.03	97.28%	541%	100%	Terminada
195	18ETV0057V	INES REYES	SECUNDARIA	115	CAMINO AL ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA; ROSAMORADA, NAYARIT	SAN JUAN BAUTISTA	ROSAMORADA	IZNAY SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-158-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,117,521.61	83.89%	533%	84%	Ejecución
196	18EJN0034V	JOSEFINA RAMOS	PREESCOLAR	72	ABASOLO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-144-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 862,646.61	98.14%	541%	100%	Terminada
197	18EJN0032X	GABRIELA MISTRAL	PREESCOLAR	17	CONSTITUCION, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-144-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 532,466.36	100.00%	541%	100%	Terminada
198	18EJN0018D	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	129	MORELOS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO	INIFE-FED-E100-2016-IR-020-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,246,885.39	57.83%	510%	88%	Ejecución
199	18DPR1006X	PABLO GALEANA	PRIMARIA	466	ROSALES, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	SERGIO VILLASEÑOR BECERRA	INIFE-FED-E100-2016-LP-143-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,361,620.03	100.00%	541%	100%	Terminada
200	18DPR1012H	GONZALO ALEGRIA ARREDONDO	PRIMARIA	190	AVENIDA LAGOS DEL COUNTRY Y MAR MEDITERRANEO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-147-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,082,811.56	90.56%	541%	100%	Terminada
201	18DPR0724Z	NARCISO MENDOZA	PRIMARIA	144	JUSTO SIERRA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GAP AETERNUM S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-146-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,111,367.89	78.13%	541%	85%	Ejecución
202	18EPR0026C	CUAUHTEMOC	PRIMARIA	142	REVOLUCION Y TUXPAN, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R. L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-148-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,061,471.32	69.05%	541%	95%	Ejecución
203	18EJN0001D	AMERICA MANRIQUEZ DE FLORES CUIEL	PREESCOLAR	86	PRISCILIANO SANCHEZ, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-145-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 850,040.58	96.86%	541%	100%	Terminada
204	18DPR1003Z	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	PRIMARIA	252	ARTICULO 123, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-147-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,157,941.57	98.98%	541%	100%	Terminada
205	18DIX0001W	INTERNADO EDUCATIVO DE PRIMARIA NUM. 12	PRIMARIA	233	AVENIDA JUAREZ NUM. 345 ORIENTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-150-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,194,977.97	100.00%	533%	100%	Terminada
206	18ETV0116U	ANDRES HURTADO RON	TELESECUNDARIA	41	PONIENTE CARRETERA TEPIC-AGUAMILPA KILOMETRO 30, JESÚS MARÍA CORTE TEPIC, NAYARIT	JESUS MARIA CORTE	TEPIC	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-149-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 595,395.51	89.22%	533%	100%	Terminada
207	18DPR0121H	ALI CHUMACERO	PRIMARIA	430	VILLA DE MONTALVO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-145-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,386,071.04	76.94%	541%	97%	Ejecución
208	18DPR0512W	ESTADO DE MICHOACAN	PRIMARIA	150	RIO SUCHIATE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GAP AETERNUM S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-146-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,115,460.03	65.34%	541%	85%	Ejecución
209	18EPR0068B	PRISCILIANO SANCHEZ	PRIMARIA	213	HECTOR MAYAGOITIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-149-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,146,737.44	99.15%	533%	100%	Terminada
210	18DJN1343H	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	55	INDEPENDENCIA, SANTA MARIA DEL ORO; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	HUMBERTO JIMENEZ ALDACO	INIFE-FED-E100-2016-LP-111-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 907,438.68	99.38%	549%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
211	18EPR0024E	AMADO NERVO	PRIMARIA	484	LERDO NUM. 235 PONIENTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-148-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,444,006.14	72.96%	541%	95%	Ejecución
212	18DES0004L	LEYES DE REFORMA	SECUNDARIA	619	MORELOS Y ROBERTO FIERRO, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-4	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 2,015,101.80	96.50%	510%	100%	Terminada
213	18DJN1386F	JOSE ROSAS MORENO	PREESCOLAR	159	AVENIDA SAUCE Y ANDADOR SIERRA SN; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	YAMANY ANTONIO GUEVARA IBARRA	INIFE-FED-E100-2018-LP-022	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 984,621.06	30.00%	-28%	25%	Ejecución
214	18DJN1418H	ROSARIO CASTELLANOS	PREESCOLAR	19	A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, EL BURUATO; SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	EL BURUATO	SANTA MARÍA DEL ORO	ATMAVIDIA DE JESUS DIAZ PEREZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-018-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 659,008.25	39.12%	510%	100%	Terminada
215	18DPR0015Y	JESUS RUIZ AGUILAR	PRIMARIA	398	IGNACIO COMONFORT, SAN JOSE DEL VALLE; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHÍA DE BANDERAS	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-3	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,625,373.95	70.37%	518%	75%	Ejecución
216	18DPR0104R	BELISARIO DOMINGUEZ	PRIMARIA	328	CALLE PASEO DEL VALLE N°90; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-023	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 958,075.71	30.00%	-3%	0%	Ejecución
217	18DPR0138H	PROF. MANUEL DURAN CARDENAS	PRIMARIA	286	ZARAGOZA, COMPOSTELA; COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	COMPOSTELA	HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	INIFE-FED-E100-2016-IR-015	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,489,020.67	94.58%	510%	100%	Terminada
218	18DPR0638C	JOSE MARTI	PRIMARIA	280	CALLE MONTERREY N°169; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-004	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,065,791.19	30.00%	-28%	15%	Ejecución
219	18DPR0718O	PAISES DEL TERCER MUNDO	PRIMARIA	96	CALLE PRISCILIANO SANCHEZ S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	DALI CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-014	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 1,049,531.59	30.00%	-3%	40%	Ejecución
220	18EES0073G	SOLEDAD CARVAJAL CABEZUD	SECUNDARIA	72	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 19; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-005	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 752,844.49	30.00%	-3%	20%	Ejecución
221	18EJN0017E	ROSA NAVARRO	PREESCOLAR	204	CALLE BENITO JUAREZ S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-015	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 1,031,140.84	30.00%	-3%	12%	Ejecución
222	18DST0028N	EULOGIO PARRA	SECUNDARIA	466	CALLE VENUS NUM. 2091; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-033	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 1,321,306.34	0.00%	0%	0%	Ejecución
223	18DPR0950V	RAMON CORONA	PRIMARIA	164	CALLE NARANJO NUM. 595; IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLÁN DEL RÍO	INGENIERIA APLICADA DANTOR, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-024	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 927,097.52	30.00%	-3%	18%	Ejecución
224	18DJN0036U	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	121	CALLE EULOGIO PARRA S/N NUM.; IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLÁN DEL RÍO	CONSTRUCCIONES 955 DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-025	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,045,107.96	30.00%	-28%	16%	Ejecución
225	18DJN0002D	SALVADOR CERVANTES	PREESCOLAR	127	BRAVO NUM. 51 ORIENTE, SANTA MARÍA DEL ORO; SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARÍA DEL ORO	ATMAVIDIA DE JESUS DIAZ PEREZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-018-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,238,314.02	90.75%	510%	100%	Terminada
226	18DST0052N	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	SECUNDARIA	392	20 DE NOVIEMBRE, SAN VICENTE; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN VICENTE	BAHÍA DE BANDERAS	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-2	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,873,273.54	30.00%	518%	100%	Terminada
227	18DPR0152A	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	PRIMARIA	202	VALLE DE LAS ROSAS, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHÍA DE BANDERAS	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-4	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,296,470.79	65.32%	518%	100%	Terminada
228	18DJN1228Q	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	74	HALCON, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-3	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 792,620.19	96.70%	510%	100%	Terminada
229	18DPR0887J	GENERAL JUVENTINO ESPINOSA	PRIMARIA	459	BRASIL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,874,688.90	92.08%	510%	98%	Ejecución
230	18DJN1334Z	GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ	PREESCOLAR	229	1RO DE MAYO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-5	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,229,448.21	93.59%	510%	100%	Terminada
231	18DJN0142D	IGNACIO COMONFORT	PREESCOLAR	38	LOMA BONITA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 817,860.84	88.41%	510%	100%	Terminada

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Planteo	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
232	18DPR0155Y	VICENTE GUERRERO	PRIMARIA	475	MISION SANTA ISABEL, SAN VICENTE; BAHIA DE BAMDERAS MAYARIT	SAN VICENTE	BAHÍA DE BANDERAS	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-1	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,874,292.78	61.96%	518%	80%	Ejecución
233	18SES0025Z	CONSTITUCION 1917	SECUNDARIA	44	PROLONGACION LAZARO CARDENAS NUM. 81 PONIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-5	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 936,974.19	100.00%	510%	100%	Terminada
234	18DJN1255N	NARCISO MENDOZA	PREESCOLAR	98	CARRILLO PUERTO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-4	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 902,886.72	84.28%	510%	98%	Ejecución
235	18DPR0444P	LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	62	DOMICILIO CONOCIDO, SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO); DEL NAYAR, NAYARIT	SAN RAFAEL EL ALTO	DEL NAYAR	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-3	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 893,564.00	100.00%	510%	100%	Terminada
236	18DPB0028A	JOSE MARIA MERCADO	PRIMARIA	34	DOMICILIO CONOCIDO, LOS CIRUELOS; DEL NAYAR, NAYARIT	LOS CIRUELOS	DEL NAYAR	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 653,598.49	100.00%	510%	100%	Terminada
237	18DCC0090Z	HERNAN CORTES	PRIMARIA	20	DOMICILIO CONOCIDO, SAN ISIDRO; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN ISIDRO	DEL NAYAR	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 669,564.27	100.00%	510%	100%	Terminada
238	18DPR0456U	VICTOR MONTAÑO	PRIMARIA	179	DOMICILIO CONOCIDO S/N; SANTIAGO DE POCHOTITAN, TEPIC, NAYARIT	SANTIAGO DE POCHOTITAN	TEPIC	LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-027	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 799,899.52	30.00%	-28%	35%	Ejecución
239	18EJN0009W	FRANCISCO VILLEGAS LOERA	PREESCOLAR	105	CALLE RAYON NUM. 410; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CRISTIAN EMMANUEL HERNANDEZ SALAZAR	INIFE-FED-E100-2018-LP-006	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 755,376.00	30.00%	-28%	25%	Ejecución
240	18DPR0773H	JAIME NUNO	PRIMARIA	155	CONOCIDO POR LA CARRETERA A MIRAMAR S/N; TEPIC, NAYARIT	EL AHUACATE	TEPIC	JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-001	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,011,674.19	30.00%	-28%	12%	Ejecución
241	18DJN1499I	VALLE DORADO	PREESCOLAR	40	CALLE VALLE MATATIPAC NUM. 171; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-018	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 547,396.22	30.00%	-3%	23%	Ejecución
242	18DPR0994S	SIMON DELGADO RAMIREZ	PRIMARIA	350	MARCO A CARDENAS NUM. 20; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONTRUCCIONES LOPVAR, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-016	09-abr-18	21-ago-18	135	\$ 1,052,211.70	30.00%	-36%	38%	Ejecución
243	18DST0051O	EMILIO M. GONZALEZ	SECUNDARIA	450	MEDICINA HUMANA S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	INIFE-FED-E100-2018-LP-047	02-jul-18	19-oct-18	110	\$ 1,037,446.32	30.00%	0%	0%	Ejecución
244	18DPR0060K	JUAN ESPINOSA BAVARA	PRIMARIA	483	CALLE MANILA NUM. 42 NUM; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-038	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 1,220,950.29	30.00%	0%	0%	Ejecución
245	18DPR0210A	JOSE MARIA MERCADO	PRIMARIA	38	DOMICILIO CONOCIDO S/N; JESUS MARIA CORTE, TEPIC, NAYARIT	JESUS MARIA CORTE	TEPIC	MOISES AGRAZ ROJAS	INIFE-FED-E100-2018-LP-028	09-abr-18	07-jun-18	60	\$ 478,581.99	30.00%	45%	28%	Ejecución
246	18DJN0141E	NIÑOS HEROES	PREESCOLAR	56	SAN JUDAS TADEO S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	NAN 2 CONTRUCCIONES CIVILES E HIDRAULICAS, S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-007	09-abr-18	17-jul-18	100	\$ 480,320.20	30.00%	-13%	10%	Ejecución
247	18DPR0151B	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PRIMARIA	410	AVENIDA HIDALGO NUM. 381 PONIENTE; IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLÁN DEL RÍO	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2018-LP-055	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 1,222,840.39	30.00%	0%	0%	Ejecución
248	18DPR0693W	DR. JAIME TORRES BODET	PRIMARIA	158	CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA MARALINE S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-019	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 1,078,462.64	30.00%	-3%	10%	Ejecución
249	18DPR0954R	JULIAN GASCON MERCADO	PRIMARIA	479	CALLE ACACIA NUM. 189; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQUIISO INCO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-043	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 1,273,852.20	0.00%	0%	0%	Ejecución
250	18DPR0477G	FRANCISCO VILLA	PRIMARIA	193	CALLE FRANCISCO VILLA NUM. 22 SUR; RUIZ, RUIZ, NAYARIT	RUIZ	RUIZ	CONSTRUCTORA BRYKER S. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-053	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 1,034,570.85	30.00%	0%	0%	Ejecución
251	18DJN1484G	ANAHUAC (LUGAR JUNTO A LAS AGUAS)	PREESCOLAR	63	CALLE FLOR DE AZALIA NUM. 240; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	SERGIO VILLASEÑOR BECERRA	INIFE-FED-E100-2018-LP-010	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 829,127.46	30.00%	-3%	50%	Ejecución
252	18EJN0007Y	FRANCISCO GABILONDO SOLER	PREESCOLAR	97	CALLE RIO COLORADO NUM. 70; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JORGE MANUEL ROQUE GARCIA	INIFE-FED-E100-2018-LP-020	09-abr-18	17-jul-18	100	\$ 1,048,534.24	30.00%	-13%	22%	Ejecución

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Planteo	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
253	18EES0004K	JUSTO SIERRA	SECUNDARIA	479	CALLE MORELIA NUM. 49 NORTE; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	INIFE-FED-E100-2018-LP-044	02-jul-18	19-oct-18	110	\$ 1,186,786.00	30.00%	0%	0%	Ejecución
254	18DES0034F	JUAN ESPINOSA BAVARA	SECUNDARIA	144	CALLE 8 Y MORELOS S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-046	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 1,303,762.92	0.00%	0%	0%	Ejecución
255	18DPR0959M	HEROES DEL PUEBLO	PRIMARIA	50	ESTRATEGIA Y TACTICA S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	INIFE-FED-E100-2018-LP-011	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,005,324.38	30.00%	-28%	38%	Ejecución
256	18DPR0967V	20 DE NOVIEMBRE	PRIMARIA	175	MARTIRES 26 DE ENERO S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GONZALO BUENO JAURENA	INIFE-FED-E100-2018-LP-008	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,017,363.26	30.00%	-28%	11%	Ejecución
257	18DES0011V	JOSE GUADALUPE NAJERA	SECUNDARIA	271	CALLE 24 DE FEBRERO N° 37; RUIZ, RUIZ, NAYARIT	RUIZ	RUIZ	OSCAR ARIEL PEÑA LEAL	INIFE-FED-E100-2018-LP-054	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 1,163,182.47	0.00%	0%	0%	Ejecución
258	18DJN0116F	FRANCISCO VILLEGAS LOERA	PREESCOLAR	76	CALLE VERACRUZ N°119; RUIZ, RUIZ, NAYARIT	RUIZ	RUIZ	JOSE MANUEL SANCHEZ TREJO	INIFE-FED-E100-2018-LP-052	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 743,400.99	0.00%	0%	0%	Ejecución
259	18DPR0968U	JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	PRIMARIA	166	CALLE AMATLAN DE CANAS N° 19, FRANCISCO I. MADERO (PUGA) TEPIC, NAYARIT	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	TEPIC	JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL	INIFE-FED-E100-2018-LP-002	09-abr-18	17-jul-18	100	\$ 1,267,914.17	30.00%	-13%	55%	Ejecución
260	18DPR0992U	MANUEL AVILA CAMACHO	PRIMARIA	146	CALLE NIÑOS HEROES S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-012	09-abr-18	17-jun-18	70	\$ 1,158,196.36	30.00%	24%	10%	Ejecución
261	18DPR0984L	ESTADO DE NAYARIT	PRIMARIA	286	CALLE LUREL N° 428; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-021	09-abr-18	17-jul-18	100	\$ 1,089,533.17	30.00%	-13%	22%	Ejecución
262	18DJN1501G	XOCHIMILCO	PREESCOLAR	130	CALLE UNIDAD POPULAR N°65, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CPC9001, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-013	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,061,915.33	30.00%	-28%	35%	Ejecución
263	18UJN0001V	HUMBERTO JAVIER CERVANTES SANCHEZ	PREESCOLAR	189	CALLE DOCTOR JOAQUIN CANOVAS PUCHADES S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MANUEL CORREA CERVANTES	INIFE-FED-E100-2018-LP-037	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 977,080.13	30.00%	0%	0%	Ejecución
264	18EJN0385Z	DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	PREESCOLAR	110	CALLE SANDIA S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	INIFE-FED-E100-2018-LP-009	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,086,323.98	30.00%	-28%	50%	Ejecución
265	18EJN0372V	SIERRA DE ALICA	PREESCOLAR	71	CALLE CULTURAS MEXICANAS N°465; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	FERNANDO SOTO LOPEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-003	09-abr-18	07-jun-18	60	\$ 558,388.46	30.00%	45%	16%	Ejecución
266	18EJN0296F	CESAR AUGUSTO SANDINO	PREESCOLAR	44	CALLE CARLOS FONSECA S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RUMARTIN S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-017	09-abr-18	07-jun-18	60	\$ 630,154.44	30.00%	45%	58%	Ejecución
267	18EJN0374T	NARCIZO MENDOZA	PREESCOLAR	93	CALLE LIC. JESUS LOPEZ GARCIA N° 4; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARNOLDO ANTONIO LORA CORONADO	INIFE-FED-E100-2018-LP-036	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 722,435.75	30.00%	0%	0%	Ejecución
268	18EJN0008X	PRISCILIANO SANCHEZ	PREESCOLAR	122	CALLE LUIS GONZAGA URBINA N° 172; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2018-LP-034	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 894,731.79	30.00%	0%	0%	Ejecución
269	18EPR0021H	FERNANDO MONTAÑO	PRIMARIA	685	BENITO JUAREZ S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-041	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 1,459,052.99	30.00%	0%	0%	Ejecución
270	18DST0023S	ESC SEC. ENRIQUE RAMIREZ Y RAMIREZ	SECUNDARIA	26	CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO S/N, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2018-LP-039	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 1,380,815.58	30.00%	0%	0%	Ejecución
271	18EJN0002C	PRESIDENTE ALEMAN	PREESCOLAR	126	CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA N°109; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARITIMOS NAMEX S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-042	02-jul-18	19-oct-18	110	\$ 947,960.72	30.00%	0%	0%	Ejecución
272	18DPR0131O	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	47	CONOCIDO; CHULAVISTA, COMPOSTELA, NAYARIT	CHULAVISTA	COMPOSTELA	NYM MULTISERVICIOS Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-051	02-jul-18	19-oct-18	110	\$ 473,853.93	0.00%	0%	0%	Ejecución
273	18EPR0016W	JUANA DE ASBAJE	PRIMARIA	237	CALLE MORELOS SUR N° 160; SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-056	02-jul-18	19-sep-18	80	\$ 525,200.94	0.00%	0%	0%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 04-jul-18

INFORME TRIMESTRAL 2016 (ABRIL-JUNIO)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Planteo	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
274	18DPR0850W	HEROES DE NACUZARI	PRIMARIA	317	CALLE MAR MEDITERRANEO N° 42; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	HUGO EDMUNDO REAL TORRES	INIFE-FED-E100-2018-LP-040	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 521,334.90	0.00%	0%	0%	Ejecución
275	18EJN0377Q	CALMECAC	PREESCOLAR	36	CONOCIDO; EL RINCON, TEPIC, NAYARIT	EL RINCON	TEPIC	PEDRO CASTELLANOS RENTERIA	INIFE-FED-E100-2018-LP-045	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 589,600.19	30.00%	0%	0%	Ejecución
276	18DJN0242C	ALI CHUMACERO	PREESCOLAR	94	CALLE VALLE DE LAS ROSAS S/N; MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHÍA DE BANDERAS	JOSE RAMIREZ CORTES	INIFE-FED-E100-2018-LP-048	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 607,800.58	0.00%	0%	0%	Ejecución
277	18DPR0205P	AMALIA GONZALEZ CABALLERO	PRIMARIA	191	MAR MEDITERRANEO ESQUINA CON ESPARTA S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	EDUARDO BASULTO ZAMORA	INIFE-FED-E100-2018-LP-032	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 644,933.25	30.00%	0%	0%	Ejecución
278	18ETV0260G	RAMON FLORES AVALOS	SECUNDARIA	228	CALLE 12 DE OCTUBRE N° 238; EL PORVENIR, BAHIA DE BADERAS, NAYARIT	EL PORVENIR	BAHÍA DE BANDERAS	LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-050	02-jul-18	29-oct-18	120	\$ 1,081,003.86	0.00%	0%	0%	Ejecución

Elaboró

Autorizó

Ing. Gerardo Ernesto Góngora Gutiérrez
Enlace Estatal del INIFE

Arq. Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra
Director General del INIFE

\$271,527,105.35	76.15%	492.46%	79.96%	126	Ejecución
				144	Terminada
				8	Rescisión
				0	Ampliación