

## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |  |                 |                     |  |                         |                     |  | CONTRATO                     |                 |                      |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|--|-----------------|---------------------|--|-------------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel                       | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad               | Municipio           | Persona Física o Moral                                   | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 1               | 18DJN1445E | LUIS PASTEUR                             | PREESCOLAR      | 27                  | MORELOS, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT                                | LA PEÑITA DE JALTEMBA   | COMPOSTELA          | PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.               | INIFE-FED-E100-2016-LP-069-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16            | 90           | \$ 572,119.51        | 81.98%              | 752%                 | 85%             | Ejecución           |
| 2               | 18DJN0097H | FERNANDO MONTES DE OCA                   | PREESCOLAR      | 108                 | GOLFO DE MEXICO, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT                        | LA PEÑITA DE JALTEMBA   | COMPOSTELA          | PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.               | INIFE-FED-E100-2016-LP-069-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16            | 90           | \$ 1,224,174.88      | 69.69%              | 752%                 | 76%             | Ejecución           |
| 3               | 18DPB0035K | GUILLERMO PRIETO                         | PRIMARIA        | 135                 | CONOCIDO, SAN FRANCISCO, DEL NAYAR; NAYARIT  | SAN FRANCISCO           | DEL NAYAR           | GD PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S. | INIFE-FED-E100-2016-LP-095-1 | 12-sep-16       | 10-dic-16            | 90           | \$ 1,135,449.84      | 100.00%             | 737%                 | 100%            | Terminada           |
| 4               | 18DJN1242J | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ                | PREESCOLAR      | 36                  | PONCIANO GUTIERREZ Y ROBERTO LEDEZMA, VALLE LERMA; SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT      | VALLE LERMA             | SANTIAGO IXCUINTLA  | LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ                               | INIFE-FED-E100-2016-LP-078-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16            | 90           | \$ 627,494.60        | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 5               | 18DCC0121B | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA            | PREESCOLAR      | 60                  | BARRIO DE GUADALUPE, JESUS MARIA, DEL NAYAR; NAYARIT                               | JESUS MARIA             | DEL NAYAR           | GD PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S. | INIFE-FED-E100-2016-LP-095-3 | 12-sep-16       | 10-dic-16            | 90           | \$ 663,369.52        | 95.22%              | 737%                 | 100%            | Terminada           |
| 6               | 18DPB0030P | JICH ÑAN                                 | PRIMARIA        | 122                 | COLONIA LOMA ATRAVEZADA, ACAPONETA; NAYARIT  | ACAPONETA               | ACAPONETA           | GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-082-2 | 05-sep-16       | 03-dic-16            | 90           | \$ 600,828.18        | 70.07%              | 744%                 | 90%             | Rescisión           |
| 7               | 18DPR0752V | JUAN ESCUTIA                             | PRIMARIA        | 295                 | PUEBLA, YAGO; SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT  | YAGO                    | SANTIAGO IXCUINTLA  | LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ                               | INIFE-FED-E100-2016-LP-078-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16            | 90           | \$ 632,357.00        | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 8               | 18DES0018O | ENRIQUE G. ELIAS                         | SECUNDARIA      | 669                 | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TEPIC; NAYARIT  | TEPIC                   | TEPIC               | MOISES AGRAZ ROJAS                                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-055-1 | 22-ago-16       | 19-nov-16            | 90           | \$ 1,608,875.52      | 100.00%             | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 9               | 18EJN0026M | JUANITA PEREGRINA                        | PREESCOLAR      | 112                 | ZACATECAS, TEPIC; NAYARIT  | TEPIC                   | TEPIC               | MOISES AGRAZ ROJAS                                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-055-2 | 22-ago-16       | 19-nov-16            | 90           | \$ 1,144,370.64      | 100.00%             | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 10              | 18DJN1542G | CUITLAHUAC                               | PREESCOLAR      | 101                 | PLAN DE AYALA NUM. 68 SUR, MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT                    | MEZCALES                | BAHIA DE BANDERAS   | ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO                                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-086-1 | 22-sep-16       | 03-dic-16            | 90           | \$ 803,421.10        | 100.00%             | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 11              | 18DPR0977B | MIGUEL ALEMAN VALDEZ                     | PRIMARIA        | 391                 | AVENIDA ESTACIONES, BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT                           | BUCERIAS                | BAHIA DE BANDERAS   | ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO                                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-086-2 | 22-sep-16       | 03-dic-16            | 90           | \$ 1,279,524.91      | 100.00%             | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 12              | 18DCC0054U | EMILIANO ZAPATA                          | PREESCOLAR      | 17                  | CONOCIDO, COYULTITA DE JAZMINES, DEL NAYAR; NAYARIT                                | COYULTITA DE JAZMINES   | DEL NAYAR           | LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES                              | INIFE-FED-E100-2016-LP-098-1 | 12-sep-16       | 10-dic-16            | 90           | \$ 483,422.34        | 57.40%              | 737%                 | 85%             | Ejecución           |
| 13              | 18DCC0086M | JUSTO SIERRA                             | PREESCOLAR      | 24                  | A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, HIGUERA GORDA, DEL NAYAR; NAYARIT     | HIGUERA GORDA           | DEL NAYAR           | CONSTRUCTORA BRYKER S, S.A. DE C.V.                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-097-1 | 12-sep-16       | 10-dic-16            | 90           | \$ 656,973.37        | 81.92%              | 737%                 | 92%             | Ejecución           |
| 14              | 18DST0029M | FRANCISCO VILLA                          | SECUNDARIA      | 101                 | KILOMETRO NUM. 16 LAS VARAS SAN BLAS, IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, COMPOSTELA; NAYARIT | IXTAPA DE LA CONCEPCION | COMPOSTELA          | RAUL ROSAS OREGEL  | INIFE-FED-E100-2016-LP-70-1  | 29-ago-16       | 26-nov-16            | 90           | \$ 1,624,078.24      | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 15              | 18DPB0244Q | WIMAKAURI (FIESTA DE ELOTE Y DEL TAMBOR) | PRIMARIA        | 35                  | CONOCIDO, EL BURUATO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT                                 | EL BURUATO              | SANTA MARIA DEL ORO | CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.         | INIFE-FED-E100-2016-LP-077-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16            | 90           | \$ 639,768.29        | 98.36%              | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 16              | 18DJN0029K | VENUSTIANO CARRANZA                      | PREESCOLAR      | 12                  | A UN COSTADO DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, SAN RAFAEL; DEL NAYAR; NAYARIT        | SAN RAFAEL              | DEL NAYAR           | CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.                | INIFE-FED-E100-2016-LP-102   | 12-sep-16       | 10-dic-16            | 90           | \$ 606,309.70        | 98.51%              | 737%                 | 100%            | Terminada           |
| 17              | 18DES0029U | CUAUHTEMOC                               | SECUNDARIA      | 197                 | AVENIDA AVIACION, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT                            | PUENTE DE CAMOTLAN      | LA YESCA            | ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-104-1 | 12-sep-16       | 10-dic-16            | 90           | \$ 1,028,227.48      | 98.30%              | 737%                 | 99%             | Ejecución           |
| 18              | 18DCC0053V | JUAN ESCUTIA                             | PREESCOLAR      | 42                  | CONOCIDO, MESA DE CHAPALILLA; LA YESCA, NAYARIT                                    | MESA DE CHAPALILLA      | LA YESCA            | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ                            | INIFE-FED-E100-2016-LP-106-2 | 12-sep-16       | 10-dic-16            | 90           | \$ 551,417.65        | 30.00%              | 737%                 | 25%             | Ejecución           |
| 19              | 18DJN0136T | MAHATMA GANDHI                           | PREESCOLAR      | 179                 | MIGUEL HIDALGO, SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS; NAYARIT                            | SAN VICENTE             | BAHIA DE BANDERAS   | CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-087-1 | 05-sep-16       | 03-dic-16            | 90           | \$ 1,237,911.23      | 56.06%              | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 20              | 18ETV0197V | FELIPE ANGELES                           | TELESECUNDARIA  | 41                  | A LA ENTRADA DEL PUEBLO FRENTE AL PUENTE, EL BURUATO; SANTA MARIA DEL ORO; NAYARIT | EL BURUATO              | SANTA MARIA DEL ORO | CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.         | INIFE-FED-E100-2016-LP-077-2 | 29-ago-16       | 26-ago-16            | 90           | \$ 627,597.64        | 40.42%              | 854%                 | 70%             | Ejecución           |
| 21              | 18EJN0348V | CARMEN CALDERON                          | PREESCOLAR      | 44                  | REFORMA, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT   | ACAPONETA               | ACAPONETA           | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL                              | INIFE-FED-E100-2016-LP-083-1 | 22-sep-16       | 03-dic-16            | 90           | \$ 594,358.49        | 58.74%              | 744%                 | 90%             | Ejecución           |

## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |                              |                 |                     |  |                               |                    |   | CONTRATO                     |                 |                  |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel           | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad                     | Municipio          | Persona Física o Moral                                      | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 22              | 18DPR0192B | NIÑO ARTILLERO               | PRIMARIA        | 194                 | AVENIDA REFORMA CARIBE, SAN VICENTE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT              | SAN VICENTE                   | BAHIA DE BANDERAS  | CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-087-2 | 05-sep-16       | 03-sep-16        | 90           | \$ 849,945.20        | 68.60%              | 846%                 | 75%             | Ejecución           |
| 23              | 18DPR0099W | BENITO JUAREZ                | PRIMARIA        | 187                 | RIO COMPOSTELA, BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT                         | BUCERIAS                      | BAHIA DE BANDERAS  | BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-088-1 | 05-sep-16       | 05-dic-16        | 90           | \$ 1,029,370.50      | 100.00%             | 742%                 | 100%            | Terminada           |
| 24              | 18DJN1370E | SOR JUANA INES DE LA CRUZ    | PREESCOLAR      | 90                  | MIRLAS, XALISCO, XALISCO; NAYARIT  | XALISCO                       | XALISCO            | IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-065-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 818,746.75        | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 25              | 18EJN0013I | ALEJANDRINA MEDINA RUEDA     | PREESCOLAR      | 60                  | FRAY PEDRO DE GANTE, SAN BLAS, SAN BLAS; NAYARIT                             | SAN BLAS                      | SAN BLAS           | DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-075-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 889,102.03        | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 26              | 18DJN1244H | AMPARO PEREYRA DE GARCIA     | PREESCOLAR      | 28                  | AVENIDA MORELOS NUM. 45 ORIENTE, VALLE MORELOS; SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  | VALLE MORELOS                 | SANTIAGO IXCUINTLA | LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ                                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-078-3 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 630,859.28        | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 27              | 18DPR1014F | JAIME TORRES BODET           | PRIMARIA        | 177                 | LUCAS VALLARTA, XALISCO, XALISCO, NAYARIT                                    | XALISCO                       | XALISCO            | IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-065-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,139,402.09      | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 28              | 18DAI0018L | BENITO JUAREZ                | PRIMARIA        | 39                  | CONOCIDO, SAN BLASITO, ACAPONETA; NAYARIT                                    | SAN BLASITO                   | ACAPONETA          | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL                                 | INIFE-FED-E100-2015-LP-083-2 | 22-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 574,834.47        | 30.00%              | 744%                 | 50%             | Rescisión           |
| 29              | 18ETV0280U | MEMORIAS DEL 68              | TELESECUNDARIA  | 37                  | LERDO DE TEJADA, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT                  | LA PEÑITA DE JALTEMBA         | COMPOSTELA         | RAUL ROSAS OREGEL   | INIFE-FED-E100-2016-LP-070-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 555,481.42        | 89.60%              | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 30              | 18DJN1350R | JUAN AMOS COMENIO            | PREESCOLAR      | 16                  | ENSENADA, LAURELES Y GONGORA (EL LIMON); SAN BLAS, NAYARIT                   | LAURELES Y GONGORA (EL LIMON) | SAN BLAS           | DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-075-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 627,286.25        | 94.87%              | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 31              | 18DPR0023G | RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS | PRIMARIA        | 54                  | JALISCO E IXTLAN, VILLA MORELOS, COMPOSTELA; NAYARIT                         | VILLA MORELOS                 | COMPOSTELA         | URBANIZACIONES Y TERRACERIAS RICO S. DE R.L.                | INIFE-FED-E100-2016-LP-071-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,265,699.17      | 62.24%              | 752%                 | 62%             | Ejecución           |
| 32              | 18DPR0048P | BENITO JUAREZ                | PRIMARIA        | 314                 | LAZARO CARDENAS, SAN BLAS; NAYARIT   | SAN BLAS                      | SAN BLAS           | MILTON FELIX ROSALES ROSALES                                | INIFE-FED-E100-2016-LP-076-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,210,783.93      | 87.58%              | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 33              | 18EJN0380D | EL NIÑO ARTILLERO            | PREESCOLAR      | 44                  | MERCURIO Y ANDADOR GARZA, XALISCO, XALISCO; NAYARIT                          | XALISCO                       | XALISCO            | LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ                                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-066-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 624,200.91        | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 34              | 18DJN1248D | VALENTIN GOMEZ FARIAS        | PREESCOLAR      | 14                  | MEXICO ESQUINA CON FAUSTINO BENITEZ, AGUA VERDE (EL SALTO); TEJUALA, NAYARIT | AGUA VERDE (EL SALTO)         | TEJUALA            | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ                                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-081   | 22-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 650,760.00        | 98.82%              | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 35              | 18DPR0115X | DIEGO RIVERA                 | PRIMARIA        | 182                 | VALLE AMECA, MEZCALEZ, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT                            | MEZCALES                      | BAHIA DE BANDERAS  | BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-088-2 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 1,255,532.31      | 100.00%             | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 36              | 18DJN1397L | J. INOCENTE DIAZ HERRERA     | PREESCOLAR      | 91                  | ESTEBAN BACA CALDERON, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT                         | ACAPONETA                     | ACAPONETA          | GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-084-1 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 846,388.15        | 87.18%              | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 37              | 18EJN0376R | JUSTO SIERRA                 | PREESCOLAR      | 19                  | GALEANA, RUIZ, RUIZ; NAYARIT   | RUIZ                          | RUIZ               | PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ                                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-079-1 | 05-sep-16       | 03-sep-16        | 90           | \$ 585,670.25        | 97.43%              | 846%                 | 100%            | Terminada           |
| 38              | 18DJN0063R | FERNANDO MONTAÑO PUGA        | PREESCOLAR      | 163                 | FRANCISCO I. MADERO, TEPIC; NAYARIT  | TEPIC                         | TEPIC              | TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.                              | INIFE-FED-E100-2016-LP-056-1 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 1,219,402.33      | 100.00%             | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 39              | 18DJN0039R | ESTEFANIA CASTAÑEDA          | PREESCOLAR      | 144                 | EMILIANO ZAPATA, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT                     | IXTLAN DEL RIO                | IXTLAN DEL RIO     | SERGIO SILVA AREVALO  | INIFE-FED-E100-2016-LP-073-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,135,651.01      | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 40              | 18ETV0285P | MANUEL RIVERA CAMACHO        | TELESECUNDARIA  | 26                  | CONOCIDO, SAN PABLO; DEL NAYAR, NAYARIT                                      | SAN PABLO                     | DEL NAYAR          | ASPAVI, S.A. DE C.V.  | INIFE-FED-E100-2016-LP-096-1 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 661,997.18        | 76.57%              | 737%                 | 77%             | Ejecución           |
| 41              | 18DJN1577W | JEAN PIAGET                  | PREESCOLAR      | 41                  | GUADALUPE VICTORIA, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT                    | PUENTE DE CAMOTLAN            | LA YESCA           | ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO                             | INIFE-FED-E100-2016-LP-105-1 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 444,688.46        | 92.72%              | 737%                 | 99%             | Ejecución           |
| 42              | 18DPR0001V | GENERAL LAZARO CARDENAS      | PRIMARIA        | 126                 | RICARDO FLORES MAGON, COMPOSTELA, COMPOSTELA; NAYARIT                        | COMPOSTELA                    | COMPOSTELA         | URBANIZACIONES Y TERRACERIAS RICO S. DE R.L.                | INIFE-FED-E100-2016-LP-071-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 963,966.10        | 44.77%              | 752%                 | 45%             | Ejecución           |



## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |                               |                 |                     |  |                       |                     |  | CONTRATO                     |                 |                  |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel            | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad             | Municipio           | Persona Física o Moral                           | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 43              | 18DST0061V | XECORA                        | SECUNDARIA      | 95                  | A UN COSTADO DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS A LA ALTURA DE LA GAS. SANTA CRUZ DE GUAYBEL DEL | SANTA CRUZ DE GUAYBEL | DEL NAYAR           | LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-098-2 | 12-sep-16       | 10-sep-16        | 90           | \$ 1,145,409.21      | 47.43%              | 838%                 | 48%             | Ejecución           |
| 44              | 18DPB0033M | FRAY JUAN ZUMARRAGA GUADALUPE | PRIMARIA        | 51                  | CONOCIDO, HIGUERA GORDA, DEL NAYAR; NAYARIT  | HIGUERA GORDA         | DEL NAYAR           | CONSTRUCTORA BRYKER S, S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-097-2 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 854,166.65        | 93.13%              | 737%                 | 93%             | Ejecución           |
| 45              | 18DJN0055I | MANAUTOU MARGAIN DE MARTINEZ  | PREESCOLAR      | 124                 | CRISANTO JACOBO, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT                                  | LA PEÑITA DE JALTEMBA | COMPOSTELA          | JOSE MANUEL MORENO OLMEDO                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-072-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,029,900.44      | 97.59%              | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 46              | 18DJN1518G | ALI CHUMACERO                 | PREESCOLAR      | 35                  | GOLONDRINAS, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT   | ACAPONETA             | ACAPONETA           | GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-084-2 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 590,929.71        | 78.45%              | 744%                 | 90%             | Rescisión           |
| 47              | 18DJN1497K | SOR JUANA INES DE LA CRUZ     | PREESCOLAR      | 45                  | FRANCISCO ZARCO, SAN JOSE DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT                              | SAN JOSE DEL VALLE    | BAHIA DE BANDERAS   | CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-089-1 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 720,857.74        | 66.15%              | 744%                 | 95%             | Ejecución           |
| 48              | 18DJN1295O | EULOGIO PARRA                 | PREESCOLAR      | 134                 | PRIVADA INDIO MARIANO, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT                               | IXTLAN DEL RIO        | IXTLAN DEL RIO      | SERGIO SILVA AREVALO                             | INIFE-FED-E100-2016-LP-073-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 884,656.36        | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 49              | 18DJN0144B | BENITO JUAREZ                 | PREESCOLAR      | 102                 | PASEO DE LAS PALMAS, TEPIC, TEPIC; NAYARIT   | TEPIC                 | TEPIC               | TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.                   | INIFE-FED-E100-2016-LP-056-2 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 835,480.82        | 100.00%             | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 50              | 18DJN1260Z | NIÑOS HEROES                  | PREESCOLAR      | 72                  | FLORES MAGON, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA NAYARIT   | PUENTE DE CAMOTLAN    | LA YESCA            | ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-105-2 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 544,446.42        | 86.15%              | 737%                 | 99%             | Ejecución           |
| 51              | 18DJN0096I | FEDERICO FROEBEL              | PREESCOLAR      | 32                  | MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON GUADALAJARA, HUAJIMIC; LA YESCA, NAYARIT                          | HUAJIMIC              | LA YESCA            | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ                    | INIFE-FED-E100-2016-LP-106-1 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 484,143.04        | 30.00%              | 737%                 | 35%             | Ejecución           |
| 52              | 18DPR0270P | CRISTOBAL COLON               | PRIMARIA        | 237                 | AVENIDA INSURGENTES, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT                                   | PUENTE DE CAMOTLAN    | LA YESCA            | ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-104-2 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 793,493.92        | 92.17%              | 737%                 | 99%             | Ejecución           |
| 53              | 18DES0005K | AMADO NERVO                   | SECUNDARIA      | 650                 | EULOGIO PARRA, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT                                       | IXTLAN DEL RIO        | IXTLAN DEL RIO      | DICONAY S. DE R.L. DE C.V.                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-074   | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,455,931.64      | 94.48%              | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 54              | 18DPB0187P | RICARDO FLORES MAGON          | PRIMARIA        | 18                  | DOMICILIO CONOCIDO, COMAL DE PEÑITA; DEL NAYAR, NAYARIT                                      | COMAL DE PEÑITA       | DEL NAYAR           | PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-159-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 556,853.68        | 100.00%             | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 55              | 18DJN0083E | AGUSTIN YAÑEZ                 | PREESCOLAR      | 52                  | MIGUEL ALEMAN Y TEPIC,RUIZ, RUIZ; NAYARIT  | RUIZ                  | RUIZ                | PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-079-2 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 828,698.07        | 81.66%              | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 56              | 18ETV0272L | MOISES AYALA ACOSTA           | TELESECUNDARIA  | 141                 | CONOCIDO, SANTA TERESA, DEL NAYAR; NAYARIT   | SANTA TERESA          | DEL NAYAR           | ULISES LOPEZ CARRILLO                            | INIFE-FED-E100-2016-LP-101-3 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 1,030,223.21      | 82.49%              | 737%                 | 95%             | Rescisión           |
| 57              | 18DPR0250B | ESTADO DE TAMAULIPAS          | PRIMARIA        | 193                 | PRISCILIANO SANCHEZ, HUAJICORI; HUAJICORI, NAYARIT   | HUAJICORI             | HUAJICORI           | GREMEX CONSTRUCTOR S.A.DE C.V                    | INIFE-FED-E100-2016-LP-094-1 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 1,162,880.05      | 83.44%              | 737%                 | 98%             | Ejecución           |
| 58              | 18DPR0122G | MANUEL PEÑA AVILA             | PRIMARIA        | 420                 | BROMELIA, SAN JOSE DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT                                     | SAN JOSE DEL VALLE    | BAHIA DE BANDERAS   | CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-089-2 | 05-sep-16       | 03-sep-16        | 90           | \$ 1,084,191.78      | 74.59%              | 846%                 | 100%            | Terminada           |
| 59              | 18DJN1314M | LEONA VICARIO                 | PREESCOLAR      | 41                  | EMILIANO ZAPATA, ZAPOTANITO; SANATA MARIA DEL ORO, NAYARIT                                   | ZAPOTANITO            | SANTA MARIA DEL ORO | CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-077-3 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 577,864.89        | 94.18%              | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 60              | 18DCC0062C | BITZIERE                      | PREESCOLAR      | 51                  | DOMICILIO CONOCIDO, ARROYO DE CAMARONES; DEL NAYAR, NAYARIT                                  | ARROYO DE CAMARONES   | DEL NAYAR           | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.    | INIFE-FED-E100-2016-LP-107-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 660,309.20        | 100.00%             | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 61              | 18ETV0240T | FRANCISCO I. MADERO           | TELESECUNDARIA  | 56                  | CONOCIDO NARANJITO DE COPAL; DEL NAYAR, NAYARIT  | NARANJITO DE COPAL    | DEL NAYAR           | ASPAVI, S.A. DE C.V                              | INIFE-FED-E100-2016-LP-096-2 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 550,826.28        | 92.71%              | 737%                 | 93%             | Ejecución           |
| 62              | 18EJN0019C | BERTHA VON GLUMER             | PREESCOLAR      | 110                 | GLORIETA JUAREZ, TEPIC; NAYARIT  | TEPIC                 | TEPIC               | CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-057-1 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 1,088,310.47      | 97.51%              | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 63              | 18DJN1521U | XOCHIQUETZAL (DIOSA NAHUATL)  | PREESCOLAR      | 43                  | ANTIMONIO, XALISCO, XALISCO; NAYARIT   | XALISCO               | XALISCO             | LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-066-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 622,231.28        | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |

## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |   |                 |                     |   |  |                   |   | CONTRATO                     |                 |                  |              |                 | Estatus de la Acción |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|---|-----------------|---------------------|---|--|-------------------|---|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel                        | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección   | Localidad                                  | Municipio         | Persona Física o Moral                                | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato  | % Avance Financiero  | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 64              | 18DES0020C | JOSE MARIA MERCADO                        | SECUNDARIA      | 288                 | YUCATAN Y ECHEVARRIA, SAN BLAS; NAYARIT   | SAN BLAS                                   | SAN BLAS          | MILTON FELIX ROSALES ROSALES                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-076-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,218,226.63 | 82.47%               | 752%                 | 98%             | Ejecución           |
| 65              | 18DJN1376Z | RUBEN DARIO                               | PREESCOLAR      | 105                 | AVENIDA MEXICO, MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT                                  | MEZCALES                                   | BAHIA DE BANDERAS | GREMEX CONSTRUCTOR S.A.DE C.V                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-090-1 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 1,172,222.68 | 88.76%               | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 66              | 18DJN1546C | SOLEDAD ANAYA SOLORZANO                   | PREESCOLAR      | 40                  | TABASCO, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT  | ACAPONETA                                  | ACAPONETA         | CONSTRUCTORA URIATE S.A. DE C.V.                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-085-1 | 05-sep-16       | 03-sep-16        | 90           | \$ 709,609.45   | 100.00%              | 846%                 | 100%            | Terminada           |
| 67              | 18DES0039A | FRAY JUNIPERO SERRA                       | SECUNDARIA      | 415                 | AQUILES SERDAN, BUCERIAS; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT                                  | BUCERIAS                                   | BAHIA DE BANDERAS | GREMEX CONSTRUCTOR S.A.DE C.V                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-090-2 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 1,393,959.27 | 100.00%              | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 68              | 18DPB0231M | NIÑOS HEROES                              | PRIMARIA        | 43                  | CONOCIDO, SAN JUAN PEYOTAN; DEL NAYAR NAYARIT   | SAN JUAN PEYOTAN                           | DEL NAYAR         | RICARDO VAZQUEZ CALVILLO                              | INIFE-FED-E100-2016-LP-103   | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 618,149.53   | 100.00%              | 737%                 | 100%            | Terminada           |
| 69              | 18DPR0980P | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO                 | PRIMARIA        | 132                 | CONOCIDO KILOMETRO 125 TEPIC PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | SAN IGNACIO                                | BAHIA DE BANDERAS | YURI LARIOS NILA                                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-091-1 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 1,274,859.72 | 98.75%               | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 70              | 18DCC0060E | AMADO NERVO                               | PREESCOLAR      | 27                  | CONOCIDO, GUASIMA DEL MATATE, DEL NAYAR; NAYARIT                                      | GUASIMA DEL MATATE                         | DEL NAYAR         | GD PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS | INIFE-FED-E100-2016-LP-095-2 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 476,699.30   | 89.09%               | 737%                 | 100%            | Terminada           |
| 71              | 18DJN1425R | SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA                   | PREESCOLAR      | 147                 | ORO, XALISCO; NAYARIT   | XALISCO                                    | XALISCO           | RAFAEL CERVANTES AHUMADA                              | INIFE-FED-E100-2016-LP-067-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,151,719.70 | 95.87%               | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 72              | 18DPR0282U | MAESTRO FRANCISCO VILLEGAS LOERA          | PRIMARIA        | 559                 | FRANCISCO MARQUEZ, TEPIC; NAYARIT   | TEPIC                                      | TEPIC             | CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.                   | INIFE-FED-E100-2016-LP-057-2 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 1,324,436.30 | 62.23%               | 760%                 | 80%             | Ejecución           |
| 73              | 18DCC0059P | MARGARITA MAZA DE JUAREZ                  | PREESCOLAR      | 37                  | ENTRADA PRINCIPAL AL LADO IZQUIERDO, SAN VICENTE; DEL NAYAR, NAYARIT                  | SAN VICENTE                                | DEL NAYAR         | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-108-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 528,499.99   | 30.00%               | 651%                 | 65%             | Rescisión           |
| 74              | 18DJN0003C | HORTENCIA PEREZ DE AGUILERA OLMOS         | PREESCOLAR      | 129                 | MANUEL ACUÑA, TEPIC; NAYARIT  | TEPIC                                      | TEPIC             | VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.                   | INIFE-FED-E100-2016-LP-058-1 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 886,555.91   | 100.00%              | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 75              | 18DPB0199U | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                | PRIMARIA        | 50                  | CONOCIDO, CABEZAS [ENT. 10, MUN. 014, LOC. 0197], DEL NAYAR; NAYARIT                  | CABEZAS [ENT. 10, MUN. 014, LOC. 0197]     | DEL NAYAR         | ULISES LOPEZ CARRILLO                                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-101-1 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 546,591.74   | 50.84%               | 737%                 | 51%             | Rescisión           |
| 76              | 18DCC0087L | DIEGO DIAZ ORDAZ                          | PREESCOLAR      | 17                  | CONOCIDO JUNTO A LA PRIMARIA, MESA DE LOS HUICHILES; DEL NAYAR, NAYARIT               | LAS MESITAS [ENT. 18, MUN. 009, LOC. 0075] | ROSAMORADA        | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-108-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 644,963.99   | 30.00%               | 651%                 | 10%             | Rescisión           |
| 77              | 18DJN0016G | PROMOTORAS SOCIALES VOLUNTARIAS DE LA SEP | PREESCOLAR      | 134                 | BASILIO BADILLO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC                                      | TEPIC             | VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.                   | INIFE-FED-E100-2016-LP-058.2 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 1,029,628.84 | 100.00%              | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 78              | 18DPR0140W | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                | PRIMARIA        | 195                 | ALPES, SAN JOSE DEL VALLE; NAYARIT  | SAN JOSE DEL VALLE                         | BAHIA DE BANDERAS | YURI LARIOS NILA                                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-091-2 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 1,242,199.79 | 98.25%               | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 79              | 18DJN1554L | JUAN ESCUTIA                              | PREESCOLAR      | 156                 | HIERRO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT   | XALISCO                                    | XALISCO           | RAFAEL CERVANTES AHUMADA                              | INIFE-FED-E100-2016-LP-067-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,034,192.86 | 100.00%              | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 80              | 18DCC0092X | VALENTIN GOMEZ FARIAS                     | PREESCOLAR      | 104                 | CONOCIDO, LINDAVISTA, DEL NAYAR; NAYARIT  | LINDA VISTA                                | DEL NAYAR         | ULISES LOPEZ CARRILLO                                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-101-2 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 756,344.81   | 89.62%               | 737%                 | 99%             | Rescisión           |
| 81              | 18EJN0361P | ISABEL VARGAS URQUIDI                     | PREESCOLAR      | 62                  | URUGUAY, ACAPONETA, ACAPÓNETA; NAYARIT  | ACAPONETA                                  | ACAPONETA         | CONSTRUCTORA URIATE S.A. DE C.V.                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-085-2 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 908,036.20   | 100.00%              | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 82              | 18DJN0051M | EVERARDO PEÑA NAVARRO                     | PREESCOLAR      | 133                 | EULOGIO PARRA, FRANCISCO I. MADERO (PUGA); TEPIC, NAYARIT                             | FRANCISCO I. MADERO (PUGA)                 | TEPIC             | URBANIZACIONES Y CAMINOS STA, S.A. DE C.V.            | INIFE-FED-E100-2016-LP-114-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,260,931.36 | 97.32%               | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 83              | 18EJN0027L | DESARROLLO INFANTIL NUM. 2 GOBIERNO DEL   | PREESCOLAR      | 137                 | COLIBRI, TEPIC; NAYARIT   | TEPIC                                      | TEPIC             | LIDIA PLATA MARTINEZ                                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-059-1 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 1,191,943.13 | 68.93%               | 760%                 | 85%             | Ejecución           |
| 84              | 18DJN1508Z | GABRIELA MISTRAL                          | PREESCOLAR      | 116                 | LAZARO CARDENAS, BUCERIAS; BAHIA DE NADERAS, NAYARIT                                  | BUCERIAS                                   | BAHIA DE BANDERAS | URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.                    | INIFE-FED-E100-2016-LP-092-1 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 1,220,922.82 | 70.64%               | 744%                 | 92%             | Ejecución           |

## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |                            |                 |                     |  |                       |                   |   | CONTRATO                     |                 |                  |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|---|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel         | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad             | Municipio         | Persona Física o Moral                        | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 85              | 18DES0050X | CANUTO ARANDA LORA         | SECUNDARIA      | 33                  | MEXICO, SAN MIGUEL, ACAPONETA; NAYARIT   | SAN MIGUEL            | ACAPONETA         | GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.           | INIFE-FED-E100-2016-LP-082-1 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 600,936.48        | 38.51%              | 744%                 | 27%             | Rescisión           |
| 86              | 18DJN1509Z | ARCOIRIS                   | PREESCOLAR      | 90                  | VIOLETA, XALISCO; XALISCO, NAYARIT   | XALISCO               | XALISCO           | MIGIO S.A. DE C.V.                            | INIFE-FED-E100-2016-LP-150-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 963,173.45        | 100.00%             | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 87              | 18EJN0295G | ROSAURA ZAPATA CANO        | PREESCOLAR      | 86                  | REVOLUCION, XALISCO; XALISCO, NAYARIT  | XALISCO               | XALISCO           | URBANIZACIONES SOPHIA S.A. DE C.V.            | INIFE-FED-E100-2016-LP-151-1 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 770,105.66        | 100.00%             | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 88              | 18DJN1339V | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  | PREESCOLAR      | 92                  | CONOCIDO A UN LADO DE LAS CANCHAS, ATONALISCO; TEPIC, NAYARIT                                      | ATONALISCO            | TEPIC             | URBANIZACIONES Y CAMINOS STA, S.A. DE C.V.    | INIFE-FED-E100-2015-LP-114-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 691,446.90        | 97.81%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 89              | 18DES0027W | LAZARO CARDENAS            | SECUNDARIA      | 235                 | EL PUYEQUE SALIDA A QUIVIQUINTA, HUAJICORI; HUAJICORI, NAYARIT                                     | HUAJICORI             | HUAJICORI         | GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.               | INIFE-FED-E100-2016-LP-094-2 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 1,133,904.41      | 98.45%              | 737%                 | 99%             | Ejecución           |
| 90              | 18DES0013T | MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO | SECUNDARIA      | 510                 | ROBERTO FIERRO NUM. 151 ORIENTE, TEPIC, NAYARIT  | TEPIC                 | TEPIC             | LIDIA PLATA MARTINEZ                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-059-2 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 1,509,332.70      | 100.00%             | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 91              | 18DES0038B | HERMANOS SERDAN            | SECUNDARIA      | 766                 | MEXICO, SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT   | SAN JOSE DEL VALLE    | BAHIA DE BANDERAS | URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.            | INIFE-FED-E100-2016-LP-092-2 | 05-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 1,510,512.27      | 88.94%              | 744%                 | 96%             | Ejecución           |
| 92              | 18DPR0475I | AMADO NERVO                | PRIMARIA        | 206                 | QUERETARO Y FRANCISCO I. MADERO, RUIZ, RUIZ; NAYARIT   | RUIZ                  | RUIZ              | VALENTINA FERNANDEZ CASAS                     | INIFED-FED-E100-2016-LP-080  | 22-sep-16       | 03-dic-16        | 90           | \$ 1,150,755.00      | 99.04%              | 744%                 | 100%            | Terminada           |
| 93              | 18ETV0123D | MARGARITO ORTEGA VERGARA   | SECUNDARIA      | 88                  | SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO A LA COMUNIDAD FRENTE A LA CLINICA, SAN LUIS DE LOZADA; TEPIC, NAYARIT | SAN LUIS DE LOZADA    | TEPIC             | CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.     | INIFE-FED-E100-2016-LP-115-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 879,275.56        | 98.57%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 94              | 18DJN0135U | FRANCISCO RUBIO MONTOYA    | PREESCOLAR      | 94                  | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TEPIC; NAYARIT  | TEPIC                 | TEPIC             | PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.           | INIFE-FED-E100-2016-LP-060-1 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 812,799.38        | 100.00%             | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 95              | 18DPR0702N | NIÑO ARTILLERO             | PRIMARIA        | 105                 | AVENIDA HIDALGO, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT   | IXTLAN DEL RIO        | IXTLAN DEL RIO    | RICARDO VAZQUEZ CALVILLO                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-156-1 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,137,725.52      | 98.73%              | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 96              | 18EJN0020S | FEDERICO FROEBEL           | PREESCOLAR      | 138                 | JUAREZ SIN MUN., XALISCO, XALISCO; NAYARIT   | XALISCO               | XALISCO           | URBANIZACIONES SOPHIA S.A. DE C.V.            | INIFE-FED-E100-2016-LP-151-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,168,199.70      | 100.00%             | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 97              | 18DCC0080S | JUAN ESCUTIA               | PREESCOLAR      | 21                  | DOMICILIO CONOCIDO, LA MOJARRA; DEL NAYAR, NAYARIT   | LA MOJARRA            | DEL NAYAR         | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-107-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 599,354.64        | 100.00%             | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 98              | 18DPR0297W | GABRIEL RAMOS MILLAN       | PRIMARIA        | 399                 | LIMANTOUR NUM. 93 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT   | XALISCO               | XALISCO           | GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.               | INIFE-FED-E100-2016-LP-152-1 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,451,398.03      | 71.50%              | 636%                 | 91%             | Ejecución           |
| 99              | 18DPR0432K | AMADO NERVO                | PRIMARIA        | 141                 | FRENTE AL TORIL, MORA; TEPIC, NAYARIT  | COLONIA SEIS DE ENERO | TEPIC             | CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.     | INIFE-FED-E100-2016-LP-115-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,604,770.30      | 99.39%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 100             | 18EJN0022Q | LUZ MARIA SERRADELL        | PREESCOLAR      | 71                  | TEPAME Y ACACIA, TEPIC; NAYARIT  | TEPIC                 | TEPIC             | PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.           | INIFE-FED-E100-2016-LP-060-2 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 859,251.60        | 100.00%             | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 101             | 18DPR0990W | LIBERTADORES DE AMERICA    | PRIMARIA        | 404                 | MERCURIO NUM. 1 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT   | XALISCO               | XALISCO           | FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-068-1 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,422,210.23      | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 102             | 18DES0051W | LUIS CASTILLO LEDON        | SECUNDARIA      | 411                 | DURAZNO, XALISCO, XALISCO; NAYARIT   | XALISCO               | XALISCO           | FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ                      | INIFE-FED-E100-2016-LP-068-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 1,466,218.79      | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 103             | 18DJN1377Y | GABRIELA MISTRAL           | PREESCOLAR      | 21                  | CAMINO AL CECYTEN, SAN PEDRO IXCATÁN; RUIZ, NAYARIT  | SAN PEDRO IXCATAN     | RUIZ              | IZNAY SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-158-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 650,934.81        | 96.37%              | 636%                 | 97%             | Ejecución           |
| 104             | 18DPR0508J | MANUEL LOZADA              | PRIMARIA        | 169                 | MARGARITA ORTEGA, SAN LUIS DE LOZADA; TEPIC, NAYARIT   | SAN LUIS DE LOZADA    | TEPIC             | MANUEL CORREA CERVANTES                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-116-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,238,472.52      | 100.00%             | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 105             | 18DJN0015H | MARIANO MATAMOROS          | PREESCOLAR      | 106                 | PLAYA LOS AYALA, TEPIC; NAYARIT  | TEPIC                 | TEPIC             | JOSE MANUEL MORENO OLMEDO                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-061-1 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 1,065,606.04      | 100.00%             | 760%                 | 100%            | Terminada           |



## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |                              |                 |                     |  |                          |                   |   | CONTRATO                     |                 |                  |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------|-------------------|---|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel           | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad                | Municipio         | Persona Física o Moral                              | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 106             | 18DJN1262X | JOSE MARIA PINO SUAREZ       | PREESCOLAR      | 93                  | LANGOSTA, LA CRUZ DE HUANACAXTLE; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT         | CRUZ DE HUANACAXTLE      | BAHIA DE BANDERAS | URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-093-1 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 913,958.10        | 71.07%              | 737%                 | 97%             | Ejecución           |
| 107             | 18KJN0573C | CURSOS COMUNITARIOS          | PREESCOLAR      | 9                   | CAMINO A LA TELESECUNDARIA, LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC; NAYARIT | LAS PILAS (EL TEPEGUAJE) | TEPIC             | MANUEL CORREA CERVANTES                             | INIFE-FED-E100-2016-LP-116-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 620,362.20        | 100.00%             | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 108             | 18DJN0126M | ROSA AGAZZI                  | PREESCOLAR      | 45                  | TRIBU SAN BENJAMIN, TEPIC; NAYARIT                                   | TEPIC                    | TEPIC             | JOSE MANUEL MORENO OLMEDO                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-061-2 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 517,991.84        | 100.00%             | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 109             | 18DJN0057G | OLIVERIO VARGAS HERNANDEZ    | PREESCOLAR      | 115                 | GASCON MERCADO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                | TEPIC                    | TEPIC             | GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-117-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,053,369.97      | 62.43%              | 651%                 | 68%             | Ejecución           |
| 110             | 18DJN0082F | SIMON BOLIVAR                | PREESCOLAR      | 61                  | JOSE LIMON GUZMAN, TEPIC; NAYARIT                                    | TEPIC                    | TEPIC             | A.R.D. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-062-1 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 891,466.90        | 96.37%              | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 111             | 18DPR0725Y | PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA   | PRIMARIA        | 345                 | ECHEVERRIA Y REVOLUCION, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                       | TEPIC                    | TEPIC             | GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-117-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,313,837.08      | 77.46%              | 651%                 | 78%             | Ejecución           |
| 112             | 18ETV0244P | AGUSTIN CASTAÑEDA RANGEL     | TELESECUNDARIA  | 37                  | DOMICILIO CONOCIDO, HUITALOTA; HUAJICORI, NAYARIT                    | HUITALOTA                | HUAJICORI         | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-162-3 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 630,625.23        | 30.00%              | 636%                 | 25%             | Rescisión           |
| 113             | 18DPR0888I | MELCHOR OCAMPO               | PRIMARIA        | 239                 | MELCHOR OCAMPO, EL JICOTE; TEPIC, NAYARIT                            | EL JICOTE                | TEPIC             | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.         | INIFE-FED-E100-2016-LP-118-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,355,881.86      | 100.00%             | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 114             | 18DPR0103S | EMILIO MANUEL GONZALEZ PARRA | PRIMARIA        | 600                 | VILLA DE IBARGÜENGOITIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                       | TEPIC                    | TEPIC             | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.         | INIFE-FED-E100-2016-LP-118-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,550,189.54      | 100.00%             | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 115             | 18DPR0798Q | JUAN ESCUTIA                 | PRIMARIA        | 192                 | NIÑOS HEROES, COLONIA SEIS DE ENERO; TEPIC, NAYARIT                  | COLONIA SEIS DE ENERO    | TEPIC             | GAP AETERNUM S.A. DE C.V.                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-119-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,353,556.92      | 81.81%              | 651%                 | 88%             | Ejecución           |
| 116             | 18DPR0035L | CONSTITUCION DE 1917         | PRIMARIA        | 377                 | AVILA CAMACHO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                 | TEPIC                    | TEPIC             | GAP AETERNUM S.A. DE C.V.                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-119-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,307,955.75      | 92.83%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 117             | 18EJN0030Z | JOSE ROSAS MORENO            | PREESCOLAR      | 100                 | AVENIDA JUAN ESCUTIA, TEPIC; NAYARIT                                 | TEPIC                    | TEPIC             | A.R.D. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-062-2 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 929,898.73        | 85.63%              | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 118             | 18DJN15100 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ     | PREESCOLAR      | 89                  | MAR ARABIGO, TEPIC; TEPIC; NAYARIT                                   | TEPIC                    | TEPIC             | ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-120-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 869,784.82        | 100.00%             | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 119             | 18DPR0084U | PROFR. JUAN HERNANDEZ GARCIA | PRIMARIA        | 217                 | CIRCUITO VERDELITA, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT             | MEZCALES                 | BAHIA DE BANDERAS | URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-093-2 | 12-sep-16       | 10-dic-16        | 90           | \$ 1,022,796.28      | 55.58%              | 737%                 | 85%             | Ejecución           |
| 120             | 18DPR0287P | ABRAHAM CASTELLANOS          | PRIMARIA        | 230                 | CALLE 2, TEPIC; NAYARIT  | TEPIC                    | TEPIC             | ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-120-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,231,352.66      | 99.32%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 121             | 18DJN0224N | REY NAYAR                    | PRIMARIA        | 45                  | CONOCIDO CARRETERA A MIRAMAR, LA YERBA; TEPIC, NAYARIT               | LA YERBA                 | TEPIC             | MILTON RIVAS MEJIA                                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-121-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 546,710.63        | 100.00%             | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 122             | 18DJN1192S | LUZ MARIA SERRADEL           | PREESCOLAR      | 75                  | AVENIDA TERCER MUNDO, SAN FRANCISCO, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT      | SAN FRANCISCO            | BAHIA DE BANDERAS | JOSE MANUEL MORENO OLMEDO                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-072-2 | 29-ago-16       | 26-nov-16        | 90           | \$ 789,666.40        | 100.00%             | 752%                 | 100%            | Terminada           |
| 123             | 18DES0055S | PRISCILIANO SANCHEZ          | SECUNDARIA      | 495                 | MANILA, TEPIC; NAYARIT   | TEPIC                    | TEPIC             | GERARDO PARTIDA MARMOLEJO                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-063   | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 1,315,520.44      | 100.00%             | 760%                 | 100%            | Terminada           |
| 124             | 18KJN0120B | PREESCOLAR COMUNITARIO       | SECUNDARIA      | 13                  | DOMICILIO CONOCIDO, JESÚS MARÍA CORTE; TEPIC, NAYARIT                | JESUS MARIA CORTE        | TEPIC             | MILTON RIVAS MEJIA                                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-121-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 546,885.83        | 92.63%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 125             | 18DJN0020T | BERTHA VON GLUMER            | PREESCOLAR      | 168                 | ROMA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC                    | TEPIC             | XAXCA S.A. DE C.V.                                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-122-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 975,206.22        | 76.57%              | 651%                 | 91%             | Ejecución           |
| 126             | 18DPR0086S | JUAN HERNANDEZ GARCIA        | PRIMARIA        | 257                 | OBSIDIANA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                     | TEPIC                    | TEPIC             | XAXCA S.A. DE C.V.                                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-122-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,126,530.24      | 100.00%             | 651%                 | 100%            | Terminada           |

## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |                              |                 |                     |   |                             |                |   | CONTRATO                     |                 |                  |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel           | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección   | Localidad                   | Municipio      | Persona Física o Moral                              | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 127             | 18DPR0652W | 10 DE MAYO                   | PRIMARIA        | 126                 | AVENIDA ZACATECAS, SAN LORENZO; RUIZ, NAYARIT                   | SAN LORENZO                 | RUIZ           | PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-159-1 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 828,229.42        | 93.85%              | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 128             | 18DJN1447C | JOSE VASCONCELOS             | PREESCOLAR      | 97                  | FRESNOS, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT                | IXTLAN DEL RIO              | IXTLAN DEL RIO | RICARDO VAZQUEZ CALVILLO                            | INIFE-FED-E100-2016-LP-156-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 802,416.13        | 97.62%              | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 129             | 18DST0062U | EULOGIO PARRA ESPINOZA       | SECUNDARIA      | 378                 | EMILIANO ZAPATA, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT        | IXTLAN DEL RIO              | IXTLAN DEL RIO | ANTONIO QUINTANILLA AVALOS                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-157-1 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,341,145.51      | 32.61%              | 636%                 | 45%             | Ejecución           |
| 130             | 18DJN1473A | CARMEN LOPEZ JIMENEZ         | PREESCOLAR      | 70                  | LUCAS VALLARTA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                           | TEPIC                       | TEPIC          | CONSTRUCTORA CARVGO S.A. DE C.V.                    | INIFE-FED-E100-2016-LP-123-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 875,658.91        | 96.96%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 131             | 18DPR0951U | PADRE DE LA PATRIA           | PRIMARIA        | 403                 | JILGUERO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT                             | XALISCO                     | XALISCO        | GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-152-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,153,737.98      | 57.48%              | 636%                 | 78%             | Ejecución           |
| 132             | 18DPR0218T | IGNACIO RAMIREZ              | PRIMARIA        | 406                 | MONTERREY NUM. 39 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT              | XALISCO                     | XALISCO        | CARLOS ROBERTO PARRA TORRES                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-153-1 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,623,712.93      | 100.00%             | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 133             | 18EPR0009M | GENERAL LAZARO CARDENAS      | PRIMARIA        | 563                 | MEXICO 13 NORTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                          | XALISCO                     | XALISCO        | CARLOS ROBERTO PARRA TORRES                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-153-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,401,649.81      | 100.00%             | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 134             | 18DPR0085T | PROFR. JUAN HERNANDEZ GARCIA | PRIMARIA        | 195                 | LAS FLORES, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                               | TEPIC                       | TEPIC          | CONSTRUCTORA CARVGO S.A. DE C.V.                    | INIFE-FED-E100-2016-LP-123-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,045,129.21      | 96.87%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 135             | 18DJN0128K | EMMANUEL KANT                | PREESCOLAR      | 75                  | ISLA DE CUBA, TEPIC; NAYARIT                                    | TEPIC                       | TEPIC          | MILTON FELIX ROSALES ROSALES                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-064-1 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 864,942.57        | 56.87%              | 760%                 | 75%             | Ejecución           |
| 136             | 18DJN1564S | HANS CRISTRIAN ANDERSEN      | PREESCOLAR      | 77                  | ANDADOR GIRASOLES, TEPIC; NAYARIT                               | TEPIC                       | TEPIC          | GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR ANCORIV S. DE R.L. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-124-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 568,446.01        | 96.18%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 137             | 18ETV0118S | BONIFACIO PACHECO ORTEGA     | SECUNDARIA      | 13                  | DOMICILIO CONOCIDO, MESA DE PICACHOS (EL CASCO); TEPIC, NAYARIT | MESA DE PICACHOS (EL CASCO) | TEPIC          | GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR ANCORIV S. DE R.L. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-124-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 636,170.89        | 52.00%              | 651%                 | 55%             | Ejecución           |
| 138             | 18DPR0813S | BENITO JUAREZ                | PRIMARIA        | 23                  | DOMICILIO CONOCIDO, LAS PILAS (EL TEPEGUAJE); TEPIC, NAYARIT    | LAS PILAS (EL TEPEGUAJE)    | TEPIC          | NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO                         | INIFE-FED-E100-2016-IR-021-1 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 672,405.96        | 93.49%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 139             | 18DPR0281V | LAZARO CARDENAS              | PRIMARIA        | 613                 | EJIDO Y RAYON, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                            | TEPIC                       | TEPIC          | NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO                         | INIFE-FED-E100-2016-IR-021-2 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 1,633,265.30      | 96.13%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 140             | 18DJN0109W | TEPICTLE                     | PREESCOLAR      | 64                  | CALLE 2, TEPIC; NAYARIT   | TEPIC                       | TEPIC          | MILTON FELIX ROSALES ROSALES                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-064-2 | 22-ago-16       | 19-nov-16        | 90           | \$ 606,217.73        | 63.94%              | 760%                 | 80%             | Ejecución           |
| 141             | 18DJN0017F | EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS   | PREESCOLAR      | 154                 | ALLENDE NUM. 32 ORIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT          | ACAPONETA                   | ACAPONETA      | AMBITO CONSTRUCTIVO S. DE R.L. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-161   | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,188,745.65      | 85.35%              | 636%                 | 90%             | Ejecución           |
| 142             | 18DJN0080H | JOSE VASCONCELOS             | PREESCOLAR      | 156                 | PRIVADA 21 DE FEBRERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                    | TEPIC                       | TEPIC          | JOSE RAUL ANGELES ORTEGON                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-110-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,017,060.80      | 100.00%             | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 143             | 18DES0045L | NAYA RI                      | SECUNDARIA      | 161                 | REY NAYAR, PRESIDIO DE LOS REYES; RUIZ, NAYARIT                 | PRESIDIO DE LOS REYES       | RUIZ           | PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-159-3 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,152,264.99      | 98.32%              | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 144             | 18ETV0269Y | REY NAYAR                    | TELESECUNDARIA  | 30                  | DOMICILIO CONOCIDO, CONTADERO; HUAJICORI, NAYARIT               | CONTADERO                   | HUAJICORI      | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-162-4 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 567,903.83        | 30.00%              | 636%                 | 45%             | Rescisión           |
| 145             | 18DPR0978A | EULOGIO PARRA                | PRIMARIA        | 212                 | LAZARO CARDENAS, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT        | IXTLAN DEL RIO              | IXTLAN DEL RIO | ANTONIO QUINTANILLA AVALOS                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-157-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,165,149.87      | 71.78%              | 636%                 | 75%             | Ejecución           |
| 146             | 18DPB0242S | VA XIA O'DAM                 | PRIMARIA        | 23                  | DOMICILIO CONOCIDO, EL ASERRADERO; HUAJICORI, NAYARIT           | EL ASERRADERO               | HUAJICORI      | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-162-5 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 628,752.39        | 30.00%              | 636%                 | 15%             | Rescisión           |
| 147             | 18DCC0071K | NIÑOS HEROES                 | PREESCOLAR      | 27                  | DOMICILIO CONOCIDO, CONTADERO; HUAJICORI, NAYARIT               | CONTADERO                   | HUAJICORI      | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-162-1 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 622,980.85        | 30.00%              | 636%                 | 47%             | Rescisión           |

## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |                            |                 |                     |  |                    |                   |  | CONTRATO                     |                 |                  |              |                 | Estatus de la Acción |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------------|--|--------------------|-------------------|--|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel         | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad          | Municipio         | Persona Física o Moral                             | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato  | % Avance Financiero  | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 148             | 18DPR0666Z | H. AYUNTAMIENTO 1955       | PRIMARIA        | 403                 | VERACRUZ, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT                              | ACAPONETA          | ACAPONETA         | GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.                | INIFE-FED-E100-2016-LP-160-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,311,516.20 | 30.00%               | 636%                 | 12%             | Ejecución           |
| 149             | 18DPR0045S | JOSE MARIA MARTINEZ        | PRIMARIA        | 361                 | PROLONGACION INGENIO LA PRIMAVERA, TEPIC; NAYARIT                    | TEPIC              | TEPIC             | TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-127-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,346,201.84 | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 150             | 18DPR0772I | ENRIQUE C. REBSAMEN        | PRIMARIA        | 217                 | MARIANO PADILLA, ATONALISCO, TEPIC; NAYARIT                          | ATONALISCO         | TEPIC             | TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-127-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,138,193.40 | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 151             | 18DST0064S | ADOLFO LOPEZ MATEOS        | SECUNDARIA      | 345                 | AVENIDA PROLONGACION MEXICO, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT    | MEZCALES           | BAHIA DE BANDERAS | YURI LARIOS NILA                                   | INIFE-FED-E100-2016-LP-113-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,342,204.99 | 97.44%               | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 152             | 18DJN1568O | 15 DE MAYO                 | PREESCOLAR      | 152                 | AVENIDA DE LOS MAESTROS, TEPIC                                       | TEPIC              | TEPIC             | AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-128-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 840,268.88   | 98.46%               | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 153             | 18DPR0009N | GENERAL FELIPE ANGELES     | PRIMARIA        | 190                 | IZTACCIHUATL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                  | TEPIC              | TEPIC             | BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-109-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,085,747.51 | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 154             | 18DPR0059V | PATRIA                     | PRIMARIA        | 210                 | HUMBERTO OSUNA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                | TEPIC              | TEPIC             | NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-129-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,216,146.23 | 88.91%               | 651%                 | 90%             | Ejecución           |
| 155             | 18DJN1565R | SOR JUANA INES DE LA CRUZ  | PREESCOLAR      | 168                 | CLAVEL 9, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                      | TEPIC              | TEPIC             | AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-128-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 920,001.51   | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 156             | 18DPR0036K | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | PRIMARIA        | 344                 | ALFREDO V. BONFIL, BUCERIAS; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT              | BUCERIAS           | BAHIA DE BANDERAS | YURI LARIOS NILA                                   | INIFE-FED-E100-2016-LP-113-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,415,466.93 | 98.64%               | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 157             | 18DST0063T | PORFIRIO MARTINEZ LUNA     | SECUNDARIA      | 346                 | JULIAN GASCON MERCADO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT                     | XALISCO            | XALISCO           | MIGIO S.A. DE C.V.                                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-154-1 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,327,243.26 | 99.32%               | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 158             | 18EJN0010L | ROSAURA ZAPATA             | PREESCOLAR      | 146                 | JUAREZ NUM. 8 PONIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT                | ACAPONETA          | ACAPONETA         | GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.                | INIFE-FED-E100-2016-LP-160-1 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,069,639.29 | 41.67%               | 636%                 | 54%             | Rescisión           |
| 159             | 18DJN1385G | CRISTOBAL COLON            | PREESCOLAR      | 206                 | JACARANDAS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                    | TEPIC              | TEPIC             | NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-129-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 912,918.62   | 85.87%               | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 160             | 18DPR0235J | GUADALUPE VICTORIA         | PRIMARIA        | 305                 | CAMINO VIEJO A JAUJA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                          | TEPIC              | TEPIC             | PRACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-126   | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,158,589.78 | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 161             | 18DPR0081X | REY NAYARIT                | PRIMARIA        | 132                 | BEGONIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                       | TEPIC              | TEPIC             | JOSE MANUEL MORENO OLMEDO                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-132-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,009,941.38 | 99.45%               | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 162             | 18DPR0943L | FRANCISCO VILLA            | PRIMARIA        | 271                 | AVENIDA CONSTITUCION, SAN JOSE DEL VALLE; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | SAN JOSE DEL VALLE | BAHIA DE BANDERAS | VALENTINA FERNANDEZ CASAS                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-112-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,296,476.96 | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 163             | 18DJN1479V | MARIA LOURDES OJEDA DIAZ   | PREESCOLAR      | 87                  | ISLA DE CUBA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                  | TEPIC              | TEPIC             | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-131-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 729,792.18   | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 164             | 18DJN0045B | HEROICO COLEGIO MILITAR    | PRIMARIA        | 83                  | PARQUE MORELOS, TEPIC  | TEPIC              | TEPIC             | CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT S.A. DE C.V.         | INIFE-FED-E100-2016-LP-130-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 899,327.03   | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 165             | 18DPR0024F | ANDRES QUINTANA ROO        | PRIMARIA        | 168                 | FRANCISCO GARCIA MONTERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                      | TEPIC              | TEPIC             | JOSE MANUEL MORENO OLMEDO                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-132-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,078,114.64 | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 166             | 18DPR0113Z | NICOLAS CONTRERAS SANCHEZ  | PRIMARIA        | 200                 | SANTA CECILIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                 | TEPIC              | TEPIC             | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ                        | INIFE-FED-E100-2016-IR-023-1 | 09-ene-17       | 08-abr-17        | 90           | \$ 1,061,090.80 | 100.00%              | 604%                 | 100%            | Terminada           |
| 167             | 18DJN1481J | MEXCALTITAN                | PREESCOLAR      | 66                  | LOS LIRIOS, TEPIC; TEPIC NAYARIT                                     | TEPIC              | TEPIC             | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-131-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 893,294.15   | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 168             | 18DJN1367R | FRANCISCO ZARCO            | PREESCOLAR      | 117                 | TOPACIO, TEPIC   | TEPIC              | TEPIC             | CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT S.A. DE C.V.         | INIFE-FED-E100-2016-LP-130-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 949,230.25   | 98.64%               | 651%                 | 100%            | Terminada           |



### Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

#### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |   |                 |                     |   |                            |                     |  | CONTRATO                     |                 |                  |              |                 | Estatus de la Acción |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|---|-----------------|---------------------|---|----------------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel  | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección   | Localidad                  | Municipio           | Persona Física o Moral                             | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato  | % Avance Financiero  | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 169             | 18EJN0028K | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1 GOBIERNO DEL CENTRO DE | PREESCOLAR      | 129                 | AVENIDA ALLENDE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                  | TEPIC                      | TEPIC               | BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2016-LP-109-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,279,169.16 | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 170             | 18EJN0015G | DESARROLLO INFANTIL SEP                                     | PREESCOLAR      | 74                  | FRESNO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC                      | TEPIC               | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-023-2 | 09-ene-17       | 08-abr-17        | 90           | \$ 934,274.49   | 100.00%              | 604%                 | 100%            | Terminada           |
| 171             | 18DES0042O | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO                                   | PRIMARIA        | 98                  | ALVARO OBREGON, SAN ANDRES; SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT                 | SAN ANDRES                 | SANTIAGO IXCUINTLA  | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-155-1 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,088,206.27 | 98.37%               | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 172             | 18DPR0890X | PEDRO CASAS   | PRIMARIA        | 499                 | AVENIDA TECNOLOGICO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                              | TEPIC                      | TEPIC               | LIDIA PLATA MARTINEZ                               | INIFE-FED-E100-2016-LP-137-2 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,245,283.65 | 100.00%              | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 173             | 18EJN0012J | CARMEN TARANGO DE BARBOSA                                   | PREESCOLAR      | 33                  | SIERRA DEL NAYAR, TEPIC, TEPIC; NAYARIT                                 | TEPIC                      | TEPIC               | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-134-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 575,394.87   | 97.64%               | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 174             | 18DPR0072P | VALLES DE NAYARIT   | PRIMARIA        | 195                 | VALLE DE SAN JUAN, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                | TEPIC                      | TEPIC               | RAFAEL CERVANTES AHUMADA                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-136-1 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,053,110.78 | 100.00%              | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 175             | 18DPR0082W | JUAN ESCUTIA  | PRIMARIA        | 400                 | SANTA SOFIA NUM. 41 SUR, SAN JOSÉ DEL VALLE; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT | SAN JOSE DEL VALLE         | BAHIA DE BANDERAS   | VALENTINA FERNANDEZ CASAS                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-112-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,234,578.75 | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 176             | 18EPR0067C | CAUDILLOS DE MEXICO   | PRIMARIA        | 106                 | CULTURA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC                      | TEPIC               | GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-138-2 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 987,155.21   | 96.90%               | 643%                 | 99%             | Ejecución           |
| 177             | 18DJN1369P | FRANCISCO VILLEGAS LOERA                                    | PREESCOLAR      | 41                  | ACAPONETA, FRANCISCO I. MADERO (PUGA); TEPIC, NAYARIT                   | FRANCISCO I. MADERO (PUGA) | TEPIC               | INGENIERIA AMBIENTAL HIKURI, S.A. DE C.V.          | INIFE-FED-E100-2016-LP-135-2 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 820,699.79   | 95.00%               | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 178             | 18EST0001F | ALFONSO GARCIA ROBLES                                       | SECUNDARIA      | 279                 | JAIBA Y LIVERPOOL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                | TEPIC                      | TEPIC               | CONSTRUCCIONES RUVYC S.A. DE C.V.                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-139-1 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,353,451.96 | 84.10%               | 643%                 | 98%             | Ejecución           |
| 179             | 18EST0010N | TECNICA 10 DOCTOR LUIS GAMEZ JIMENEZ                        | SECUNDARIA      | 94                  | 29 DE FEBRERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                    | TEPIC                      | TEPIC               | CONSTRUCCIONES RUVYC S.A. DE C.V.                  | INIFE-FED-E100-2016-LP-139-2 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 836,246.95   | 90.23%               | 643%                 | 98%             | Ejecución           |
| 180             | 18DPR1027J | MARIO MORENO REYES  | PRIMARIA        | 131                 | AVENIDA ABASTOS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                  | TEPIC                      | TEPIC               | GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-138-1 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,011,836.03 | 96.37%               | 643%                 | 99%             | Ejecución           |
| 181             | 18DJN0059E | PRINCESA MOLOLOA  | PREESCOLAR      | 136                 | ANDADOR LOPEZ MATEOS Y DIAZ ORDAZ, TEPIC; NAYARIT                       | TEPIC                      | TEPIC               | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2016-LP-134-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 1,169,318.87 | 98.98%               | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 182             | 18DPR0055Z | JOSE SANTOS GODINEZ   | PRIMARIA        | 154                 | 12 DE OCTUBRE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT                                | XALISCO                    | XALISCO             | MIGIO S.A. DE C.V.                                 | INIFE-FED-E100-2016-LP-154-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,242,933.86 | 99.35%               | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 183             | 18DPR0289N | ADAN FLORES MORENO  | PRIMARIA        | 300                 | MORELOS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC                      | TEPIC               | LIDIA PLATA MARTINEZ                               | INIFE-FED-E100-2016-LP-137-1 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,265,719.85 | 100.00%              | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 184             | 18DPR0273M | MARIANO MATAMOROS   | PREESCOLAR      | 313                 | ZICACALCO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC                      | TEPIC               | RAFAEL CERVANTES AHUMADA                           | INIFE-FED-E100-2016-LP-136-2 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,240,389.33 | 93.94%               | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 185             | 18DJN0070A | ROSAURA ZAPATA  | PREESCOLAR      | 133                 | DURANGO NUM. 281 NORTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                           | TEPIC                      | TEPIC               | JOSE RAUL ANGELES ORTEGON                          | INIFE-FED-E100-2016-LP-110-2 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 758,084.17   | 100.00%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |
| 186             | 18DJN0079S | SANGANGUEY  | PREESCOLAR      | 103                 | ROBERTO FIERRO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                   | TEPIC                      | TEPIC               | INGENIERIA AMBIENTAL HIKURI, S.A. DE C.V.          | INIFE-FED-E100-2016-LP-135-1 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,268,888.36 | 100.00%              | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 187             | 18EJN0293I | CENDI NIÑOS UNIDOS  | PREESCOLAR      | 156                 | COYOACAN ESQUINA CON FRANCISCO BENITEZ, TEPIC; TEPIC, NAYARIT           | TEPIC                      | TEPIC               | CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.   | INIFE-FED-E100-2016-LP-141-2 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,003,473.79 | 97.80%               | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 188             | 18DES0046K | BENITO JUAREZ   | SECUNDARIA      | 109                 | DOMICILIO CONOCIDO, SAN ANDRÉS MILPILLAS; HUAJICORI, NAYARIT            | SAN ANDRES MILPILLAS       | HUAJICORI           | JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-162-2 | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,148,144.16 | 34.48%               | 636%                 | 35%             | Rescisión           |
| 189             | 18DJN1271E | FRANCISCO I. MADERO   | PREESCOLAR      | 98                  | CAPILLA, LA LABOR; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT                         | LA LABOR                   | SANTA MARIA DEL ORO | HUMBERTO JIMENEZ ALDACO                            | INIFE-FED-E100-2016-LP-111-1 | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 936,557.93   | 99.52%               | 651%                 | 100%            | Terminada           |

## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |  |                 |                     |   |                     |                     |   | CONTRATO                      |                 |                  |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|--|-----------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel                       | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección   | Localidad           | Municipio           | Persona Física o Moral                          | No. Contrato                  | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 190             | 18DES0010W | PRESIDENTE CARDENAS                      | SECUNDARIA      | 490                 | CONSTRUCCION, TEPIC; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC               | TEPIC               | EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.     | INIFE-FED-E100-2016-LP-140-1  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,706,649.48      | 100.00%             | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 191             | 18DST0053M | RAMON G. BONFIL                          | SECUNDARIA      | 522                 | ROGELIO FLORES CUIEL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                       | TEPIC               | TEPIC               | CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V | INIFE-FED-E100-2016-LP-141-1  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,844,288.76      | 100.00%             | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 192             | 18DPR0076L | JOSE VASCONCELOS                         | PRIMARIA        | 144                 | CANDELARIO MIRAMONTES, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                      | TEPIC               | TEPIC               | EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.     | INIFE-FED-E100-2016-LP-140-2  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 936,611.06        | 100.00%             | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 193             | 18EJN0016F | ESTEFANIA CASTAÑEDA                      | PREESCOLAR      | 168                 | ALLENDE NUM. 320 PONIENTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                  | TEPIC               | TEPIC               | CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO                 | INIFE-FED-E100-2016-IR-020-1  | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 516,807.68        | 94.94%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 194             | 18DJN1349B | NAYARIT                                  | PREESCOLAR      | 215                 | RICARDO VELARDE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC               | TEPIC               | SERGIO VILLASEÑOR BECERRA                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-143-1  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 933,709.03        | 100.00%             | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 195             | 18ETV0057V | INES REYES                               | SECUNDARIA      | 115                 | CAMINO AL ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA; ROSAMORADA, NAYARIT                     | SAN JUAN BAUTISTA   | ROSAMORADA          | IZNAY SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.   | INIFE-FED-E100-2016-LP-158-1  | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,117,521.61      | 83.89%              | 636%                 | 91%             | Ejecución           |
| 196             | 18EJN0034V | JOSEFINA RAMOS                           | PREESCOLAR      | 72                  | ABASOLO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC               | TEPIC               | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-144-2  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 862,646.49        | 100.00%             | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 197             | 18EJN0032X | GABRIELA MISTRAL                         | PREESCOLAR      | 17                  | CONSTITUCION, TEPIC; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC               | TEPIC               | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-144-1  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 532,466.36        | 100.00%             | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 198             | 18EJN0018D | FEDERICO FROEBEL                         | PREESCOLAR      | 129                 | MORELOS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC               | TEPIC               | CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO                 | INIFE-FED-E100-2016-IR-020-2  | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 1,246,885.39      | 57.83%              | 612%                 | 88%             | Rescisión           |
| 199             | 18DPR1006X | PABLO GALEANA                            | PRIMARIA        | 466                 | ROSALES, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC               | TEPIC               | SERGIO VILLASEÑOR BECERRA                       | INIFE-FED-E100-2016-LP-143-2  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,361,620.03      | 100.00%             | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 200             | 18DPR1012H | GONZALO ALEGRIA ARREDONDO                | PRIMARIA        | 190                 | AVENIDA LAGOS DEL COUNTRY Y MAR MEDITERRANEO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT               | TEPIC               | TEPIC               | RAFAEL CERVANTES AHUMADA                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-147-2  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,082,811.56      | 90.56%              | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 201             | 18DPR0724Z | NARCISO MENDOZA                          | PRIMARIA        | 144                 | JUSTO SIERRA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC               | TEPIC               | GAP AETERNUM S.A. DE C.V                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-146-2  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,111,367.89      | 78.13%              | 643%                 | 85%             | Ejecución           |
| 202             | 18EPR0026C | CUAUHTEMOC                               | PRIMARIA        | 142                 | REVOLUCION Y TUXPAN, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC               | TEPIC               | CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R.L. DE C.V.       | INIFE-FED-E100-2016-LP-148-2  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,061,471.32      | 84.78%              | 643%                 | 96%             | Ejecución           |
| 203             | 18EJN0001D | AMERICA MANRIQUEZ DE FLORES CUIEL        | PREESCOLAR      | 86                  | PRISCILIANO SANCHEZ, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC               | TEPIC               | RAUL ROSAS OREGEL                               | INIFE-FED-E100-2016-LP-145-1  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 850,040.58        | 96.86%              | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 204             | 18DPR1003Z | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA            | PRIMARIA        | 252                 | ARTICULO 123, TEPIC; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC               | TEPIC               | RAFAEL CERVANTES AHUMADA                        | INIFE-FED-E100-2016-LP-147-1  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,157,750.72      | 100.00%             | 643%                 | 100%            | Terminada           |
| 205             | 18DIX0001W | INTERINADO EDUCATIVO DE PRIMARIA NUM. 17 | PRIMARIA        | 233                 | AVENIDA JUAREZ NUM. 345 ORIENTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                            | TEPIC               | TEPIC               | MIGIO S.A. DE C.V.                              | INIFE-FED-E100-2016-LP-150-1  | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,194,977.97      | 100.00%             | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 206             | 18ETV0116U | ANDRES HURTADO RON                       | TELESECUNDARIA  | 41                  | PONIENTE CARRETERA TEPIC-AGUAMILPA KILOMETRO 30, JESÚS MARÍA CORTE TEPIC, NAYARIT | JESUS MARIA CORTE   | TEPIC               | CARLOS ROBERTO PARRA TORRES                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-149-2  | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 595,395.51        | 100.00%             | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 207             | 18DPR0121H | ALI CHUMACERO                            | PRIMARIA        | 430                 | VILLA DE MONTALVO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC               | TEPIC               | RAUL ROSAS OREGEL                               | INIFE-FED-E100-2016-LP-145-2  | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,386,071.04      | 76.94%              | 643%                 | 97%             | Ejecución           |
| 208             | 18DPR0512W | ESTADO DE MICHOACAN                      | PRIMARIA        | 150                 | RIO SUCHIATE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC               | TEPIC               | GAP AETERNUM S.A. DE C.V                        | INIFE-FED- E100-2016-LP-146-1 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,115,460.03      | 65.34%              | 643%                 | 85%             | Ejecución           |
| 209             | 18EPR0068B | PRISCILIANO SANCHEZ                      | PRIMARIA        | 213                 | HECTOR MAYAGOITIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC               | TEPIC               | CARLOS ROBERTO PARRA TORRES                     | INIFE-FED-E100-2016-LP-149-1  | 12-dic-16       | 11-mar-17        | 90           | \$ 1,146,737.44      | 100.00%             | 636%                 | 100%            | Terminada           |
| 210             | 18DJN1343H | MARGARITA MAZA DE JUAREZ                 | PREESCOLAR      | 55                  | INDEPENDENCIA, SANTA MARIA DEL ORO; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT                  | SANTA MARIA DEL ORO | SANTA MARIA DEL ORO | HUMBERTO JIMENEZ ALDACO                         | INIFE-FED-E100-2016-LP-111-2  | 28-nov-16       | 25-feb-17        | 90           | \$ 907,438.68        | 99.38%              | 651%                 | 100%            | Terminada           |

### Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: **04-oct-18**

#### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |  |                 |                     |   |                     |                     |  | CONTRATO                     |                 |                  |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|--|-----------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel                       | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección   | Localidad           | Municipio           | Persona Física o Moral                               | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 211             | 18EPR0024E | AMADO NERVO                              | PRIMARIA        | 484                 | LERDO NUM. 235 PONIENTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                | TEPIC               | TEPIC               | CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R.L. DE C.V.            | INIFE-FED-E100-2016-LP-148-1 | 05-dic-16       | 04-mar-17        | 90           | \$ 1,444,006.14      | 72.96%              | 643%                 | 96%             | Ejecución           |
| 212             | 18DES0004L | LEYES DE REFORMA                         | SECUNDARIA      | 619                 | MORELOS Y ROBERTO FIERRO, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT                       | ACAPONETA           | ACAPONETA           | PEDRO TOPETE LOPEZ                                   | INIFE-FED-E100-2016-IR-017-4 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 2,015,101.80      | 96.50%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 213             | 18DJN1386F | JOSE ROSAS MORENO                        | PREESCOLAR      | 159                 | AVENIDA SAUCE Y ANDADOR SIERRA SN; TEPIC, NAYARIT                             | TEPIC               | TEPIC               | YAMANY ANTONIO GUEVARA IBARRA                        | INIFE-FED-E100-2018-LP-022   | 09-abr-18       | 06-ago-18        | 120          | \$ 984,621.06        | 48.79%              | 49%                  | 85%             | Ejecución           |
| 214             | 18DJN1418H | ROSARIO CASTELLANOS                      | PREESCOLAR      | 19                  | A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, EL BURUATO; SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT | EL BURUATO          | SANTA MARÍA DEL ORO | ATMAVIDIA DE JESUS DIAZ PEREZ                        | INIFE-FED-E100-2016-IR-018-2 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 659,008.25        | 63.43%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 215             | 18DPR0015Y | JESUS RUIZ AGUILAR                       | PRIMARIA        | 398                 | IGNACIO COMONFORT, SAN JOSE DEL VALLE; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT             | SAN JOSE DEL VALLE  | BAHÍA DE BANDERAS   | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.      | INIFE-FED-E100-2016-IR-014-3 | 26-dic-16       | 25-mar-17        | 90           | \$ 1,625,373.95      | 76.98%              | 620%                 | 95%             | Ejecución           |
| 216             | 18DPR0104R | BELISARIO DOMINGUEZ                      | PRIMARIA        | 328                 | CALLE PASEO DEL VALLE N°90; TEPIC, NAYARIT                                    | TEPIC               | TEPIC               | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ                         | INIFE-FED-E100-2018-LP-023   | 09-abr-18       | 07-jul-18        | 90           | \$ 958,075.71        | 30.00%              | 99%                  | 70%             | Ejecución           |
| 217             | 18DPR0138H | PROF. MANUEL DURAN CARDENAS              | PRIMARIA        | 286                 | ZARAGOZA, COMPOSTELA; COMPOSTELA, NAYARIT                                     | COMPOSTELA          | COMPOSTELA          | HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE                     | INIFE-FED-E100-2016-IR-015   | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 1,426,215.35      | 100.00%             | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 218             | 18DPR0638C | JOSE MARTI                               | PRIMARIA        | 280                 | CALLE MONTERREY N°169; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC               | TEPIC               | GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.                         | INIFE-FED-E100-2018-LP-004   | 09-abr-18       | 06-ago-18        | 120          | \$ 1,065,791.19      | 30.00%              | 49%                  | 55%             | Ejecución           |
| 219             | 18DPR0718O | PAISES DEL TERCER MUNDO                  | PRIMARIA        | 96                  | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ S/N; TEPIC, NAYARIT                                 | TEPIC               | TEPIC               | DALI CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2018-LP-014   | 09-abr-18       | 07-jul-18        | 90           | \$ 1,049,531.59      | 98.11%              | 99%                  | 100%            | Terminada           |
| 220             | 18EES0073G | SOLEDAD CARVAJAL CABEZUD                 | SECUNDARIA      | 72                  | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 19; TEPIC, NAYARIT                               | TEPIC               | TEPIC               | CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ                      | INIFE-FED-E100-2018-LP-005   | 09-abr-18       | 07-jul-18        | 90           | \$ 752,844.49        | 50.82%              | 99%                  | 98%             | Ejecución           |
| 221             | 18EJN0017E | ROSA NAVARRO                             | PREESCOLAR      | 204                 | CALLE BENITO JUAREZ S/N; TEPIC, NAYARIT                                       | TEPIC               | TEPIC               | BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                | INIFE-FED-E100-2018-LP-015   | 09-abr-18       | 07-jul-18        | 90           | \$ 1,031,140.84      | 65.18%              | 99%                  | 100%            | Terminada           |
| 222             | 18DST0028N | EULOGIO PARRA                            | SECUNDARIA      | 466                 | CALLE VENUS NUM. 2091; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC               | TEPIC               | JUAN MANUEL MONTES GOMEZ                             | INIFE-FED-E100-2018-LP-033   | 02-jul-18       | 29-sep-18        | 90           | \$ 1,321,306.34      | 30.00%              | 6%                   | 62%             | Ejecución           |
| 223             | 18DPR0950V | RAMON CORONA                             | PRIMARIA        | 164                 | CALLE NARANJO NUM. 595; IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO, NAYARIT               | IXTLAN DEL RIO      | IXTLÁN DEL RÍO      | INGENIERIA APLICADA DANTOR, S.A. DE C.V.             | INIFE-FED-E100-2018-LP-024   | 09-abr-18       | 07-jul-18        | 90           | \$ 927,097.52        | 66.70%              | 99%                  | 95%             | Ejecución           |
| 224             | 18DJN0036U | MARGARITA MAZA DE JUAREZ                 | PREESCOLAR      | 121                 | CALLE EULOGIO PARRA S/N NUM.; IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT         | IXTLAN DEL RIO      | IXTLÁN DEL RÍO      | CONSTRUCCIONES 955 DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.        | INIFE-FED-E100-2018-LP-025   | 09-abr-18       | 06-ago-18        | 120          | \$ 1,045,107.96      | 30.00%              | 49%                  | 62%             | Ejecución           |
| 225             | 18DJN0002D | SALVADOR CERVANTES                       | PREESCOLAR      | 127                 | BRAVO NUM. 51 ORIENTE, SANTA MARÍA DEL ORO; SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT      | SANTA MARIA DEL ORO | SANTA MARÍA DEL ORO | ATMAVIDIA DE JESUS DIAZ PEREZ                        | INIFE-FED-E100-2016-IR-018-1 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 1,238,314.02      | 98.07%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 226             | 18DST0052N | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HEROES DEL | SECUNDARIA      | 392                 | 20 DE NOVIEMBRE, SAN VICENTE; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT                      | SAN VICENTE         | BAHÍA DE BANDERAS   | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.      | INIFE-FED-E100-2016-IR-014-2 | 26-dic-16       | 25-mar-17        | 90           | \$ 1,873,273.54      | 30.00%              | 620%                 | 100%            | Terminada           |
| 227             | 18DPR0152A | BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA         | PRIMARIA        | 202                 | VALLE DE LAS ROSAS, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT                      | MEZCALES            | BAHÍA DE BANDERAS   | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.      | INIFE-FED-E100-2016-IR-014-4 | 26-dic-16       | 25-mar-17        | 90           | \$ 1,296,470.79      | 65.32%              | 620%                 | 100%            | Terminada           |
| 228             | 18DJN1228Q | FEDERICO FROEBEL                         | PREESCOLAR      | 74                  | HALCON, TEPIC; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC               | TEPIC               | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.                 | INIFE-FED-E100-2016-IR-016-3 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 792,620.19        | 96.70%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 229             | 18DPR0887J | GENERAL JUVENTINO ESPINOSA               | PRIMARIA        | 459                 | BRASIL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC               | TEPIC               | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.                 | INIFE-FED-E100-2016-IR-016-1 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 1,874,687.45      | 100.00%             | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 230             | 18DJN1334Z | GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ                  | PREESCOLAR      | 229                 | 1RO DE MAYO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC               | TEPIC               | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.                 | INIFE-FED-E100-2016-IR-016-5 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 1,229,448.21      | 100.00%             | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 231             | 18DJN0142D | IGNACIO COMONFORT                        | PREESCOLAR      | 38                  | LOMA BONITA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC               | TEPIC               | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.                 | INIFE-FED-E100-2016-IR-016-2 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 817,860.84        | 88.41%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |



Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

**INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)**

| Datos Generales |            |                                   |                 |                     |  |                        |                   |   | CONTRATO                     |                 |                  |              |                 | Estatus de la Acción |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|--|------------------------|-------------------|---|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel                | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad              | Municipio         | Persona Física o Moral  | No. Contrato                 | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato  | % Avance Financiero  | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 232             | 18DPR0155Y | VICENTE GUERRERO                  | PRIMARIA        | 475                 | MISION SANTA ISABEL, SAN VICENTE; BAHIA DE BANDERAS MAYARIT                  | SAN VICENTE            | BAHÍA DE BANDERAS | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.               | INIFE-FED-E100-2016-IR-014-1 | 26-dic-16       | 25-mar-17        | 90           | \$ 1,874,292.78 | 65.28%               | 620%                 | 85%             | Ejecución           |
| 233             | 18SES0025Z | CONSTITUCION 1917                 | SECUNDARIA      | 44                  | PROLONGACION LAZARO CARDENAS NUM. 81 PONIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT | ACAPONETA              | ACAPONETA         | PEDRO TOPETE LOPEZ  | INIFE-FED-E100-2016-IR-017-5 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 936,974.19   | 100.00%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 234             | 18DJN1255N | NARCISO MENDOZA                   | PREESCOLAR      | 98                  | CARRILLO PUERTO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT                                       | TEPIC                  | TEPIC             | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.                          | INIFE-FED-E100-2016-IR-016-4 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 902,886.72   | 84.28%               | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 235             | 18DPR0444P | LAZARO CARDENAS                   | PRIMARIA        | 62                  | DOMICILIO CONOCIDO, SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO); DEL NAYAR, NAYARIT         | SAN RAFAEL EL ALTO     | DEL NAYAR         | PEDRO TOPETE LOPEZ  | INIFE-FED-E100-2016-IR-017-3 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 893,564.00   | 100.00%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 236             | 18DPB0028A | JOSE MARIA MERCADO                | PRIMARIA        | 34                  | DOMICILIO CONOCIDO, LOS CIRUELOS; DEL NAYAR, NAYARIT                         | LOS CIRUELOS           | DEL NAYAR         | PEDRO TOPETE LOPEZ  | INIFE-FED-E100-2016-IR-017-2 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 653,598.49   | 100.00%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 237             | 18DCC0090Z | HERNAN CORTES                     | PRIMARIA        | 20                  | DOMICILIO CONOCIDO, SAN ISIDRO; DEL NAYAR, NAYARIT                           | SAN ISIDRO             | DEL NAYAR         | PEDRO TOPETE LOPEZ  | INIFE-FED-E100-2016-IR-017-1 | 02-ene-17       | 01-abr-17        | 90           | \$ 669,564.27   | 100.00%              | 612%                 | 100%            | Terminada           |
| 238             | 18DPR0456U | VICTOR MONTAÑO                    | PRIMARIA        | 179                 | DOMICILIO CONOCIDO S/N; SANTIAGO DE POCHOTITAN, TEPIC, NAYARIT               | SANTIAGO DE POCHOTITAN | TEPIC             | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ                                   | INIFE-FED-E100-2018-LP-027   | 09-abr-18       | 06-ago-18        | 120          | \$ 799,899.52   | 69.80%               | 49%                  | 95%             | Ejecución           |
| 239             | 18EJN0009W | FRANCISCO VILLEGAS LOERA          | PREESCOLAR      | 105                 | CALLE RAYON NUM. 410; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC                  | TEPIC             | CRISTIAN EMMANUEL HERNANDEZ SALAZAR                           | INIFE-FED-E100-2018-LP-006   | 09-abr-18       | 06-ago-18        | 120          | \$ 755,376.00   | 50.93%               | 49%                  | 98%             | Ejecución           |
| 240             | 18DPR0773H | JAIME NUNO                        | PRIMARIA        | 155                 | CONOCIDO POR LA CARRETERA A MIRAMAR S/N; TEPIC, NAYARIT                      | EL AHUACATE            | TEPIC             | JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ                               | INIFE-FED-E100-2018-LP-001   | 09-abr-18       | 06-ago-18        | 120          | \$ 1,011,674.19 | 84.24%               | 49%                  | 100%            | Terminada           |
| 241             | 18DJN1499I | VALLE DORADO                      | PREESCOLAR      | 40                  | CALLE VALLE MATATIPAC NUM. 171; TEPIC, NAYARIT                               | TEPIC                  | TEPIC             | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ                                    | INIFE-FED-E100-2018-LP-018   | 09-abr-18       | 07-jul-18        | 90           | \$ 547,396.22   | 99.41%               | 99%                  | 100%            | Terminada           |
| 242             | 18DPR0994S | SIMON DELGADO RAMIREZ             | PRIMARIA        | 350                 | MARCO A CARDENAS NUM. 20; TEPIC, NAYARIT                                     | TEPIC                  | TEPIC             | CONTRUCCIONES LOPVAR, S.A. DE C.V.                            | INIFE-FED-E100-2018-LP-016   | 09-abr-18       | 21-ago-18        | 135          | \$ 1,052,211.70 | 81.49%               | 33%                  | 100%            | Terminada           |
| 243             | 18DST0051O | EMILIO M. GONZALEZ                | SECUNDARIA      | 450                 | MEDICINA HUMANA S/N; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC                  | TEPIC             | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN                                | INIFE-FED-E100-2018-LP-047   | 02-jul-18       | 19-oct-18        | 110          | \$ 1,037,446.32 | 30.00%               | -14%                 | 85%             | Ejecución           |
| 244             | 18DPR0060K | JUAN ESPINOSA BAVARA              | PRIMARIA        | 483                 | CALLE MANILA NUM. 42 NUM; TEPIC, NAYARIT                                     | TEPIC                  | TEPIC             | IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.                | INIFE-FED-E100-2018-LP-038   | 02-jul-18       | 29-sep-18        | 90           | \$ 1,220,950.29 | 54.07%               | 6%                   | 70%             | Ejecución           |
| 245             | 18DPR0210A | JOSE MARIA MERCADO                | PRIMARIA        | 38                  | DOMICILIO CONOCIDO S/N; JESUS MARIA CORTE, TEPIC, NAYARIT                    | JESUS MARIA CORTE      | TEPIC             | MOISES AGRAZ ROJAS  | INIFE-FED-E100-2018-LP-028   | 09-abr-18       | 07-jun-18        | 60           | \$ 478,581.99   | 60.94%               | 198%                 | 93%             | Ejecución           |
| 246             | 18DJN0141E | NIÑOS HEROES                      | PREESCOLAR      | 56                  | SAN JUDAS TADEO S/N; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC                  | TEPIC             | NAN 2 CONTRUCCIONES CIVILES E HIDRAULICAS, S. DE R.L. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2018-LP-007   | 09-abr-18       | 17-jul-18        | 100          | \$ 480,320.20   | 91.54%               | 79%                  | 100%            | Terminada           |
| 247             | 18DPR0151B | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ         | PRIMARIA        | 410                 | AVENIDA HIDALGO NUM. 381 PONIENTE; IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO, NAYARIT   | IXTLAN DEL RIO         | IXTLÁN DEL RÍO    | RAFAEL CERVANTES AHUMADA                                      | INIFE-FED-E100-2018-LP-055   | 02-jul-18       | 09-oct-18        | 100          | \$ 1,222,840.39 | 30.00%               | -5%                  | 13%             | Ejecución           |
| 248             | 18DPR0693W | DR. JAIME TORRES BODET            | PRIMARIA        | 158                 | CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, TEPIC, NAYARIT                                | TEPIC                  | TEPIC             | CONSTRUCTORA MARALINE S. DE R.L. DE C.V.                      | INIFE-FED-E100-2018-LP-019   | 09-abr-18       | 07-jul-18        | 90           | \$ 1,078,462.64 | 64.30%               | 99%                  | 80%             | Ejecución           |
| 249             | 18DPR0954R | JULIAN GASCON MERCADO             | PRIMARIA        | 479                 | CALLE ACACIA NUM. 189; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC                  | TEPIC             | ARQUIISO INCO S.A. DE C.V.                                    | INIFE-FED-E100-2018-LP-043   | 02-jul-18       | 09-oct-18        | 100          | \$ 1,273,852.20 | 30.00%               | -5%                  | 38%             | Ejecución           |
| 250             | 18DPR0477G | FRANCISCO VILLA                   | PRIMARIA        | 193                 | CALLE FRANCISCO VILLA NUM. 22 SUR; RUIZ, RUIZ, NAYARIT                       | RUIZ                   | RUIZ              | CONSTRUCTORA BRYKER S, S.A. DE C.V.                           | INIFE-FED-E100-2018-LP-053   | 02-jul-18       | 29-sep-18        | 90           | \$ 1,034,570.85 | 30.00%               | 6%                   | 55%             | Ejecución           |
| 251             | 18DJN1484G | ANAHUAC (LUGAR JUNTO A LAS AGUAS) | PREESCOLAR      | 63                  | CALLE FLOR DE AZALIA NUM. 240; TEPIC, NAYARIT                                | TEPIC                  | TEPIC             | SERGIO VILLASEÑOR BECERRA                                     | INIFE-FED-E100-2018-LP-010   | 09-abr-18       | 07-jul-18        | 90           | \$ 829,127.46   | 83.88%               | 99%                  | 95%             | Ejecución           |
| 252             | 18EJN0007Y | FRANCISCO GABILONDO SOLER         | PREESCOLAR      | 97                  | CALLE RIO COLORADO NUM. 70; TEPIC, NAYARIT                                   | TEPIC                  | TEPIC             | JORGE MANUEL ROQUE GARCIA                                     | INIFE-FED-E100-2018-LP-020   | 09-abr-18       | 17-jul-18        | 100          | \$ 1,048,534.24 | 66.82%               | 79%                  | 97%             | Ejecución           |

## Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |                                    |                 |                     |  |                            |                    |  | CONTRATO                   |                 |                      |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel                 | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad                  | Municipio          | Persona Física o Moral                                   | No. Contrato               | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 253             | 18EES0004K | JUSTO SIERRA                       | SECUNDARIA      | 479                 | CALLE MORELIA NUM. 49 NORTE; TEPIC, NAYARIT                              | TEPIC                      | TEPIC              | OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO                            | INIFE-FED-E100-2018-LP-044 | 02-jul-18       | 19-oct-18            | 110          | \$ 1,186,786.00      | 30.00%              | -14%                 | 65%             | Ejecución           |
| 254             | 18DES0034F | JUAN ESPINOSA BAVARA               | SECUNDARIA      | 144                 | CALLE 8 Y MORELOS S/N; TEPIC, NAYARIT                                    | TEPIC                      | TEPIC              | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2018-LP-046 | 02-jul-18       | 29-sep-18            | 90           | \$ 1,303,762.92      | 30.00%              | 6%                   | 50%             | Ejecución           |
| 255             | 18DPR0959M | HEROES DEL PUEBLO                  | PRIMARIA        | 50                  | ESTRATEGIA Y TACTICA S/N; TEPIC, NAYARIT                                 | TEPIC                      | TEPIC              | JOSE RAUL ANGELES ORTEGON                                | INIFE-FED-E100-2018-LP-011 | 09-abr-18       | 06-ago-18            | 120          | \$ 1,005,324.38      | 99.48%              | 49%                  | 98%             | Ejecución           |
| 256             | 18DPR0967V | 20 DE NOVIEMBRE                    | PRIMARIA        | 175                 | MARTIRES 26 DE ENERO S/N; TEPIC, NAYARIT                                 | TEPIC                      | TEPIC              | GONZALO BUENO JAURENA                                    | INIFE-FED-E100-2018-LP-008 | 09-abr-18       | 06-ago-18            | 120          | \$ 1,017,363.26      | 62.08%              | 49%                  | 84%             | Ejecución           |
| 257             | 18DES0011V | JOSE GUADALUPE NAJERA              | SECUNDARIA      | 271                 | CALLE 24 DE FEBRERO N° 37; RUIZ, RUIZ, NAYARIT                           | RUIZ                       | RUIZ               | OSCAR ARIEL PEÑA LEAL                                    | INIFE-FED-E100-2018-LP-054 | 02-jul-18       | 09-oct-18            | 100          | \$ 1,163,182.47      | 30.00%              | -5%                  | 10%             | Ejecución           |
| 258             | 18DJN0116F | FRANCISCO VILLEGAS LOERA           | PREESCOLAR      | 76                  | CALLE VERACRUZ N°119; RUIZ, RUIZ, NAYARIT                                | RUIZ                       | RUIZ               | JOSE MANUEL SANCHEZ TREJO                                | INIFE-FED-E100-2018-LP-052 | 02-jul-18       | 29-sep-18            | 90           | \$ 743,400.99        | 54.19%              | 6%                   | 60%             | Ejecución           |
| 259             | 18DPR0968U | JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ      | PRIMARIA        | 166                 | CALLE AMATLAN DE CANAS N° 19, FRANCISCO I. MADERO (PUGA) TEPIC, NAYARIT  | FRANCISCO I. MADERO (PUGA) | TEPIC              | JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL                               | INIFE-FED-E100-2018-LP-002 | 09-abr-18       | 17-jul-18            | 100          | \$ 1,267,914.17      | 91.62%              | 79%                  | 100%            | Terminada           |
| 260             | 18DPR0992U | MANUEL AVILA CAMACHO               | PRIMARIA        | 146                 | CALLE NIÑOS HEROES S/N; TEPIC, NAYARIT                                   | TEPIC                      | TEPIC              | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V.              | INIFE-FED-E100-2018-LP-012 | 09-abr-18       | 17-jun-18            | 70           | \$ 1,158,196.36      | 30.55%              | 156%                 | 99%             | Ejecución           |
| 261             | 18DPR0984L | ESTADO DE NAYARIT                  | PRIMARIA        | 286                 | CALLE LUREL N° 428; TEPIC, NAYARIT                                       | TEPIC                      | TEPIC              | URBANIZACIONES Y CAMINOS STA, S.A. DE C.V.               | INIFE-FED-E100-2018-LP-021 | 09-abr-18       | 17-jul-18            | 100          | \$ 1,089,533.17      | 53.00%              | 79%                  | 85%             | Ejecución           |
| 262             | 18DJN1501G | XOCHIMILCO                         | PREESCOLAR      | 130                 | CALLE UNIDAD POPULAR N°65, TEPIC, NAYARIT                                | TEPIC                      | TEPIC              | CPC9001, S.A. DE C.V.                                    | INIFE-FED-E100-2018-LP-013 | 09-abr-18       | 06-ago-18            | 120          | \$ 1,061,915.33      | 53.95%              | 49%                  | 82%             | Ejecución           |
| 263             | 18UJN0001V | HUMBERTO JAVIER CERVANTES SANCHEZ  | PREESCOLAR      | 189                 | CALLE DOCTOR JOAQUIN CANOVAS PUCHADES S/N; TEPIC, NAYARIT                | TEPIC                      | TEPIC              | MANUEL CORREA CERVANTES                                  | INIFE-FED-E100-2018-LP-037 | 02-jul-18       | 29-sep-18            | 90           | \$ 977,080.13        | 77.39%              | 6%                   | 100%            | Terminada           |
| 264             | 18EJN0385Z | DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO      | PREESCOLAR      | 110                 | CALLE SANDIA S/N; TEPIC, NAYARIT   | TEPIC                      | TEPIC              | FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA                        | INIFE-FED-E100-2018-LP-009 | 09-abr-18       | 06-ago-18            | 120          | \$ 1,086,323.98      | 81.80%              | 49%                  | 100%            | Terminada           |
| 265             | 18EJN0372V | SIERRA DE ALICA                    | PREESCOLAR      | 71                  | CALLE CULTURAS MEXICANAS N°465; TEPIC, NAYARIT                           | TEPIC                      | TEPIC              | FERNANDO SOTO LOPEZ                                      | INIFE-FED-E100-2018-LP-003 | 09-abr-18       | 07-jun-18            | 60           | \$ 558,388.46        | 78.78%              | 198%                 | 100%            | Terminada           |
| 266             | 18EJN0296F | CESAR AUGUSTO SANDINO              | PREESCOLAR      | 44                  | CALLE CARLOS FONSECA S/N; TEPIC, NAYARIT                                 | TEPIC                      | TEPIC              | RUMARTIN S. DE R.L. DE C.V.                              | INIFE-FED-E100-2018-LP-017 | 09-abr-18       | 07-jun-18            | 60           | \$ 630,154.44        | 61.87%              | 198%                 | 100%            | Terminada           |
| 267             | 18EJN0374T | NARCIZO MENDOZA                    | PREESCOLAR      | 93                  | CALLE LIC. JESUS LOPEZ GARCIA N° 4; TEPIC, NAYARIT                       | TEPIC                      | TEPIC              | ARNOLDO ANTONIO LORA CORONADO                            | INIFE-FED-E100-2018-LP-036 | 02-jul-18       | 29-sep-18            | 90           | \$ 722,435.75        | 30.00%              | 6%                   | 75%             | Ejecución           |
| 268             | 18EJN0008X | PRISCILIANO SANCHEZ                | PREESCOLAR      | 122                 | CALLE LUIS GONZAGA URBINA N° 172; TEPIC, NAYARIT                         | TEPIC                      | TEPIC              | RAUL ROSAS OREGEL  | INIFE-FED-E100-2018-LP-034 | 02-jul-18       | 09-oct-18            | 100          | \$ 894,731.79        | 52.68%              | -5%                  | 99%             | Ejecución           |
| 269             | 18EPR0021H | FERNANDO MONTAÑO                   | PRIMARIA        | 685                 | BENITO JUAREZ S/N; TEPIC, NAYARIT  | TEPIC                      | TEPIC              | INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DE C.V. | INIFE-FED-E100-2018-LP-041 | 02-jul-18       | 09-oct-18            | 100          | \$ 1,459,052.99      | 30.00%              | -5%                  | 95%             | Ejecución           |
| 270             | 18DST0023S | ESC SEC. ENRIQUE RAMIREZ Y RAMIREZ | SECUNDARIA      | 26                  | CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO S/N, TEPIC, NAYARIT                         | TEPIC                      | TEPIC              | JOSE MANUEL MORENO OLMEDO                                | INIFE-FED-E100-2018-LP-039 | 02-jul-18       | 09-oct-18            | 100          | \$ 1,380,815.58      | 30.00%              | -5%                  | 60%             | Ejecución           |
| 271             | 18EJN0002C | PRESIDENTE ALEMAN                  | PREESCOLAR      | 126                 | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA N°109; TEPIC, NAYARIT                    | TEPIC                      | TEPIC              | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARITIMOS NAMEX S.A. DE C.V.   | INIFE-FED-E100-2018-LP-042 | 02-jul-18       | 19-oct-18            | 110          | \$ 947,960.72        | 30.00%              | -14%                 | 75%             | Ejecución           |
| 272             | 18DPR0131O | BENITO JUAREZ                      | PRIMARIA        | 47                  | CONOCIDO; CHULAVISTA, COMPOSTELA, NAYARIT                                | CHULAVISTA                 | COMPOSTELA         | NYM MULTISERVICIOS Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V.            | INIFE-FED-E100-2018-LP-051 | 02-jul-18       | 19-oct-18            | 110          | \$ 473,853.93        | 30.00%              | -14%                 | 55%             | Ejecución           |
| 273             | 18EPR0016W | JUANA DE ASBAJE                    | PRIMARIA        | 237                 | CALLE MORELOS SUR N°160; SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA         | SANTIAGO IXCUINTLA | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ                           | INIFE-FED-E100-2018-LP-056 | 02-jul-18       | 19-sep-18            | 80           | \$ 525,200.94        | 30.00%              | 19%                  | 100%            | Terminada           |

### Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: **Nayarit**

Fecha de elaboración: 04-oct-18

#### INFORME TRIMESTRAL 2016 (JULIO-SEPTIEMBRE)

| Datos Generales |            |                           |                 |                     |  |             |                   |                            | CONTRATO                   |                 |                  |              | Estatus de la Acción |                     |                      |                 |                     |
|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--|-------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| No.             | CCT        | Nombre del Plantel        | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección  | Localidad   | Municipio         | Persona Física o Moral     | No. Contrato               | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato       | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 274             | 18DPR0850W | HEROES DE NACUZARI        | PRIMARIA        | 317                 | CALLE MAR MEDITERRANEO N° 42; TEPIC, NAYARIT                       | TEPIC       | TEPIC             | HUGO EDMUNDO REAL TORRES   | INIFE-FED-E100-2018-LP-040 | 02-jul-18       | 29-sep-18        | 90           | \$ 521,334.90        | 30.00%              | 6%                   | 100%            | Terminada           |
| 275             | 18EJN0377Q | CALMECAC                  | PREESCOLAR      | 36                  | CONOCIDO; EL RINCON, TEPIC, NAYARIT                                | EL RINCON   | TEPIC             | PEDRO CASTELLANOS RENTERIA | INIFE-FED-E100-2018-LP-045 | 02-jul-18       | 29-sep-18        | 90           | \$ 589,600.19        | 51.12%              | 6%                   | 78%             | Ejecución           |
| 276             | 18DJN0242C | ALI CHUMACERO             | PREESCOLAR      | 94                  | CALLE VALLE DE LAS ROSAS S/N; MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | MEZCALES    | BAHÍA DE BANDERAS | JOSE RAMIREZ CORTES        | INIFE-FED-E100-2018-LP-048 | 02-jul-18       | 29-sep-18        | 90           | \$ 607,800.58        | 30.00%              | 6%                   | 91%             | Ejecución           |
| 277             | 18DPR0205P | AMALIA GONZALEZ CABALLERO | PRIMARIA        | 191                 | MAR MEDITERRANEO ESQUINA CON ESPARTA S/N; TEPIC, NAYARIT           | TEPIC       | TEPIC             | EDUARDO BASULTO ZAMORA     | INIFE-FED-E100-2018-LP-032 | 02-jul-18       | 29-sep-18        | 90           | \$ 644,933.25        | 30.00%              | 6%                   | 0%              | Ejecución           |
| 278             | 18ETV0260G | RAMON FLORES AVALOS       | SECUNDARIA      | 228                 | CALLE 12 DE OCTUBRE N° 238; EL PORVENIR, BAHIA DE BADERAS, NAYARIT | EL PORVENIR | BAHÍA DE BANDERAS | LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ    | INIFE-FED-E100-2018-LP-050 | 02-jul-18       | 29-oct-18        | 120          | \$ 1,081,003.86      | 30.00%              | -21%                 | 56%             | Ejecución           |

Elaboró

Autorizó

|                  |        |         |        |     |            |
|------------------|--------|---------|--------|-----|------------|
| \$271,367,632.64 | 82.19% | 587.98% | 90.69% | 93  | Ejecución  |
|                  |        |         |        | 169 | Terminada  |
|                  |        |         |        | 16  | Rescisión  |
|                  |        |         |        | 0   | Ampliación |

Ing. Gerardo Ernesto Góngora Gutiérrez  
Enlace Estatal del INIFE

Arq. Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra  
Director General del INIFE