

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termin	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
1	18DJN1445E	LUIS PASTEUR	PREESCOLAR	27	MORELOS, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-069-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 572,119.51	81.98%	853%	85%	Ejecución
2	18DJN0097H	FERNANDO MONTES DE OCA	PREESCOLAR	108	GOLFO DE MEXICO, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-069-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,224,174.88	69.69%	853%	76%	Ejecución
3	18DPB0035K	GUILLERMO PRIETO	PRIMARIA	135	CONOCIDO, SAN FRANCISCO, DEL NAYAR; NAYARIT	SAN FRANCISCO	DEL NAYAR	GD PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. S.	INIFE-FED-E100-2016-LP-095-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,135,449.84	100.00%	838%	100%	Terminada
4	18DJN1242J	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PREESCOLAR	36	PONCIANO GUTIERREZ Y ROBERTO LEDEZMA, VALLE LERMA; SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	VALLE LERMA	SANTIAGO IXCUINTLA	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-078-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 627,494.60	100.00%	853%	100%	Terminada
5	18DCC0121B	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	PREESCOLAR	60	BARRIO DE GUADALUPE, JESUS MARIA, DEL NAYAR; NAYARIT	JESUS MARIA	DEL NAYAR	GD PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. S.	INIFE-FED-E100-2016-LP-095-3	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 641,600.87	100.00%	838%	100%	Terminada
6	18DPB0030P	JICH ÑAN	PRIMARIA	122	COLONIA LOMA ATRAVEZADA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-082-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 600,828.18	70.07%	846%	90%	Rescisión
7	18DPR0752V	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	295	PUEBLA, YAGO; SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT	YAGO	SANTIAGO IXCUINTLA	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-078-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 632,357.00	100.00%	853%	100%	Terminada
8	18DES0018O	ENRIQUE G. ELIAS	SECUNDARIA	669	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MOISES AGRAZ ROJAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-055-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,608,875.52	100.00%	861%	100%	Terminada
9	18EJN0026M	JUANITA PEREGRINA	PREESCOLAR	112	ZACATECAS, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MOISES AGRAZ ROJAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-055-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,144,370.64	100.00%	861%	100%	Terminada
10	18DJN1542G	CUITLAHUAC	PREESCOLAR	101	PLAN DE AYALA NUM. 68 SUR, MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO	INIFE-FED-E100-2016-LP-086-1	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 803,421.10	100.00%	846%	100%	Terminada
11	18DPR0977B	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	PRIMARIA	391	AVENIDA ESTACIONES, BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO	INIFE-FED-E100-2016-LP-086-2	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,279,524.91	100.00%	846%	100%	Terminada
12	18DCC0054U	EMILIANO ZAPATA	PREESCOLAR	17	CONOCIDO, COYULTITA DE JAZMINES, DEL NAYAR; NAYARIT	COYULTITA DE JAZMINES	DEL NAYAR	LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-098-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 483,422.34	57.40%	838%	85%	Ejecución
13	18DCC0086M	JUSTO SIERRA	PREESCOLAR	24	A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, HIGUERA GORDA, DEL NAYAR; NAYARIT	HIGUERA GORDA	DEL NAYAR	CONSTRUCTORA BRYKER S, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-097-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 656,973.37	81.92%	838%	92%	Ejecución
14	18DST0029M	FRANCISCO VILLA	SECUNDARIA	101	KILOMETRO NUM. 16 LAS VARAS SAN BLAS, IXTAPA DE LA CONCEPCION, COMPOSTELA, NAYARIT	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COMPOSTELA	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-70-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,624,078.24	100.00%	853%	100%	Terminada
15	18DPB0244Q	WIMAKAURI (FIESTA DE ELOTE Y DEL TAMBOR)	PRIMARIA	35	CONOCIDO, EL BURUATO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	EL BURUATO	SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-077-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 639,768.29	98.36%	853%	100%	Terminada
16	18DJN0029K	VENUSTIANO CARRANZA	PREESCOLAR	12	A UN COSTADO DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, SAN RAFAEL; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN RAFAEL	DEL NAYAR	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-102	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 606,309.70	98.51%	838%	100%	Terminada
17	18DES0029U	CUAUHTEMOC	SECUNDARIA	197	AVENIDA AVIACION, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-104-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,028,227.48	98.30%	838%	100%	Terminada
18	18DCC0053V	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	42	CONOCIDO, MESA DE CHAPALILLA; LA YESCA, NAYARIT	MESA DE CHAPALILLA	LA YESCA	CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-106-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 551,417.65	30.00%	838%	0%	Ejecución
19	18DJN0136T	MAHATMA GANDHI	PREESCOLAR	179	MIGUEL HIDALGO, SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN VICENTE	BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-087-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,237,911.23	56.06%	846%	100%	Terminada
20	18ETV0197V	FELIPE ANGELES	TELESECUNDARIA	41	A LA ENTRADA DEL PUEBLO FRENTE AL PUENTE, EL BURUATO; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	EL BURUATO	SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-077-2	29-ago-16	26-ago-16	90	\$ 627,597.64	40.42%	956%	70%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
21	18EJN0348V	CARMEN CALDERON	PREESCOLAR	44	REFORMA, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-083-1	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 594,358.49	58.74%	846%	95%	Ejecución
22	18DPR0192B	NIÑO ARTILLERO	PRIMARIA	194	AVENIDA REFORMA CARIBE, SAN VICENTE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN VICENTE	BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-087-2	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 849,945.20	68.60%	947%	80%	Ejecución
23	18DPR0099W	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	187	RIO COMPOSTELA, BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-088-1	05-sep-16	05-dic-16	90	\$ 1,029,370.50	100.00%	843%	100%	Terminada
24	18DJN1370E	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PREESCOLAR	90	MIRLAS, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-065-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 818,746.75	100.00%	853%	100%	Terminada
25	18EJN0013I	ALEJANDRINA MEDINA RUEDA	PREESCOLAR	60	FRAY PEDRO DE GANTE, SAN BLAS, SAN BLAS; NAYARIT	SAN BLAS	SAN BLAS	DGS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-075-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 889,102.03	100.00%	853%	100%	Terminada
26	18DJN1244H	AMPARO PEREYRA DE GARCIA	PREESCOLAR	28	AVENIDA MORELOS NUM. 45 ORIENTE, VALLE MORELOS; SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	VALLE MORELOS	SANTIAGO IXCUINTLA	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-078-3	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 630,859.28	100.00%	853%	100%	Terminada
27	18DPR1014F	JAIME TORRES BODET	PRIMARIA	177	LUCAS VALLARTA, XALISCO, XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-065-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,139,402.09	100.00%	853%	100%	Terminada
28	18DAI0018L	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	39	CONOCIDO, SAN BLASITO, ACAPONETA; NAYARIT	SAN BLASITO	ACAPONETA	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2015-LP-083-2	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 574,834.47	30.00%	846%	50%	Rescisión
29	18ETV0280U	MEMORIAS DEL 68	TELESECUNDARIA	37	LERDO DE TEJADA, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-070-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 533,060.02	100.00%	853%	100%	Terminada
30	18DJN1350R	JUAN AMOS COMENIO	PREESCOLAR	16	ENSENADA, LAURELES Y GONGORA (EL LIMON); SAN BLAS, NAYARIT	LAURELES Y GONGORA (EL LIMON)	SAN BLAS	DGS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-075-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 600,279.35	100.00%	853%	100%	Terminada
31	18DPR0023G	RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS	PRIMARIA	54	JALISCO E IXTLAN, VILLA MORELOS, COMPOSTELA; NAYARIT	VILLA MORELOS	COMPOSTELA	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS RICO S. DE R.L.	INIFE-FED-E100-2016-LP-071-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,265,699.17	62.24%	853%	62%	Ejecución
32	18DPR0048P	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	314	LAZARO CARDENAS, SAN BLAS; NAYARIT	SAN BLAS	SAN BLAS	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-076-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,210,783.93	87.58%	853%	100%	Terminada
33	18EJN0380D	EL NIÑO ARTILLERO	PREESCOLAR	44	MERCURIO Y ANDADOR GARZA, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-066-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 624,200.91	100.00%	853%	100%	Terminada
34	18DJN1248D	VALENTIN GOMEZ FARIAS	PREESCOLAR	14	MEXICO ESQUINA CON FAUSTINO BENITEZ, AGUA VERDE (EL SALTO); TECUALA, NAYARIT	AGUA VERDE (EL SALTO)	TECUALA	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-081	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 650,760.00	98.82%	846%	100%	Terminada
35	18DPR0115X	DIEGO RIVERA	PRIMARIA	182	VALLE AMECA, MEZCALEZ, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-088-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,255,532.31	100.00%	846%	100%	Terminada
36	18DJN1397L	J. INOCENTE DIAZ HERRERA	PREESCOLAR	91	ESTEBAN BACA CALDERON, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-084-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 846,388.15	87.18%	846%	100%	Terminada
37	18EJN0376R	JUSTO SIERRA	PREESCOLAR	19	GALEANA, RUIZ, RUIZ; NAYARIT	RUIZ	RUIZ	PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-079-1	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 585,670.25	97.43%	947%	100%	Terminada
38	18DJN0063R	FERNANDO MONTAÑO PUGA	PREESCOLAR	163	FRANCISCO I. MADERO, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-056-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,219,402.33	100.00%	861%	100%	Terminada
39	18DJN0039R	ESTEFANIA CASTAÑEDA	PREESCOLAR	144	EMILIANO ZAPATA, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SERGIO SILVA AREVALO	INIFE-FED-E100-2016-LP-073-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,135,651.01	100.00%	853%	100%	Terminada
40	18ETV0285P	MANUEL RIVERA CAMACHO	TELESECUNDARIA	26	CONOCIDO, SAN PABLO; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN PABLO	DEL NAYAR	ASPAVI, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-096-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 661,997.18	76.57%	838%	77%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
41	18DJN1577W	JEAN PIAGET	PREESCOLAR	41	GUADALUPE VICTORIA, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-105-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 444,688.46	92.72%	838%	100%	Terminada
42	18DPR001V	GENERAL LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	126	RICARDO FLORES MAGON, COMPOSTELA, COMPOSTELA; NAYARIT	COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS RICO S. DE R.L.	INIFE-FED-E100-2016-LP-071-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 963,966.10	44.77%	853%	45%	Ejecución
43	18DST0061V	XECORA	SECUNDARIA	95	A UN COSTADO DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS A LA ALTURA DE LAS CAS. SANTA CRUZ DE GUAYBEL- DEL CONOCIDO, HIGUERA GORDA, DEL NAYAR; NAYARIT	SANTA CRUZ DE GUAYBEL	DEL NAYAR	LUIS DANIEL SERNA SIFUENTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-098-2	12-sep-16	10-sep-16	90	\$ 1,145,409.21	47.43%	939%	48%	Ejecución
44	18DPB0033M	FRAY JUAN ZUMARRAGA GUADALUPE	PRIMARIA	51	CONOCIDO, HIGUERA GORDA, DEL NAYAR; NAYARIT	HIGUERA GORDA	DEL NAYAR	CONSTRUCTORA BRYKER S. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-097-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 854,166.65	93.13%	838%	93%	Ejecución
45	18DJN0055I	MANAUTOU MARGAIN DE MARTINEZ	PREESCOLAR	124	CRISANTO JACOBO, LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA; NAYARIT	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-072-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,029,900.44	97.59%	853%	100%	Terminada
46	18DJN1518G	ALI CHUMACERO	PREESCOLAR	35	GOLONDRINAS, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-084-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 590,929.71	78.45%	846%	90%	Rescisión
47	18DJN1497K	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PREESCOLAR	45	FRANCISCO ZARCO, SAN JOSE DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-089-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 720,857.74	66.15%	846%	95%	Ejecución
48	18DJN1295O	EULOGIO PARRA	PREESCOLAR	134	PRIVADA INDO MARIANO, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SERGIO SILVA AREVALO	INIFE-FED-E100-2016-LP-073-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 884,656.36	100.00%	853%	100%	Terminada
49	18DJN0144B	BENITO JUAREZ	PREESCOLAR	102	PASEO DE LAS PALMAS, TEPIC, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-056-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 835,480.82	100.00%	861%	100%	Terminada
50	18DJN1260Z	NIÑOS HEROES	PREESCOLAR	72	FLORES MAGON, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-105-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 544,446.42	86.15%	838%	100%	Terminada
51	18DJN0096I	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	32	MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON GUADALAJARA, HUAJIMIC; LA YESCA, NAYARIT	HUAJIMIC	LA YESCA	CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-106-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 484,143.04	30.00%	838%	35%	Ejecución
52	18DPR0270P	CRISTOBAL COLON	PRIMARIA	237	AVENIDA INSURGENTES, PUENTE DE CAMOTLÁN; LA YESCA, NAYARIT	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	ERIK ROGIERE RAMIREZ ALTAMIRANO	INIFE-FED-E100-2016-LP-104-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 793,493.92	92.17%	838%	100%	Terminada
53	18DES0005K	AMADO NERVO	SECUNDARIA	650	EULOGIO PARRA, IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO; NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	DICONAY S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-074	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,455,931.64	94.48%	853%	100%	Terminada
54	18DPB0187P	RICARDO FLORES MAGON	PRIMARIA	18	DOMICILIO CONOCIDO, COMAL DE PEÑITA; DEL NAYAR, NAYARIT	COMAL DE PEÑITA	DEL NAYAR	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-159-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 556,853.68	100.00%	737%	100%	Terminada
55	18DJN0083E	AGUSTIN YAÑEZ	PREESCOLAR	52	MIGUEL ALEMAN Y TEPIC, RUIZ, RUIZ; NAYARIT	RUIZ	RUIZ	PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-079-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 828,698.07	81.66%	846%	100%	Terminada
56	18ETV0272L	MOISES AYALA ACOSTA	TELESECUNDARIA	141	CONOCIDO, SANTA TERESA, DEL NAYAR; NAYARIT	SANTA TERESA	DEL NAYAR	ULISES LOPEZ CARRILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-101-3	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,030,223.21	82.49%	838%	95%	Rescisión
57	18DPR0250B	ESTADO DE TAMAULIPAS	PRIMARIA	193	PRISCILIANO SANCHEZ, HUAJICORI; HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI	HUAJICORI	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-094-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,162,880.05	83.44%	838%	98%	Ejecución
58	18DPR0122G	MANUEL PEÑA AVILA	PRIMARIA	420	BROMELIA, SAN JOSE DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-089-2	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 1,084,191.78	84.71%	947%	100%	Terminada
59	18DJN1314M	LEONA VICARIO	PREESCOLAR	41	EMILIANO ZAPATA, ZAPOTANITO; SANATA MARIA DEL ORO, NAYARIT	ZAPOTANITO	SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-077-3	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 577,864.89	94.18%	853%	100%	Terminada
60	18DCC0062C	BITZIERE	PREESCOLAR	51	DOMICILIO CONOCIDO, ARROYO DE CAMARONES; DEL NAYAR, NAYARIT	ARROYO DE CAMARONES	DEL NAYAR	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-107-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 660,309.20	100.00%	752%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termin	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
61	18ETV0240T	FRANCISCO I. MADERO	TELESECUNDARIA	56	CONOCIDO NARANJITO DE COPAL; DEL NAYAR, NAYARIT	NARANJITO DE COPAL	DEL NAYAR	ASPAVI, S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-096-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 550,826.28	92.71%	838%	93%	Ejecución
62	18EJN0019C	BERTHA VON GLUMER	PREESCOLAR	110	GLORIETA JUAREZ, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-057-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,088,310.47	97.51%	861%	100%	Terminada
63	18DJN1521U	XOCHIQUETZAL (DIOSA NAHUATL)	PREESCOLAR	43	ANTIMONIO, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-066-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 622,231.28	100.00%	853%	100%	Terminada
64	18DES0020C	JOSE MARIA MERCADO	SECUNDARIA	288	YUCATAN Y ECHEVARRIA, SAN BLAS; NAYARIT	SAN BLAS	SAN BLAS	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-076-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,218,226.63	82.47%	853%	98%	Ejecución
65	18DJN1376Z	RUBEN DARIO	PREESCOLAR	105	AVENIDA MEXICO, MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-090-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,172,222.68	88.76%	846%	100%	Terminada
66	18DJN1546C	SOLEDAD ANAYA SOLORZANO	PREESCOLAR	40	TABASCO, ACAPONETA, ACAPONETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	CONSTRUCTORA URIATE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-085-1	05-sep-16	03-sep-16	90	\$ 709,609.45	100.00%	947%	100%	Terminada
67	18DES0039A	FRAY JUNIPERO SERRA	SECUNDARIA	415	AQUILES SERDAN, BUCERIAS; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-090-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,393,959.27	100.00%	846%	100%	Terminada
68	18DPB0231M	NIÑOS HEROES	PRIMARIA	43	CONOCIDO, SAN JUAN PEYOTAN; DEL NAYAR NAYARIT	SAN JUAN PEYOTAN	DEL NAYAR	RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-103	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 618,149.53	100.00%	838%	100%	Terminada
69	18DPR0980P	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	PRIMARIA	132	CONOCIDO KILOMETRO 125 TEPIC PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO; BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	SAN IGNACIO	BAHIA DE BANDERAS	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-091-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,274,859.72	98.75%	846%	100%	Terminada
70	18DCC0060E	AMADO NERVO	PREESCOLAR	27	CONOCIDO, GUASIMA DEL MATATE, DEL NAYAR; NAYARIT	GUASIMA DEL MATATE	DEL NAYAR	GD PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. S.	INIFE-FED-E100-2016-LP-095-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 476,699.30	89.09%	838%	100%	Terminada
71	18DJN1425R	SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA	PREESCOLAR	147	ORO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-067-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,151,719.70	100.00%	853%	100%	Terminada
72	18DPR0282U	MAESTRO FRANCISCO VILLEGAS LOERA	PRIMARIA	559	FRANCISCO MARQUEZ, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-057-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,324,436.30	62.23%	861%	80%	Ejecución
73	18DCC0059P	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	37	ENTRADA PRINCIPAL AL LADO IZQUIERDO, SAN VICENTE; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN VICENTE	DEL NAYAR	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-108-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 528,499.99	30.00%	752%	65%	Rescisión
74	18DJN0003C	HORTENCIA PEREZ DE AGUILERA OLMOS	PREESCOLAR	129	MANUEL ACUÑA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-058-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 886,555.91	100.00%	861%	100%	Terminada
75	18DPB0199U	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PRIMARIA	50	CONOCIDO, CABEZAS [ENT. 10, MUN. 014, LOC. 0197], DEL NAYAR; NAYARIT	CABEZAS [ENT. 10, MUN. 014, LOC. 0197]	DEL NAYAR	ULISES LOPEZ CARRILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-101-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 546,591.74	50.84%	838%	51%	Rescisión
76	18DCC0087L	DIEGO DIAZ ORDAZ	PREESCOLAR	17	CONOCIDO JUNTO A LA PRIMARIA, MESA DE LOS HUICHILES; DEL NAYAR, NAYARIT	LAS MESTITAS [ENT. 18, MUN. 009, LOC. 0075]	ROSAMORADA	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-108-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 644,963.99	30.00%	752%	10%	Rescisión
77	18DJN0016G	PROMOTORAS SOCIALES VOLUNTARIAS DE LA SEP	PREESCOLAR	134	BASILIO BADILLO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-058.2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,029,628.84	100.00%	861%	100%	Terminada
78	18DPR0140W	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PRIMARIA	195	ALPES, SAN JOSE DEL VALLE; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-091-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,242,199.79	100.00%	846%	100%	Terminada
79	18DJN1554L	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	156	HIERRO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-067-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,034,192.86	100.00%	853%	100%	Terminada
80	18DCC0092X	VALENTIN GOMEZ FARIAS	PREESCOLAR	104	CONOCIDO, LINDAVISTA, DEL NAYAR; NAYARIT	LINDA VISTA	DEL NAYAR	ULISES LOPEZ CARRILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-101-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 756,344.81	89.62%	838%	99%	Rescisión

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
81	18EJN0361P	ISABEL VARGAS URQUIDI	PREESCOLAR	62	URUGUAY, ACAPONETA, ACAPÓNETA; NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	CONSTRUCTORA URIATE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-085-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 908,036.20	100.00%	846%	100%	Terminada
82	18DJN0051M	EVERARDO PEÑA NAVARRO	PREESCOLAR	133	EULOGIO PARRA, FRANCISCO I. MADERO (PUGA); TEPEC, NAYARIT	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	TEPEC	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-114-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,260,931.36	97.32%	752%	100%	Terminada
83	18EJN0027L	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 2 GOBIERNO DEL	PREESCOLAR	137	COLIBRI, TEPEC; NAYARIT	TEPEC	TEPEC	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-059-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,191,943.13	76.49%	861%	100%	Terminada
84	18DJN1508Z	GABRIELA MISTRAL	PREESCOLAR	116	LAZARO CARDENAS, BUCERIAS; BAHIA DE NADERAS, NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-092-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,220,922.82	70.64%	846%	92%	Ejecución
85	18DES0050X	CANUTO ARANDA LORA	SECUNDARIA	33	MEXICO, SAN MIGUEL, ACAPONETA; NAYARIT	SAN MIGUEL	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-082-1	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 600,936.48	38.51%	846%	27%	Rescisión
86	18DJN1509Z	ARCOIRIS	PREESCOLAR	90	VIOLETA, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-150-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 963,173.45	100.00%	737%	100%	Terminada
87	18EJN0295G	ROSAURA ZAPATA CANO	PREESCOLAR	86	REVOLUCION, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	URBANIZACIONES SOPHIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-151-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 770,105.66	100.00%	737%	100%	Terminada
88	18DJN1339V	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PREESCOLAR	92	CONOCIDO A UN LADO DE LAS CANCHAS, ATONALISCO; TEPEC, NAYARIT	ATONALISCO	TEPEC	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA. S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2015-LP-114-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 691,446.90	97.81%	752%	100%	Terminada
89	18DES0027W	LAZARO CARDENAS	SECUNDARIA	235	EL PUYEQUE SALIDA A QUIVIQUINTA, HUAJICORI; HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI	HUAJICORI	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-094-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,133,904.41	98.45%	838%	99%	Ejecución
90	18DES0013T	MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO	SECUNDARIA	510	ROBERTO FIERRO NUM. 151 ORIENTE, TEPEC, NAYARIT	TEPEC	TEPEC	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-059-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,509,332.70	100.00%	861%	100%	Terminada
91	18DES0038B	HERMANOS SERDAN	SECUNDARIA	766	MEXICO, SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-092-2	05-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,510,512.27	88.94%	846%	96%	Ejecución
92	18DPR0475I	AMADO NERVO	PRIMARIA	206	QUERETARO Y FRANCISCO I. MADERO, RUIZ, RUIZ; NAYARIT	RUIZ	RUIZ	VALENTINA FERNANDEZ CASAS	INIFED-FED-E100-2016-LP-080	22-sep-16	03-dic-16	90	\$ 1,150,755.00	100.00%	846%	100%	Terminada
93	18ETV0123D	MARGARITO ORTEGA VERGARA	SECUNDARIA	88	SOBRE LA CARRETERA ENTRAINDO A LA COMUNIDAD FRENTE A LA CLINICA, SAN LUIS DE LOZADA; TEPEC, NAYARIT	SAN LUIS DE LOZADA	TEPEC	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-115-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 879,275.56	98.57%	752%	100%	Terminada
94	18DJN0135U	FRANCISCO RUBIO MONTOYA	PREESCOLAR	94	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TEPEC, NAYARIT	TEPEC	TEPEC	PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-060-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 812,799.38	100.00%	861%	100%	Terminada
95	18DPR0702N	NIÑO ARTILLERO	PRIMARIA	105	AVENIDA HIDALGO, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-156-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,137,725.52	98.73%	737%	100%	Terminada
96	18EJN0020S	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	138	JUAREZ SIN MUN., XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	URBANIZACIONES SOPHIA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-151-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,168,199.70	100.00%	737%	100%	Terminada
97	18DCC0080S	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR	21	DOMICILIO CONOCIDO, LA MOJARRA; DEL NAYAR, NAYARIT	LA MOJARRA	DEL NAYAR	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-107-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 599,354.64	100.00%	752%	100%	Terminada
98	18DPR0297W	GABRIEL RAMOS MILLAN	PRIMARIA	399	LIMANTOUR NUM. 93 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-152-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,451,398.03	71.50%	737%	91%	Ejecución
99	18DPR0432K	AMADO NERVO	PRIMARIA	141	FRENTE AL TORIL, MORA; TEPEC, NAYARIT	COLONIA SEIS DE ENERO	TEPEC	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-115-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,604,770.30	99.39%	752%	100%	Terminada
100	18EJN0022Q	LUZ MARIA SERRADELL	PREESCOLAR	71	TEPAME Y ACACIA, TEPEC; NAYARIT	TEPEC	TEPEC	PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-060-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 859,251.60	100.00%	861%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
101	18DPR0990W	LIBERTADORES DE AMERICA	PRIMARIA	404	MERCURIO NUM. 1 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-068-1	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,422,210.23	100.00%	853%	100%	Terminada
102	18DES0051W	LUIS CASTILLO LEDON	SECUNDARIA	411	DURAZNO, XALISCO, XALISCO; NAYARIT	XALISCO	XALISCO	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-068-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 1,466,218.79	100.00%	853%	100%	Terminada
103	18DJN1377Y	GABRIELA MISTRAL	PREESCOLAR	21	CAMINO AL CECYTEN, SAN PEDRO IXCATÁN; RUIZ, NAYARIT	SAN PEDRO IXCATAN	RUIZ	IZNAY SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-158-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 650,934.81	96.37%	737%	100%	Terminada
104	18DPR0508J	MANUEL LOZADA	PRIMARIA	169	MARGARITA ORTEGA, SAN LUIS DE LOZADA; TEPIC, NAYARIT	SAN LUIS DE LOZADA	TEPIC	MANUEL CORREA CERVANTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-116-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,238,472.52	100.00%	752%	100%	Terminada
105	18DJN0015H	MARIANO MATAMOROS	PREESCOLAR	106	PLAYA LOS AYALA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-061-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,065,606.04	100.00%	861%	100%	Terminada
106	18DJN1262X	JOSE MARIA PINO SUAREZ	PREESCOLAR	93	LANGOSTA, LA CRUZ DE HUANACAXTLE; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	CRUZ DE HUANACAXTLE	BAHIA DE BANDERAS	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-093-1	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 913,958.10	71.07%	838%	97%	Ejecución
107	18KJN0573C	CURSOS COMUNITARIOS	PREESCOLAR	9	CAMINO A LA TELESECUNDARIA, LAS PILAS (EL TEPEGUAJE); TEPIC; NAYARIT	LAS PILAS (EL TEPEGUAJE)	TEPIC	MANUEL CORREA CERVANTES	INIFE-FED-E100-2016-LP-116-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 620,362.20	100.00%	752%	100%	Terminada
108	18DJN0126M	ROSA AGAZZI	PREESCOLAR	45	TRIBU SAN BENJAMIN, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-061-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 517,991.84	100.00%	861%	100%	Terminada
109	18DJN0057G	OLIVERIO VARGAS HERNANDEZ	PREESCOLAR	115	GASCON MERCADO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-117-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,053,369.97	62.43%	752%	68%	Ejecución
110	18DJN0082F	SIMON BOLIVAR	PREESCOLAR	61	JOSE LIMON GUZMAN, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	A.R.D. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-062-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 891,466.90	96.37%	861%	100%	Terminada
111	18DPR0725Y	PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA	PRIMARIA	345	ECHEVERRIA Y REVOLUCION, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-117-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,313,837.08	77.46%	752%	78%	Ejecución
112	18ETV0244P	AGUSTIN CASTAÑEDA RANGEL	TELESECUNDARIA	37	DOMICILIO CONOCIDO, HUITALOTA; HUAJICORI, NAYARIT	HUITALOTA	HUAJICORI	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-3	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 630,625.23	30.00%	737%	25%	Rescisión
113	18DPR0888I	MELCHOR OCAMPO	PRIMARIA	239	MELCHOR OCAMPO, EL JICOTE; TEPIC, NAYARIT	EL JICOTE	TEPIC	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-118-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,355,881.86	100.00%	752%	100%	Terminada
114	18DPR0103S	EMILIO MANUEL GONZALEZ PARRA	PRIMARIA	600	VILLA DE IBARGÜENGOITIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-118-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,550,189.54	100.00%	752%	100%	Terminada
115	18DPR0798Q	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	192	NIÑOS HEROES, COLONIA SEIS DE ENERO; TEPIC, NAYARIT	COLONIA SEIS DE ENERO	TEPIC	GAP AETERNUM S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-119-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,353,556.92	81.81%	752%	88%	Ejecución
116	18DPR0035L	CONSTITUCION DE 1917	PRIMARIA	377	AVILA CAMACHO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GAP AETERNUM S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-119-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,307,955.75	92.83%	752%	100%	Terminada
117	18EJN0030Z	JOSE ROSAS MORENO	PREESCOLAR	100	AVENIDA JUAN ESCUTIA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	A.R.D. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-062-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 929,898.73	85.63%	861%	100%	Terminada
118	18DJN1510O	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	89	MAR ARABIGO, TEPIC, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	INIFE-FED-E100-2016-LP-120-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 869,784.82	100.00%	752%	100%	Terminada
119	18DPR0084U	PROFR. JUAN HERNANDEZ GARCIA	PRIMARIA	217	CIRCUITO VERDELITA, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	URBANIZACIONES T & P, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-093-2	12-sep-16	10-dic-16	90	\$ 1,022,796.28	55.58%	838%	85%	Ejecución
120	18DPR0287P	ABRAHAM CASTELLANOS	PRIMARIA	230	CALLE 2, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	INIFE-FED-E100-2016-LP-120-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,231,352.66	99.32%	752%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
121	18DJN0224N	REY NAYAR	PRIMARIA	45	CONOCIDO CARRETERA A MIRAMAR, LA YERBA; TEPIC, NAYARIT	LA YERBA	TEPIC	MILTON RIVAS MEJIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-121-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 546,710.63	100.00%	752%	100%	Terminada
122	18DJN1192S	LUZ MARIA SERRADEL	PREESCOLAR	75	AVENIDA TERCER MUNDO, SAN FRANCISCO, BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT	SAN FRANCISCO	BAHIA DE BANDERAS	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-072-2	29-ago-16	26-nov-16	90	\$ 789,666.40	100.00%	853%	100%	Terminada
123	18DES0055S	PRISCILIANO SANCHEZ	SECUNDARIA	495	MANILA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	INIFE-FED-E100-2016-LP-063	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 1,315,520.44	100.00%	861%	100%	Terminada
124	18KJN0120B	PREESCOLAR COMUNITARIO	SECUNDARIA	13	DOMICILIO CONOCIDO, JESÚS MARÍA CORTE; TEPIC, NAYARIT	JESUS MARIA CORTE	TEPIC	MILTON RIVAS MEJIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-121-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 546,885.83	92.63%	752%	100%	Terminada
125	18DJN0020T	BERTHA VON GLUMER	PREESCOLAR	168	ROMA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	XAXCA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-122-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 975,206.22	76.57%	752%	93%	Ejecución
126	18DPR0086S	JUAN HERNANDEZ GARCIA	PRIMARIA	257	OBSIDIANA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	XAXCA S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-122-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,126,530.24	100.00%	752%	100%	Terminada
127	18DPR0652W	10 DE MAYO	PRIMARIA	126	AVENIDA ZACATECAS, SAN LORENZO; RUIZ, NAYARIT	SAN LORENZO	RUIZ	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-159-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 824,953.57	100.00%	737%	100%	Terminada
128	18DJN1447C	JOSE VASCONCELOS	PREESCOLAR	97	FRESNOS, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	INIFE-FED-E100-2016-LP-156-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 802,416.13	97.62%	737%	100%	Terminada
129	18DST0062U	EULOGIO PARRA ESPINOZA	SECUNDARIA	378	EMILIANO ZAPATA, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-157-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,341,145.51	32.61%	737%	45%	Ejecución
130	18DJN1473A	CARMEN LOPEZ JIMENEZ	PREESCOLAR	70	LUCAS VALLARTA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA CARVGO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-123-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 875,658.91	96.96%	752%	100%	Terminada
131	18DPR0951U	PADRE DE LA PATRIA	PRIMARIA	403	JILGUERO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	GREMEX CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-152-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,153,737.98	57.48%	737%	78%	Ejecución
132	18DPR0218T	IGNACIO RAMIREZ	PRIMARIA	406	MONTERREY NUM. 39 NORTE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-153-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,623,712.93	100.00%	737%	100%	Terminada
133	18EPR0009M	GENERAL LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	563	MEXICO 13 NORTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-153-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,401,649.81	100.00%	737%	100%	Terminada
134	18DPR0085T	PROFR. JUAN HERNANDEZ GARCIA	PRIMARIA	195	LAS FLORES, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA CARVGO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-123-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,045,129.21	96.87%	752%	100%	Terminada
135	18DJN0128K	EMMANUEL KANT	PREESCOLAR	75	ISLA DE CUBA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-064-1	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 864,942.57	56.87%	861%	75%	Ejecución
136	18DJN1564S	HANS CRISTIAN ANDERSEN	PREESCOLAR	77	ANDADOR GIRASOLES, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR ANCORIV S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-124-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 568,446.01	96.18%	752%	100%	Terminada
137	18ETV0118S	BONIFACIO PACHECO ORTEGA	SECUNDARIA	13	DOMICILIO CONOCIDO, MESA DE PICACHOS (EL CASCO); TEPIC, NAYARIT	MESA DE PICACHOS (EL CASCO)	TEPIC	GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR ANCORIV S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-124-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 636,170.89	52.00%	752%	55%	Ejecución
138	18DPR0813S	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	23	DOMICILIO CONOCIDO, LAS PILAS (EL TEPEGUAJE); TEPIC, NAYARIT	LAS PILAS (EL TEPEGUAJE)	TEPIC	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-IR-021-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 672,405.96	93.49%	713%	100%	Terminada
139	18DPR0281V	LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	613	EJIDO Y RAYON, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-IR-021-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,633,265.30	96.13%	713%	100%	Terminada
140	18DJN0109W	TEPICTLE	PREESCOLAR	64	CALLE 2, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MILTON FELIX ROSALES ROSALES	INIFE-FED-E100-2016-LP-064-2	22-ago-16	19-nov-16	90	\$ 606,217.73	63.94%	861%	80%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termin	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
141	18DJN0017F	EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	PREESCOLAR	154	ALLENDE NUM. 32 ORIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	AMBITO CONSTRUCTIVO S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-161	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,188,745.65	85.35%	737%	100%	Terminada
142	18DJN0080H	JOSE VASCONCELOS	PREESCOLAR	156	PRIVADA 21 DE FEBRERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	INIFE-FED-E100-2016-LP-110-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,017,060.80	100.00%	752%	100%	Terminada
143	18DES0045L	NAYA RI	SECUNDARIA	161	REY NAYAR, PRESIDIO DE LOS REYES; RUIZ, NAYARIT	PRESIDIO DE LOS REYES	RUIZ	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	INIFE-FED-E100-2016-LP-159-3	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,152,125.70	100.00%	737%	100%	Terminada
144	18ETV0269Y	REY NAYAR	TELESECUNDARIA	30	DOMICILIO CONOCIDO, CONTADERO; HUAJICORI, NAYARIT	CONTADERO	HUAJICORI	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-4	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 567,903.83	30.00%	737%	45%	Rescisión
145	18DPR0978A	EULOGIO PARRA	PRIMARIA	212	LAZARO CARDENAS, IXTLÁN DEL RÍO; IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	INIFE-FED-E100-2016-LP-157-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,165,149.87	71.78%	737%	75%	Ejecución
146	18DPB0242S	VA XIA O'DAM	PRIMARIA	23	DOMICILIO CONOCIDO, EL ASERRADERO; HUAJICORI, NAYARIT	EL ASERRADERO	HUAJICORI	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-5	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 628,752.39	30.00%	737%	15%	Rescisión
147	18DCC0071K	NIÑOS HEROES	PREESCOLAR	27	DOMICILIO CONOCIDO, CONTADERO; HUAJICORI, NAYARIT	CONTADERO	HUAJICORI	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 622,980.85	30.00%	737%	47%	Rescisión
148	18DPR0666Z	H. AYUNTAMIENTO 1955	PRIMARIA	403	VERACRUZ, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-160-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,311,516.20	30.00%	737%	12%	Ejecución
149	18DPR0045S	JOSE MARIA MARTINEZ	PRIMARIA	361	PROLONGACION INGENIO LA PRIMAVERA, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-127-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,346,201.84	100.00%	752%	100%	Terminada
150	18DPR0772I	ENRIQUE C. REBSAMEN	PRIMARIA	217	MARIANO PADILLA, ATONALISCO, TEPIC; NAYARIT	ATONALISCO	TEPIC	TRANSPORTES CABAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-127-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,138,193.40	100.00%	752%	100%	Terminada
151	18DST0064S	ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECUNDARIA	345	AVENIDA PROLONGACION MEXICO, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHIA DE BANDERAS	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-113-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,342,204.99	100.00%	752%	100%	Terminada
152	18DJN1568O	15 DE MAYO	PREESCOLAR	152	AVENIDA DE LOS MAESTROS, TEPIC	TEPIC	TEPIC	AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-128-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 840,268.88	98.46%	752%	100%	Terminada
153	18DPR0009N	GENERAL FELIPE ANGELES	PRIMARIA	190	IZTACCHUATL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-109-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,085,747.51	100.00%	752%	100%	Terminada
154	18DPR0059V	PATRIA	PRIMARIA	210	HUMBERTO OSUNA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-LP-129-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,216,146.23	88.91%	752%	90%	Ejecución
155	18DJN1565R	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PREESCOLAR	168	CLAVEL 9, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-128-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 920,001.51	100.00%	752%	100%	Terminada
156	18DPR0036K	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PRIMARIA	344	ALFREDO V. BONFIL, BUCERIAS; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	YURI LARIOS NILA	INIFE-FED-E100-2016-LP-113-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,415,466.93	98.64%	752%	100%	Terminada
157	18DST0063T	PORFIRIO MARTINEZ LUNA	SECUNDARIA	346	JULIAN GASCON MERCADO, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-154-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,327,243.26	100.00%	737%	100%	Terminada
158	18EJN0010L	ROSAURA ZAPATA	PREESCOLAR	146	JUAREZ NUM. 8 PONIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-160-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,069,639.29	41.67%	737%	54%	Rescisión
159	18DJN1385G	CRISTOBAL COLON	PREESCOLAR	206	JACARANDAS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO	INIFE-FED-E100-2016-LP-129-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 912,918.62	85.87%	752%	100%	Terminada
160	18DPR0235J	GUADALUPE VICTORIA	PRIMARIA	305	CAMINO VIEJO A JAUJA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	PRACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-126	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,158,589.78	100.00%	752%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termin	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
161	18DPR0081X	REY NAYARIT	PRIMARIA	132	BEGONIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-132-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,009,941.38	99.45%	752%	100%	Terminada
162	18DPR0943L	FRANCISCO VILLA	PRIMARIA	271	AVENIDA CONSTITUCION, SAN JOSE DEL VALLE; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	VALENTINA FERNANDEZ CASAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-112-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,296,476.96	100.00%	752%	100%	Terminada
163	18DJN1479V	MARIA LOURDES OJEDA DIAZ	PREESCOLAR	87	ISLA DE CUBA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-131-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 729,792.18	100.00%	752%	100%	Terminada
164	18DJN0045B	HEROICO COLEGIO MILITAR	PRIMARIA	83	PARQUE MORELOS, TEPIC	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-130-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 899,327.03	100.00%	752%	100%	Terminada
165	18DPR0024F	ANDRES QUINTANA ROO	PRIMARIA	168	FRANCISCO GARCIA MONTERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2016-LP-132-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,078,114.64	100.00%	752%	100%	Terminada
166	18DPR0113Z	NICOLAS CONTRERAS SANCHEZ	PRIMARIA	200	SANTA CECILIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-023-1	09-ene-17	08-abr-17	90	\$ 1,061,090.80	100.00%	706%	100%	Terminada
167	18DJN1481J	MEXCALTITAN	PREESCOLAR	66	LOS LIRIOS, TEPIC; TEPIC NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-131-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 893,294.15	100.00%	752%	100%	Terminada
168	18DJN1367R	FRANCISCO ZARCO	PREESCOLAR	117	TOPACIO, TEPIC	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-130-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 949,230.25	98.64%	752%	100%	Terminada
169	18EJN0028K	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1 GOBIERNO DEL CENTRO DE	PREESCOLAR	129	AVENIDA ALLENDE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-109-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,279,169.16	100.00%	752%	100%	Terminada
170	18EJN0015G	DESARROLLO INFANTIL SEP	PREESCOLAR	74	FRESNO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-023-2	09-ene-17	08-abr-17	90	\$ 934,274.49	100.00%	706%	100%	Terminada
171	18DES0042O	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	PRIMARIA	98	ALVARO OBREGON, SAN ANDRES; SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	SAN ANDRES	SANTIAGO IXCUINTLA	LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-155-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,088,206.27	100.00%	737%	100%	Terminada
172	18DPR0890X	PEDRO CASAS	PRIMARIA	499	AVENIDA TECNOLÓGICO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-137-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,245,283.65	100.00%	744%	100%	Terminada
173	18EJN0012J	CARMEN TARANGO DE BARBOSA	PREESCOLAR	33	SIERRA DEL NAYAR, TEPIC, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-134-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 575,394.87	97.64%	752%	100%	Terminada
174	18DPR0072P	VALLES DE NAYARIT	PRIMARIA	195	VALLE DE SAN JUAN, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-136-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,053,110.78	100.00%	744%	100%	Terminada
175	18DPR0082W	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	400	SANTA SOFIA NUM. 41 SUR, SAN JOSÉ DEL VALLE; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHIA DE BANDERAS	VALENTINA FERNANDEZ CASAS	INIFE-FED-E100-2016-LP-112-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,234,578.75	100.00%	752%	100%	Terminada
176	18EPR0067C	CAUDILLOS DE MEXICO	PRIMARIA	106	CULTURA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-138-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 987,155.21	96.90%	744%	99%	Ejecución
177	18DJN1369P	FRANCISCO VILLEGAS LOERA	PREESCOLAR	41	ACAPONETA, FRANCISCO I. MADERO (PUGA); TEPIC, NAYARIT	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	TEPIC	INGENIERIA AMBIENTAL HIKURI, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-135-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 820,699.79	95.00%	744%	100%	Terminada
178	18EST0001F	ALFONSO GARCIA ROBLES	SECUNDARIA	279	JAIBA Y LIVERPOOL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES RUVYC S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-139-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,353,451.96	87.43%	744%	98%	Ejecución
179	18EST0010N	TECNICA 10 DOCTOR LUIS GAMEZ JIMENEZ	SECUNDARIA	94	29 DE FEBRERO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES RUVYC S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-139-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 836,246.95	96.19%	744%	100%	Terminada
180	18DPR1027J	MARIO MORENO REYES	PRIMARIA	131	AVENIDA ABASTOS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-138-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,011,836.03	96.37%	744%	99%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termin	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
181	18DJN0059E	PRINCESA MOLOLOA	PREESCOLAR	136	ANDADOR LOPEZ MATEOS Y DIAZ ORDAZ, TEPIC; NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-134-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 1,169,318.87	98.98%	752%	100%	Terminada
182	18DPR0055Z	JOSE SANTOS GODINEZ	PRIMARIA	154	12 DE OCTUBRE, XALISCO; XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-154-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,242,933.86	100.00%	737%	100%	Terminada
183	18DPR0289N	ADAN FLORES MORENO	PRIMARIA	300	MORELOS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	LIDIA PLATA MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-137-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,265,719.85	100.00%	744%	100%	Terminada
184	18DPR0273M	MARIANO MATAMOROS	PREESCOLAR	313	ZICACALCO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-136-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,240,389.33	93.94%	744%	100%	Terminada
185	18DJN0070A	ROSAURA ZAPATA	PREESCOLAR	133	DURANGO NUM. 281 NORTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	INIFE-FED-E100-2016-LP-110-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 758,084.17	100.00%	752%	100%	Terminada
186	18DJN0079S	SANGANGUEY	PREESCOLAR	103	ROBERTO FIERRO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INGENIERIA AMBIENTAL HIKURI, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-135-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,268,888.36	100.00%	744%	100%	Terminada
187	18EJN0293I	CENDI NIÑOS UNIDOS	PREESCOLAR	156	COYOACAN ESQUINA CON FRANCISCO BENITEZ, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-141-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,003,473.79	100.00%	744%	100%	Terminada
188	18DES0046K	BENITO JUAREZ	SECUNDARIA	109	DOMICILIO CONOCIDO, SAN ANDRÉS MILPILLAS; HUAJICORI, NAYARIT	SAN ANDRES MILPILLAS	HUAJICORI	JONATAN ABEL GUZMAN CORONEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-162-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,148,144.16	34.48%	737%	35%	Rescisión
189	18DJN1271E	FRANCISCO I. MADERO	PREESCOLAR	98	CAPILLA, LA LABOR; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	LA LABOR	SANTA MARIA DEL ORO	HUMBERTO JIMENEZ ALDACO	INIFE-FED-E100-2016-LP-111-1	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 936,557.93	99.52%	752%	100%	Terminada
190	18DES0010W	PRESIDENTE CARDENAS	SECUNDARIA	490	CONSTRUCCION, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-140-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,706,649.48	100.00%	744%	100%	Terminada
191	18DST0053M	RAMON G. BONFIL	SECUNDARIA	522	ROGELIO FLORES CURIEL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-141-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,844,288.76	100.00%	744%	100%	Terminada
192	18DPR0076L	JOSE VASCONCELOS	PRIMARIA	144	CANDELARIO MIRAMONTES, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-140-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 936,611.06	100.00%	744%	100%	Terminada
193	18EJN0016F	ESTEFANIA CASTAÑEDA	PREESCOLAR	168	ALLENDE NUM. 320 PONIENTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO	INIFE-FED-E100-2016-IR-020-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 516,807.68	94.94%	713%	100%	Terminada
194	18DJN1349B	NAYARIT	PREESCOLAR	215	RICARDO VELARDE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	SERGIO VILLASEÑOR BECERRA	INIFE-FED-E100-2016-LP-143-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 933,709.03	100.00%	744%	100%	Terminada
195	18ETV0057V	INES REYES	SECUNDARIA	115	CAMINO AL ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA; ROSAMORADA, NAYARIT	SAN JUAN BAUTISTA	ROSAMORADA	IZNAY SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-158-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,117,521.61	84.01%	737%	93%	Ejecución
196	18EJN0034V	JOSEFINA RAMOS	PREESCOLAR	72	ABASOLO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-144-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 862,646.49	100.00%	744%	100%	Terminada
197	18EJN0032X	GABRIELA MISTRAL	PREESCOLAR	17	CONSTITUCION, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	INIFE-FED-E100-2016-LP-144-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 532,466.36	100.00%	744%	100%	Terminada
198	18EJN0018D	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	129	MORELOS, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO	INIFE-FED-E100-2016-IR-020-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,246,885.39	57.83%	713%	88%	Rescisión
199	18DPR1006X	PABLO GALEANA	PRIMARIA	466	ROSALES, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	SERGIO VILLASEÑOR BECERRA	INIFE-FED-E100-2016-LP-143-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,361,620.03	100.00%	744%	100%	Terminada
200	18DPR1012H	GONZALO ALEGRIA ARREDONDO	PRIMARIA	190	AVENIDA LAGOS DEL COUNTRY Y MAR MEDITERRANEO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-147-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,082,811.56	90.56%	744%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO					Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
201	18DPR0724Z	NARCISO MENDOZA	PRIMARIA	144	JUSTO SIERRA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GAP AETERNUM S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-146-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,111,367.89	78.13%	744%	85%	Ejecución
202	18EPR0026C	CUAUHTEMOC	PRIMARIA	142	REVOLUCION Y TUXPAN, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-148-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,061,471.32	91.82%	744%	96%	Ejecución
203	18EJN0001D	AMERICA MANRIQUEZ DE FLORES CURIEL	PREESCOLAR	86	PRISCILIANO SANCHEZ, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-145-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 850,040.58	96.86%	744%	100%	Terminada
204	18DPR1003Z	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	PRIMARIA	252	ARTICULO 123, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2016-LP-147-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,157,750.72	100.00%	744%	100%	Terminada
205	18DIX0001W	EDUCATIVO DE PRIMARIA NUM. 17	PRIMARIA	233	AVENIDA JUAREZ NUM. 345 ORIENTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MIGIO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-150-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,194,977.97	100.00%	737%	100%	Terminada
206	18ETV0116U	ANDRES HURTADO RON	TELESECUNDARIA	41	PONIENTE CARRETERA TEPIC-AGUAMILPA KILOMETRO 30, JESÚS MARÍA CORTE, TEPIC, NAYARIT	JESUS MARIA CORTE	TEPIC	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-149-2	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 595,395.51	100.00%	737%	100%	Terminada
207	18DPR0121H	ALI CHUMACERO	PRIMARIA	430	VILLA DE MONTALVO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2016-LP-145-2	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,386,071.04	94.59%	744%	100%	Terminada
208	18DPR0512W	ESTADO DE MICHOACAN	PRIMARIA	150	RIO SUCHIATE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GAP AETERNUM S.A. DE C.V	INIFE-FED-E100-2016-LP-146-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,115,460.03	65.34%	744%	85%	Ejecución
209	18EPR0068B	PRISCILIANO SANCHEZ	PRIMARIA	213	HECTOR MAYAGOITIA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	INIFE-FED-E100-2016-LP-149-1	12-dic-16	11-mar-17	90	\$ 1,146,737.44	100.00%	737%	100%	Terminada
210	18DJN1343H	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	55	INDEPENDENCIA, SANTA MARIA DEL ORO; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	HUMBERTO JIMENEZ ALDACO	INIFE-FED-E100-2016-LP-111-2	28-nov-16	25-feb-17	90	\$ 907,438.68	99.38%	752%	100%	Terminada
211	18EPR0024E	AMADO NERVO	PRIMARIA	484	LERDO NUM. 235 PONIENTE, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-LP-148-1	05-dic-16	04-mar-17	90	\$ 1,444,006.14	72.96%	744%	96%	Ejecución
212	18DES0004L	LEYES DE REFORMA	SECUNDARIA	619	MORELOS Y ROBERTO FIERRO, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-4	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 2,015,101.80	100.00%	713%	100%	Terminada
213	18DJN1386F	JOSE ROSAS MORENO	PREESCOLAR	159	AVENIDA SAUCE Y ANDADOR SIERRA SN; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	YAMANY ANTONIO GUEVARA IBARRA	INIFE-FED-E100-2018-LP-022	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 984,621.06	83.85%	125%	100%	Terminada
214	18DJN1418H	ROSARIO CASTELLANOS	PREESCOLAR	19	A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, EL BURUATO; SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	EL BURUATO	SANTA MARÍA DEL ORO	ATMAVIDIA DE JESUS DIAZ PEREZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-018-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 739,831.41	100.00%	713%	100%	Terminada
215	18DPR0015Y	JESUS RUIZ AGUILAR	PRIMARIA	398	IGNACIO COMONFORT, SAN JOSE DEL VALLE; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	BAHÍA DE BANDERAS	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-3	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,625,373.95	76.98%	721%	100%	Terminada
216	18DPR0104R	BELISARIO DOMINGUEZ	PRIMARIA	328	CALLE PASEO DEL VALLE N°90; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-023	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 958,075.71	30.00%	200%	87%	Ejecución
217	18DPR0138H	PROF. MANUEL DURAN CARDENAS	PRIMARIA	286	ZARAGOZA, COMPOSTELA; COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	COMPOSTELA	HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	INIFE-FED-E100-2016-IR-015	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,426,215.35	100.00%	713%	100%	Terminada
218	18DPR0638C	JOSE MARTI	PRIMARIA	280	CALLE MONTERREY N°169; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GI Y ALEJANDRO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-004	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,065,791.19	42.07%	125%	75%	Ejecución
219	18DPR0718O	PAISES DEL TERCER MUNDO	PRIMARIA	96	CALLE PRISCILIANO SANCHEZ S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	DALI CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-014	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 1,197,992.25	99.13%	200%	100%	Terminada
220	18EES0073G	SOLEDAD CARVAJAL CABEZUD	SECUNDARIA	72	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 19; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-005	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 752,844.49	99.39%	200%	99%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termin	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
221	18EJN0017E	ROSA NAVARRO	PREESCOLAR	204	CALLE BENITO JUAREZ S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-015	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 1,031,140.84	83.25%	200%	100%	Terminada
222	18DST0028N	EULOGIO PARRA	SECUNDARIA	466	CALLE VENUS NUM. 2091; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-033	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 1,321,306.34	57.45%	107%	95%	Ejecución
223	18DPR0950V	RAMON CORONA	PRIMARIA	164	CALLE NARANJO NUM. 595; IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLÁN DEL RÍO	INGENIERIA APLICADA DANTOR, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-024	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 927,097.52	87.14%	200%	95%	Ejecución
224	18DJN0036U	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	PREESCOLAR	121	CALLE EULOGIO PARRA S/N NUM.; IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLÁN DEL RÍO	CONSTRUCCIONES 955 DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-025	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,045,107.96	64.36%	125%	70%	Ejecución
225	18DJN0002D	SALVADOR CERVANTES	PREESCOLAR	127	BRAVO NUM. 51 ORIENTE, SANTA MARÍA DEL ORO; SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARÍA DEL ORO	ATMAVIDIA DE JESUS DIAZ PEREZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-018-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,238,314.02	98.07%	713%	100%	Terminada
226	18DST0052N	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	SECUNDARIA	392	20 DE NOVIEMBRE, SAN VICENTE; BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT	SAN VICENTE	BAHÍA DE BANDERAS	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-2	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,873,273.54	30.00%	721%	100%	Terminada
227	18DPR0152A	HEROES DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	PRIMARIA	202	VALLE DE LAS ROSAS, MEZCALES; BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHÍA DE BANDERAS	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-4	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,296,470.79	65.32%	721%	100%	Terminada
228	18DJN1228Q	FEDERICO FROEBEL	PREESCOLAR	74	HALCON, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-3	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 792,620.19	96.70%	713%	100%	Terminada
229	18DPR0887J	GENERAL JUVENTINO ESPINOSA	PRIMARIA	459	BRASIL, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,874,687.45	100.00%	713%	100%	Terminada
230	18DJN1334Z	GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ	PREESCOLAR	229	1RO DE MAYO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-5	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 1,229,448.21	100.00%	713%	100%	Terminada
231	18DJN0142D	IGNACIO COMONFORT	PREESCOLAR	38	LOMA BONITA, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 817,860.84	94.69%	713%	100%	Terminada
232	18DPR0155Y	VICENTE GUERRERO	PRIMARIA	475	MISION SANTA ISABEL, SAN VICENTE; BAHIA DE BAMDERAS MAYARIT	SAN VICENTE	BAHÍA DE BANDERAS	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-014-1	26-dic-16	25-mar-17	90	\$ 1,874,292.78	65.28%	721%	90%	Ejecución
233	18SE0025Z	CONSTITUCION 1917	SECUNDARIA	44	PROLONGACION LAZARO CARDENAS NUM. 81 PONIENTE, ACAPONETA; ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-5	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 936,974.19	100.00%	713%	100%	Terminada
234	18DJN1255N	NARCISO MENDOZA	PREESCOLAR	98	CARRILLO PUERTO, TEPIC; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2016-IR-016-4	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 902,886.72	97.05%	713%	100%	Terminada
235	18DPR0444P	LAZARO CARDENAS	PRIMARIA	62	DOMICILIO CONOCIDO, SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO); DEL NAYAR, NAYARIT	SAN RAFAEL EL ALTO	DEL NAYAR	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-3	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 893,564.00	100.00%	713%	100%	Terminada
236	18DPB0028A	JOSE MARIA MERCADO	PRIMARIA	34	DOMICILIO CONOCIDO, LOS CIRUELOS; DEL NAYAR, NAYARIT	LOS CIRUELOS	DEL NAYAR	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-2	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 653,598.49	100.00%	713%	100%	Terminada
237	18DCC0090Z	HERNAN CORTES	PRIMARIA	20	DOMICILIO CONOCIDO, SAN ISIDRO; DEL NAYAR, NAYARIT	SAN ISIDRO	DEL NAYAR	PEDRO TOPETE LOPEZ	INIFE-FED-E100-2016-IR-017-1	02-ene-17	01-abr-17	90	\$ 669,564.27	100.00%	713%	100%	Terminada
238	18DPR0456U	VICTOR MONTAÑO	PRIMARIA	179	DOMICILIO CONOCIDO S/N; SANTIAGO DE POCHOTITAN, TEPIC, NAYARIT	SANTIAGO DE POCHOTITAN	TEPIC	LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-027	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 799,899.52	100.00%	125%	100%	Terminada
239	18EJN0009W	FRANCISCO VILLEGAS LOERA	PREESCOLAR	105	CALLE RAYON NUM. 410; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CRISTIAN EMMANUEL HERNANDEZ SALAZAR	INIFE-FED-E100-2018-LP-006	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 755,376.00	94.45%	125%	100%	Terminada
240	18DPR0773H	JAIME NUNO	PRIMARIA	155	CONOCIDO POR LA CARRETERA A MIRAMAR S/N; TEPIC, NAYARIT	EL AHUACATE	TEPIC	JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-001	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,149,362.22	98.47%	125%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
241	18DJN1499I	VALLE DORADO	PREESCOLAR	40	CALLE VALLE MATATIPAC NUM. 171; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-018	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 547,396.22	99.41%	200%	100%	Terminada
242	18DPR0994S	SIMON DELGADO RAMIREZ	PRIMARIA	350	MARCO A CARDENAS NUM. 20; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIONES LOPVAR, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-016	09-abr-18	21-ago-18	135	\$ 1,285,451.68	89.38%	100%	100%	Terminada
243	18DST0051O	EMILIO M. GONZALEZ	SECUNDARIA	450	MEDICINA HUMANA S/N; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	INIFE-FED-E100-2018-LP-047	02-jul-18	19-oct-18	110	\$ 1,037,446.32	79.23%	69%	97%	Ejecución
244	18DPR0060K	JUAN ESPINOSA BAVARA	PRIMARIA	483	CALLE MANILA NUM. 42 NUM; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-038	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 1,220,950.29	84.77%	107%	99%	Ejecución
245	18DPR0210A	JOSE MARIA MERCADO	PRIMARIA	38	DOMICILIO CONOCIDO S/N; JESUS MARIA CORTE, TEPEC, NAYARIT	JESUS MARIA CORTE	TEPIC	MOISES AGRAZ ROJAS	INIFE-FED-E100-2018-LP-028	09-abr-18	07-jun-18	60	\$ 478,581.99	90.17%	350%	100%	Terminada
246	18DJN0141E	NIÑOS HEROES	PREESCOLAR	56	SAN JUDAS TADEO S/N; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	NAN 2 CONSTRUCCIONES CIVILES E HIDRAULICAS, S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-007	09-abr-18	17-jul-18	100	\$ 480,320.20	100.00%	170%	100%	Terminada
247	18DPR0151B	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PRIMARIA	410	AVENIDA HIDALGO NUM. 381 PONIENTE; IXTLAN DEL RIO, IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	IXTLÁN DEL RÍO	RAFAEL CERVANTES AHUMADA	INIFE-FED-E100-2018-LP-055	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 1,222,840.39	30.00%	86%	22%	Ejecución
248	18DPR0693W	DR. JAIME TORRES BODET	PRIMARIA	158	CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCTORA MARALINE S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-019	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 1,078,462.64	87.97%	200%	100%	Terminada
249	18DPR0954R	JULIAN GASCON MERCADO	PRIMARIA	479	CALLE ACACIA NUM. 189; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARQUISO INCO S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-043	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 1,273,852.20	41.86%	86%	46%	Ejecución
250	18DPR0477G	FRANCISCO VILLA	PRIMARIA	193	CALLE FRANCISCO VILLA NUM. 22 SUR; RUIZ, RUIZ, NAYARIT	RUIZ	RUIZ	CONSTRUCTORA BRYKER S, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-053	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 1,034,570.85	94.66%	107%	95%	Ejecución
251	18DJN1484G	ANAHUAC (LUGAR JUNTO A LAS AGUAS)	PREESCOLAR	63	CALLE FLOR DE AZALIA NUM. 240; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	SERGIO VILLASEÑOR BECERRA	INIFE-FED-E100-2018-LP-010	09-abr-18	07-jul-18	90	\$ 829,127.46	98.51%	200%	100%	Terminada
252	18EJN0007Y	FRANCISCO GABLONDO SOLER	PREESCOLAR	97	CALLE RIO COLORADO NUM. 70; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JORGE MANUEL ROQUE GARCIA	INIFE-FED-E100-2018-LP-020	09-abr-18	17-jul-18	100	\$ 1,048,534.24	79.27%	170%	100%	Terminada
253	18EES0004K	JUSTO SIERRA	SECUNDARIA	479	CALLE MORELIA NUM. 49 NORTE; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	INIFE-FED-E100-2018-LP-044	02-jul-18	19-oct-18	110	\$ 1,186,786.00	81.84%	69%	95%	Ejecución
254	18DES0034F	JUAN ESPINOSA BAVARA	SECUNDARIA	144	CALLE 8 Y MORELOS S/N; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-046	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 1,303,762.92	76.25%	107%	95%	Ejecución
255	18DPR0959M	HEROES DEL PUEBLO	PRIMARIA	50	ESTRATEGIA Y TACTICA S/N; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	INIFE-FED-E100-2018-LP-011	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,245,383.46	98.74%	125%	100%	Terminada
256	18DPR0967V	20 DE NOVIEMBRE	PRIMARIA	175	MARTIRES 26 DE ENERO S/N; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	GONZALO BUENO JAURENA	INIFE-FED-E100-2018-LP-008	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,017,363.26	82.50%	125%	93%	Ejecución
257	18DES0011V	JOSE GUADALUPE NAJERA	SECUNDARIA	271	CALLE 24 DE FEBRERO N° 37; RUIZ, RUIZ, NAYARIT	RUIZ	RUIZ	OSCAR ARIEL PEÑA LEAL	INIFE-FED-E100-2018-LP-054	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 1,163,182.47	81.87%	86%	95%	Ejecución
258	18DJN0116F	FRANCISCO VILLEGAS LOERA	PREESCOLAR	76	CALLE VERACRUZ N°119; RUIZ, RUIZ, NAYARIT	RUIZ	RUIZ	JOSE MANUEL SANCHEZ TREJO	INIFE-FED-E100-2018-LP-052	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 743,400.99	81.72%	107%	87%	Ejecución
259	18DPR0968U	JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	PRIMARIA	166	CALLE AMATILAN DE CAÑAS N° 19, FRANCISCO I. MADERO (PUGA) TEPEC, NAYARIT	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	TEPIC	JAVIER VILLOBO SANDOVAL	INIFE-FED-E100-2018-LP-002	09-abr-18	17-jul-18	100	\$ 1,267,914.17	100.00%	170%	100%	Terminada
260	18DPR0992U	MANUEL AVILA CAMACHO	PRIMARIA	146	CALLE NIÑOS HEROES S/N; TEPEC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-012	09-abr-18	17-jun-18	70	\$ 1,158,196.36	54.02%	286%	99%	Ejecución

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plante	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termin	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
261	18DPR0984L	ESTADO DE NAYARIT	PRIMARIA	286	CALLE LUREL N° 428; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA, S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-021	09-abr-18	17-jul-18	100	\$ 1,089,533.17	85.46%	170%	95%	Ejecución
262	18DJN1501G	XOCHIMILCO	PREESCOLAR	130	CALLE UNIDAD POPULAR N°65, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	CPC9001, S.A. DE C.V.	INIFE-FED- E100-2018-LP-013	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,061,915.33	79.94%	125%	97%	Ejecución
263	18UJN0001V	HUMBERTO JAVIER CERVANTES SANCHEZ	PREESCOLAR	189	CALLE DOCTOR JOAQUIN CANOVAS PUCHADES S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	MANUEL CORREA CERVANTES	INIFE-FED-E100-2018-LP-037	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 977,080.13	87.53%	107%	100%	Terminada
264	18EJN0385Z	DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	PREESCOLAR	110	CALLE SANDIA S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	INIFE-FED-E100-2018-LP-009	09-abr-18	06-ago-18	120	\$ 1,086,323.98	84.65%	125%	100%	Terminada
265	18EJN0372V	SIERRA DE ALICA	PREESCOLAR	71	CALLE CULTURAS MEXICANAS N°465; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	FERNANDO SOTO LOPEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-003	09-abr-18	07-jun-18	60	\$ 648,048.49	98.12%	350%	100%	Terminada
266	18EJN0296F	CESAR AUGUSTO SANDINO	PREESCOLAR	44	CALLE CARLOS FONSECA S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RUMARTIN S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-017	09-abr-18	07-jun-18	60	\$ 630,154.44	96.63%	350%	100%	Terminada
267	18EJN0374T	NARCIZO MENDOZA	PREESCOLAR	93	CALLE LIC. JESUS LOPEZ GARCIA N° 4; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	ARNOLDO ANTONIO LORA CORONADO	INIFE-FED-E100-2018-LP-036	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 722,435.75	95.20%	107%	100%	Terminada
268	18EJN0008X	PRISCILIANO SANCHEZ	PREESCOLAR	122	CALLE LUIS GONZAGA URBINA N° 172; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	RAUL ROSAS OREGEL	INIFE-FED-E100-2018-LP-034	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 894,731.79	89.98%	86%	100%	Terminada
269	18EP00021H	FERNANDO MONTAÑO	PRIMARIA	685	BENITO JUAREZ S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-041	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 1,459,052.99	83.22%	86%	95%	Ejecución
270	18DST0023S	ESC SEC. ENRIQUE RAMIREZ Y RAMIREZ	SECUNDARIA	26	CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO S/N, TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	INIFE-FED-E100-2018-LP-039	02-jul-18	09-oct-18	100	\$ 1,380,815.58	42.59%	86%	100%	Terminada
271	18EJN0002C	PRESIDENTE ALEMAN	PREESCOLAR	126	CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA N°109; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARITIMOS NAMEX S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-042	02-jul-18	19-oct-18	110	\$ 947,960.72	83.09%	69%	95%	Ejecución
272	18MSU0004K	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SUPERIOR		CALLE CARRETERA SANTIAGO, ENTRONQUE INTERNACIONAL NUM. 15 KM. SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	CALISON, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-060	10-sep-18	07-may-19	240	\$ 24,935,670.93	30.00%	-51.67%	25%	Ejecución
273	18MSU8888C	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	SUPERIOR		CALLE CARRETERA FEDERAL 200 KM 9, XALISCO, XALISCO, NAYARIT	XALISCO	XALISCO	JMMM S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-059	10-sep-18	07-may-19	240	\$ 32,601,781.16	30.00%	-51.67%	15%	Ejecución
274	18MSU0045K	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	SUPERIOR		CARRETERA RUIZ-ZACATECAS KM 100+900, MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT	MESA DEL NAYAR	DEL NAYAR	SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	INIFE-FED-E100-2018-LP-061	10-sep-18	07-may-19	240	\$ 23,096,867.28	30.00%	-51.67%	1%	Ejecución
275	18MSU00170	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS	SUPERIOR		CALLE BOULEVARD NVO. VALLARTA NUM. 65 PTE., BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	GRUPO QUATRO DESARROLLOS S.A. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-058	10-sep-18	08-mar-19	180	\$ 32,788,226.94	44.66%	-35.56%	49%	Ejecución
276	18DPR01310	BENITO JUAREZ	PRIMARIA	47	CONOCIDO; CHULAVISTA, COMPOSTELA, NAYARIT	CHULAVISTA	COMPOSTELA	NYM MULTISERVICIOS Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V.	INIFE-FED-E100-2018-LP-051	02-jul-18	19-oct-18	110	\$ 473,853.93	97.91%	69%	98%	Ejecución
277	18EP0016W	JUANA DE ASBAJE	PRIMARIA	237	CALLE MORELOS SUR N° 160; SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-056	02-jul-18	19-sep-18	80	\$ 525,200.94	98.28%	133%	100%	Terminada
278	18DPR0850W	HEROES DE NACCOZARI	PRIMARIA	317	CALLE MAR MEDITERRANEO N° 42; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	HUGO EDMUNDO REAL TORRES	INIFE-FED-E100-2018-LP-040	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 521,334.90	95.15%	107%	100%	Terminada
279	18EJN0377Q	CALMECAC	PREESCOLAR	36	CONOCIDO; EL RINCON, TEPIC, NAYARIT	EL RINCON	TEPIC	PEDRO CASTELLANOS RENTERIA	INIFE-FED-E100-2018-LP-045	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 624,009.14	98.87%	107%	100%	Terminada
280	18DJN0242C	ALI CHUMACERO	PREESCOLAR	94	CALLE VALLE DE LAS ROSAS S/N; MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	MEZCALES	BAHÍA DE BANDERAS	JOSE RAMIREZ CORTES	INIFE-FED-E100-2018-LP-048	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 607,800.58	94.25%	107%	100%	Terminada

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de elaboración: 03-ene-19

INFORME TRIMESTRAL 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Datos Generales									CONTRATO				Estatus de la Acción				
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo (Días)	Monto Total (Convenio Mod.)	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
281	18DPR0205P	AMALIA GONZALEZ CABALLERO	PRIMARIA	191	MAR MEDITERRANEO ESQUINA CON ESPARTA S/N; TEPIC, NAYARIT	TEPIC	TEPIC	EDUARDO BASULTO ZAMORA	INIFE-FED-E100-2018-LP-032	02-jul-18	29-sep-18	90	\$ 644,933.25	30.00%	107%	0%	Ejecución
282	18ETV0260G	RAMON FLORES AVALOS	SECUNDARIA	228	CALLE 12 DE OCTUBRE N° 238; EL PORVENIR, BAHIA DE BADERAS, NAYARIT	EL PORVENIR	BAHÍA DE BANDERAS	LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ	INIFE-FED-E100-2018-LP-050	02-jul-18	29-oct-18	120	\$ 1,081,003.86	64.24%	55%	64%	Ejecución

Elaboró

Autorizó

Ing. Juan Manuel Romano Lopez
Enlace Estatal del INIFE

Arq. Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra
Director General del INIFE

\$390,123,634.40	86.00%	663.03%	91.52%	74	Ejecución
				192	Terminada
				16	Rescisión
				0	Ampliación